







Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Getty Research Institute

Nouvel Opéra.

Rapport à S. E. Monsieur le Maréchal
de France, Ministre de la Maison de
l'Empereur et des Beaux-Arts.

Marche des travaux pendant l'année 1866.

Paris, le 28 Janvier 1867.

A. S. E. Mondieu le Maréchal de
France, Ministre de la maison de l'Empereur
et des Beaux-Arts.

Mondieu le Ministre,

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le rapport annuel indiquant la marche des travaux pendant l'année 1866, ainsi que leur degré d'avancement à la fin du mois de décembre de cette même année.

Renseignements généraux.

La température exceptionnellement douce de l'hiver 1865-1866, permet de continuer les travaux sans interruption notable, mais s'il n'y a pas d'interruption, diverses circonstances amènent un certain ralentissement dans l'exécution; ainsi, pendant les mois de Janvier et de Février, la pose de la pierre est faite avec circonspection. On pouvait craindre de voir brusquement survenir des gelées assez intenses pour compromettre les maçonneries exécutées pendant les temps humides de la saison d'hiver, en il était prudent de ne pas s'exposer à une telle éventualité.

La taille de pierre, qui s'exécute à l'abri de toutes les intempéries, peut être continuée sans aucune interruption, il en résulte qu'un certain nombre de tailleurs de pierre n'ont eu à subir aucune perte de temps, si ce n'est du fait de leur volonté. Parmi ces ouvriers, les uns sont occupés aux divers épaulements et à la mise au point des consoles et de divers motifs de sculpture destinés à l'ornementation de la façade principale, les autres travaillent aux revêtements des murs en pierre dans l'intérieur du bâtiment d'administration et dans les galeries latérales de la scène.

Outre le ralentissement précité, au sujet de la marche des maçonneries, celles-ci ont encore à subir d'autres lenteurs dans le cours de la campagne; pour

quelques parties d'entre-elles, c'est une reprise très-tardive; pour d'autres, ce sont des temps de repos temporaires plus ou moins longs, mais toujours forcés: quelquefois même ces deux faits s'appliquent à la même partie.

Ainsi, sur la façade principale, la pose ne peut reprendre que le 2 Avril; il fallait attendre le nouvel échafaudage que l'entrepreneur de maçonnerie devait établir en remplacement de celui construit par le charpentier pour monter les colonnes monolithes du grand ordre.

Cette même façade ne peut être terminée que le 15 Décembre, par suite de l'arrivée tardive des blocs de pierre de choix et de fortes dimensions, provenant des carrières de Chauvigny (Nièvre); ces blocs étaient destinés aux groupes de sculpture placés au devant de l'attique. Ce retard est motivé par l'interruption du service du chemin de fer du Centre, résultant des inondations de Septembre.

Une cause analogue occasionne plus de retard encore au sujet de 48 blocs de pierre, provenant des carrières de Marly-la-Ville (Seine-et-Oise), lesquels blocs sont destinés aux grands motifs de sculpture et aux retours de corniches des quatre angles de la scène.

Pour ceux-ci, ce sont les chemins de terre détrempés par les pluies d'Août et de Septembre, et ne pouvant résister à la charge de charriots qui ne pèsent pas moins de 25 à 30.000 kilogrammes.

Aujourd'hui tous ces blocs, d'une dimension exceptionnelle, pesant chacun depuis 15.000 jusqu'à 25.000 kilos, sont arrivés à pied d'œuvre, et sont en grande partie posés; ainsi les deux angles antérieurs de la scène sont terminés, et les deux autres opposés, sont fort avancés.

La durée ascensionnelle de chacun de ces morceaux posés à 45 mètres d'élévation en moyenne, varie de douze à quinze heures consécutives, en exigeant environ 40 ouvriers; c'est un bloc par jour en commençant à 4 heures du matin, pour finir de 4 à 7 heures du soir.

L'hiver tardif et prolongé que l'on subit dans les montagnes des Alpes occasionne un retard considérable dans la livraison des douze colonnes de jaspe du Mont-Blanc, destinées aux deux grands escaliers.

latéraux. De ces douze colonnes, six seulement sont livrées à la fin d'Août, et les six dernières à la fin d'Octobre.

Malgré ce retard, les dits escaliers sont aujourd'hui complètement terminés jusqu'à leur dernier palier, arrivant à la hauteur des 4^e loges.

Dans le grand escalier central, la pose difficile et minutieuse de la maçonnerie destinée à supporter tout le système de voûtes en maçonnerie, retarde naturellement l'exécution de ce travail. Néanmoins, bien que la pose des colonnes et des pilastres en marbre ne puisse être terminée que le 21 Septembre, celle de la pierre peut être commencée dès le 25 Juillet. Le rapprochement de ces deux dates justifie des efforts qui sont apportés pour obtenir autant que possible une marche simultanée des travaux.

Aujourd'hui les arcades en second rang au dessus des colonnes, en formant voussure de pénétration dans la grande voûte en arc de cloître sont en cours d'exécution. La construction forcément retardée des murs du Grand Escalier devant, comme conséquence obligée, conduire à un retard égal pour l'exécution de la façade circulaire de la Salle.

En effet, si l'on remarque que cette façade, de 85 mètres de développement et d'un poids énorme, est assise sur une ceinture de fer supportée par vingt-quatre colonnes en fonte, de 31 mètres d'élévation, il est facile d'apprécier que ces colonnes, dont chacune est composée de huit tronçons superposés, ne peuvent acquiescer toute la stabilité voulue qu'autant qu'elles sont reliées à tous les planchers qui entourent la Salle. Or, comme une grande partie de ces planchers s'appuie sur les murs du 2^e Escalier, il en résulte que la marche de ces murs devant régler celle de la façade circulaire de la Salle, dont on commence la pose à partir du 14 Novembre.

Aujourd'hui 5 ardoises sont posées en forme ensemble une hauteur de 3^m, 56 au dessus des poutres en fer.

À part les retards motivés ci-dessus, les travaux de maçonnerie ont marché aussi bien et aussi vite que possible. Au surplus, les crédits ne permettaient pas de leur imprimer une marche plus accélérée.

Les Travaux de ferronnerie, qui ne discontinuent pas, pour ainsi dire,

de tout l'hiver, suivent constamment ceux de maçonnerie auxquels ils sont subordonnés. Ces travaux s'exécutent ainsi régulièrement et aussi vite que possible.

Les travaux de maçonnerie suivent une marche régulière et constante, et ils sont parfaitement traités. Trente colonnes et trente pilastres dans le Grand Escalier, puis vingt-deux colonnes dans chacun des Escaliers latéraux sont posés et ne laissent rien à désirer.

Dès le commencement de Janvier, les charpentiers sont occupés au levage du bangar qui abrite fort heureusement les travaux de maçonnerie, et en même temps, ceux de maçonnerie du Grand Escalier. Ils continuent ensuite par la pose des colonnes en marbre.

Les menuisiers travaillent aussi pendant tout l'hiver, les uns sont employés au bâtiment d'Administration, et les autres dans les ateliers particuliers de l'entrepreneur.

En résumé, tous les travaux, sauf quelques exceptions, sont exécutés d'une manière satisfaisante, et dans une grande perte de temps pour les ouvriers. L'on ne compte pas moins de 335 journées en moyenne de travail effectif, ce qui produit pour cette année une augmentation de 67 journées sur le nombre correspondant de 1865.

Chapitre I.

Maçonnerie.

Désignation des Murs et divers.	Description des Travaux exécutés en 1866.	Altitude des murs au dessus du niveau de la mer.		Hauteur effective des Constructions exécutées en 1866.
		1866.	1865.	
	<p><i>Zône A,</i> <i>comprenant les Galeries, le Foyer et les 1^{ers} Escaliers.</i></p> <p><i>Du 2 Avril au 8 Juillet. Pose du Grand Enta</i></p>			

blement, composé de l'architrave en platebandes au dessus des colonnes, de la frise et enfin de la corniche, depuis la cote de 56,705 jusqu'à celle de 59,305 sur une hauteur de 2^m,60.

Du 29 Juillet au 14 Décembre. Pose de la façade d'attique y compris frontons et motifs de sculpture depuis 59,305 jusqu'à 64,965 sur une hauteur de 5,66

ce qui produit une hauteur totale de 8,26 sur cette façade.

Du 18 Août au 31 Décembre. Construction des voûtes en maçonnerie de moellons y compris les garnissages des reins et des formes des marches du Grand Perron, puis pose des huit piédestaux adossés aux tumeaux et destinés à supporter les groupes de sculpture.

Du 4 Août au 15 Novembre. Construction de deux murs en briques situés aux deux extrémités du Grand Foyer pour séparer ce dernier des deux petits salons particuliers de 46,13 à 60,63 produit une hauteur de 14,50

Du 15 Octobre au 31 Décembre. Remplis en plâtras et plâtre de la grande voûte en légers du Foyer et commencement des revêtements en plâtre.

Du 25 Juillet au 31 Décembre. Pose des impostes, archivoltes, frises et corniches et second rang d'arcades au dessus, formant voussures de pénétration dans la grande voûte de 52,03 à 57,95 produit une hauteur de 5,92

64,965 56,705 8,26

60,63 46,13 14,50

5,92

Facade
principale.

Grand
Foyer.

Grand
Escalier.

*Grand
Escalier.*

Du 14 Décembre au 29 Décembre. Suite des précédentes ainsi que des murs périmétriques du G^e Escalier auxquels elles se rattachent de 57.95 à 58.85

58.85 57.95 0.90

Du 24 Novembre au 31 Décembre. Pose des quatre colonnes sculptées en Echailon blanc, destinées à supporter toutes les voûtes rampantes du Grand Escalier.

*Grands
Escaliers
latéraux.*

Du 8 Septembre au 31 Décembre. Reprise et achèvement des Escaliers latéraux consistant en bordées de planchers au nombre de quatre et construction de douze rampes d'embarquement y compris les formes des marches depuis 47.705 jusqu'à 58.05 compris le plancher haut des 4^{es} Loges produisant une hauteur de 10.345

58.05 47.705 10.345

Du 10 Septembre au 18 Décembre. Reprise et achèvement de la construction des murs en brique à droite et à gauche des Escaliers latéraux de 61.70 à 68.00 (hauteur du faîtage) produisant un total 6.30

68.00 61.70 6.30

Zone B.

Comprenant la Salle et les deux Pavillons en Rotonde.

*Pavillon
Impérial.*

Du 8 Janvier au 29 Avril. Pose des frontons circulaires situés au dessus des deux entrées, de 59.30 à 61.87 produisant une hauteur de 2.56

61.87 59.30 2.56

Du 2 Janvier au 15 Juin. Pose de la façade circulaire d'Attique y compris huit lucarnes le tout au dessus de l'Entablement de 59.30 à 65.30 produisant une hauteur de 6.00

65.30 59.30 6.00

Intérieur de la Salle.	Du 18 Mars au 14 Juin. Pose du doublage- ment en pierre du Jura des huit colonnes de l'in- térieur de la Salle, puis des dossierets à droite et à gauche de l'entrée de la Scène de 42.30 à 47.38 produit une hauteur de 5.08	47.38	42.30	5.08
Façade circulaire de la Salle.	Du 14 Novembre au 31 Décembre. Pose de la façade circulaire de la Salle assise sur une cein- ture de fer composée de 45 fortes poutres en tôle supportées par les douze groupes de colonnes en fonte. La dite façade de 66.40 à 69.96 produit une hauteur de 3.56	69.96	cote des fers 66.40	3.56
Salle.	Même façade en y comprenant les deux étages de colonnes posées dans le courant de cette année, ainsi que la maçonnerie déjà désignée de 58.653 à 69.96 produit une hauteur de 11.307.	69.96	58.653	11.307
	Du 21 au 31 Octobre. Achèvement des deux murs de l'avant-scène de 65.83 à 66.43 pro- duire une hauteur de 0.60	66.43	65.83	0.60
Favillon du Glacier.	Du 4 Mars au 11 Juillet. Pose de la fa- çade d'attique y compris celle des huit lucarnes de 59.30 à 65.30 produit une hauteur de 6.00 . . .	65.30	59.30	6.00
Murs en brique de l'intérieur à droite et à gauche de la Salle.	Du 10 Septembre au 18 Décembre. Reprise en achèvement des murs en brique de l'intérieur com- pris entre la dalle et les grandes façades d'attiques latérales de 61.70 à 68.00, hauteur maximum du s'ai- tage sur ces points, produire une hauteur de 6.30.	68.00	61.70	6.30
Mourdes de Planchers.	Dans le cours de l'année. Exécution des Mourdes de plancher à mesure de la pose des fers.			

Zone C.

Comprenant la Scène et les deux Galeries latérales.

Façade antérieure.	{	Du 12 Janvier au 31 Décembre. Suite de la			
		pose sur la façade antérieure, de 67.07 à 80.29, pro-			
		duire une hauteur de 13.22	80.29	67.07	13.22
Scène Façades latérales.	{	Du 16 Février au 31 Décembre. Suite et achè-			
		vement de la pose sur les deux façades latérales			
		de la Scène, de 69.72 à 82.80 y compris l'attique,			
		produire une hauteur de 13 ^m 08	82.80	69.72	13.08
Façade postérieure.	{	Du 18 Février au 31 Décembre, Suite de la			
		pose sur la façade postérieure de 69 ^m . 85 à 78.13, pro-			
		duire une hauteur de 8.28	78.13	69.85	8.28.
Mur dossier de la Scène et pa- rallèle au pièce d'	{	Du 19 Janvier au 31 Décembre. Suite de la pose			
		sur le grand mur dossier de la Scène parallèle à la			
		façade précédente de 69 ^m . 07 à 82.00, produire une hau-			
		teur de 12.93	82.00	69.07	12.93
Escaliers de service de la Scène.	{	Du 25 Août au 30 Septembre. Construction			
		en plâtras et plâtre des formes de marches de huit			
		rampes d'escaliers et paliers, bordés en brique			
		tubulaire : le tout comprenant la hauteur de			
		deux étages, l'un de 63.00 à 67.00, en l'autre de			
		67.00 à 71.60 : les deux étages produisent ensemble			
		une hauteur de 8 ^m . 60	71.60	63.00	8.60
		Les dits Escaliers partant du Rez-de-chaussée			
		à 34.40 et arrivant actuellement à 71.60 donnent			
		une hauteur de 37 ^m . 20 .			

Zone D.

Comprenant les bâtiments de l'administration.

Du 5 Mars au 9 Avril. Construction d'une grande cuvette destinée.

Chèvre en
meçonnerie.
pour le
calorifère de
l'Administration
et Gargouille.

à l'emplacement des chaudières du calorifère placé dans la Cave au-
dessous de la salle de répétition. Etablissement d'une gargouille pour
l'écoulement des eaux pluviales dans le sol de la Cave longeant la grande
façade sur la cour d'entrée de l'Administration.

Marches en
pierre pour le
départ des
escaliers
en charpente.

Dans le courant de Juin. Pose des deux premières marches en
pierre de chacun des deux escaliers en charpente, placés en tête des deux
corps de bâtiment sur la rue N^o des Mathurins.

Ravalements
intérieurs, sur
cours et sur les
pavillons au-
dessus des combles

Du 3 Janvier au 31 Décembre. Exécution des ravalements inté-
rieurs sur pierre dure et pierre tendre, y compris les façades sur les quatre
cours intérieures, et compris aussi les façades des deux pavillons adossés
à la Scène, et construits au-dessus des bas combles de l'Administration.

Couronnement
de
cheminées.

Détachement des couronnements de cheminées, y compris les en-
castrements nécessaires pour la pose des mitrons et des ornements en
fonte, sur toutes les souches au-dessus des combles de l'Administration.

Carrelages.

Dans le courant de Décembre. Exécution du carrelage de l'é-
tage des combles des deux pavillons surélevés qui sont adossés à la
Scène.

Designations diverses.	Description des travaux exécutés en 1866.	Altitude des parquets au dessus du niveau de la mer.	Hauteur d'un seul à l'autre.
	Du 2 Mai au 31 Décembre. Cons- truction de légers ouvrages en plâtras en plâtre, consistant en enduits sur plafonds, sur murs en briques, ainsi que sur cloi- sons, y compris les boudins de ces dernières. Scellement de lambourdes pour parquets et scellement des ferrements devant à fi- xer les parties dormantes de menuiseries		

Tous ces travaux divers exécutés dans
les étages désignés ci-dessous.

Rez-de-chaussée	Ravalements en plâtre sur les murs et plafonds des deux escaliers en bois, et sur les façades des petites cours, Rez-de-chaussées, de	34.40 à 38.03	3 ^m .63
1 ^{er} Étage.	Exécution des enduits sur mur et plafonds, y compris escaliers et petites cours des closets, dans tout l'étage, moins quelques ateliers des sculpteurs qui restent à faire, de Toutes les distributions des cloisons sont à faire.	38.03 à 42.03	4 ^m .00
2 ^e Étage.	Cet étage est dans le même état que le 1 ^{er}	42.03 à 45.63	3 ^m .60
3 ^e Étage à la hauteur de la Scène.	Dans toute l'étendue du 3 ^e étage. Enduits sur murs, plafonds, cloisons de distributions. Scelléments de lambourdes, et autres, conduits de ventouses pour cheminées, de ...	45.63 à 49.93	4 ^m .30
4 ^e Étage.	Cet étage est dans le même état d'avancement que le 3 ^e de	49.93 à 53.53	3 ^m .60
5 ^e Étage.	Est de même qu'au 3 ^e , et de plus les parquets posés, de	53.53 à 56.58	3 ^m .05
6 ^e Étage.	Ce dernier est aussi avancé que le 5 ^e de	56.58 à 59.50	2 ^m .92
Pavillons surélevés.	Les intérieurs de ces pavillons consacrés aux ateliers des tailleurs et des couturières sont complètement terminés.		

Ravalement exécuté jusqu'à ce jour sur les
Façades extérieures moins quelques raccords à faire sur plusieurs points après
les travaux de Sculpture.

<i>Façades.</i>	<i>Description des Façades ravalées.</i>	<i>Altitudes au dessus du niveau de la mer des parties de façades ravalées.</i>	<i>Hauteur effective des ravalements exécutés.</i>
<i>Zone A.</i>			
<i>Façade principale.</i>	Du 8 Nov ^{bre} au 31 x ^{bre} Corniche du Rez-de-chaussée, de	45.63 à 46.13	0 ^m .50
<i>Façades latérales.</i>	Du 17 Juin au 27 7 ^{bre} . Depuis la corniche du rez-de-chaussée, à 46.13 jusqu'au-dessous de l'entablement à 59.30, de	46.13 à 59.30	13 ^m .17
<i>Façades d'attique latérales, depuis les angles antérieurs jusqu'à la Scène.</i>	Du 9 mai au 20 Juin. Depuis le dessus du comble des galeries à 61.70 jusqu'au dessus de l'acrotère, à 66.10, produire une hauteur de 4 ^m .40 de	61.70 à 66.10	4 ^m .40
<i>Zone B.</i>			
<i>Façades du Pavillon Impérial.</i>	Du 18 Août au 31 x ^{bre} . Depuis la corniche du rez-de-chaussée à 46.13 jusqu'au sommet des lucarnes, à 65.30, produit une hauteur de 19.17 de	46.13 à 65.30	19 ^m .17
<i>Façades du Pavillon du Glacier.</i>	Du 11 Juillet au 31 x ^{bre} . Semblable au précédent	46.13 à 65.30	19 ^m .17
<i>Zone C.</i>			
<i>Façades latérales des Galeries.</i>	Du 29 mars au 31 x ^{bre} . Depuis le dessous de la frise formant piédestaux aux linteaux du 2 ^e étage du rez-de-chaussée à 39.68 jusqu'au dessous de l'entablement à 59.30, produire une hauteur de 19.62, de	39.68 à 59.30	19 ^m .68
<i>Façades latérales de la Scène.</i>	Du 1 ^{er} au 31 8 ^{bre} . Depuis le dessous de la frise de l'entablement à 76.75, jusqu'au dessous de l'acrotère à 82.80, produit une hauteur de 6.05, de	76.75 à 82.80	6 ^m .05
<i>Zone D.</i>			
<i>Toutes les façades du Bâtiment d'Administration.</i>	Du 2 mars au 31 x ^{bre} . Depuis le dessous des piédestaux des pilastres du 2 ^e étage à la cote de 43.38, jusqu'au dessus de l'entabl ^é , à 59.30, prod ^{uit} une h ^{te} de 15.92, de	43.38 à 59.30	15.92.

Cableau récapitulatif indiquant les hauteurs totales et Années 1862, 1863.

Désignation des corps de bâtiments et description sommaire des Murs.

Zône A.

Façade principale y compris l'attique :	terminée en 1866
Façades des 2 galeries latérales ; l'altitude prise au sommet des Frontons :	id. en 1865
Murs dorsiers des deux grands Escaliers latéraux, y compris façades d'attiques au-dessus des galeries :	id. en 1865
Les autres murs d'accotements des deux Escaliers latéraux précités :	id. en 1866
Les deux Murs longitudinaux du Foyer :	id. en 1866
Les deux Murs transversaux aux extrémités du même Foyer :	id. en 1866
Murs périmétriques du Grand Escalier central :	
Complément de ces mêmes murs au-dessous et au-dessus des colonnes en marbre, y compris celles-ci :	
Murs d'Échiffes ou limons du dit Escalier :	

Zône B.

Façades du Pavillon Impérial : l'altitude prise au sommet des lucarnes de l'attique circulaire :	terminées en 1866.
Murs de refend de l'intérieur du même Pavillon : moins les conduits et bouches de cheminées qui sont à construire :	
Mur séparatif du Pavillon Imp ^{al} et de la Salle, y compris la façade d'attique en surélévation du mur :	terminé en 1865
Murs des dépendances de la Salle, situés entre le couloir à gauche de celle-ci et le mur précédent :	id. en 1866
Façade circulaire de la Salle, y compris les colonnes en fonte interposées entre les maçonneries inf ^{es} et celles supérieures.	
Murs des loges d'avant-scène, situés à droite et à gauche de la Salle :	terminés en 1866
Mur périmétrique du Salon circulaire sous la Salle, y compris le doublage des colonnes en pierre polie et sculptée :	
Murs des dépendances de la Salle, situés entre le couloir à droite de celle-ci et le mur séparatif suivant :	terminés en 1866
Mur séparatif de la Salle et du Pavillon du glacier, y compris la façade d'attique en surélévation de ce mur :	id. en 1865
Murs de refend de l'intérieur du Pavillon du glacier : moins les conduits et bouches de cheminées qui restent à construire :	
Façades du Pavillon du glacier : l'altitude prise au sommet des lucarnes de l'attique circulaire :	terminées en 1866.

Zône C.

Façades des deux Galeries latérales à droite et à gauche de la Scène : l'altitude prise au sommet des Frontons : terminées en 1865	
Façade antérieure de la Scène :	
Façades latérales s'élevant à droite et à gauche au-dessus du comble des Galeries :	terminées en 1866
Façade postérieure du vaisseau de la Scène :	
Mur de refend intérieur qui sépare la scène du grand couloir de service :	

Zône D

Façades extérieures sur Rues, y compris celles sur la cour d'Entrée de l'Administration :	terminées en 1865
Façades du Foyer de la Dande et autres façades adjacentes, toutes situées sur cours intérieures :	id. en 1865
Façades des deux Pavillons contigus à la Scène, et qui sont adossés à la façade postérieure de cette dernière :	id. en 1865
Murs de refend des 2 Pavillons précédents, y compris les bouches de cheminées sur les combles :	id. en 1865
Tous les autres murs de refend du Bâtiment d'Administration, y compris bouches de cheminées :	id. en 1865

actuelles des Constructions qui sont exécutés pendant l'exercice 1864, 1865 et 1866.

Altitudes des Fouilles, du Béton en des murs au dessus du niveau de la mer.							Hauteurs effectives des constructions exécutées par année.						Hauteurs totales au 31 Dec. 1866.	
du fond des fouilles 1861-1862	du dessus du Béton en 1862	murs en 1862	murs en 1863	murs en 1864	murs en 1865	murs en 1866	du Béton en 1862	murs en 1862	murs en 1863	murs en 1864	murs en 1865	murs en 1866	au dessus du Béton	compris Béton.
30.00	31.20	37.93	45.03	46.13	56.705	64.965	1.20	6.73	7.10	1.10	10.575	8.26	33.765	34.965
30.00	31.20	37.20	45.03	56.70	61.37	61.87	1.20	6.00	7.83	11.67	5.17	0.00	30.67	31.87
30.00	31.20	37.95	43.83	52.38	66.10	66.10	1.20	6.75	5.88	8.55	13.72	0.00	34.90	36.10
30.00	31.20	37.95	43.83	52.38	61.70	68.00	1.20	6.75	5.88	8.55	9.32	6.30	36.80	38.00
30.00	31.20	37.93	44.65	53.80	64.87	64.87	1.20	6.73	6.72	9.15	11.07	0.00	33.67	34.87
30.00	31.20	37.93	44.65	46.13	46.13	60.63	1.20	6.73	6.72	1.48	0.00	14.50	29.43	30.63
30.00	31.20	39.60	43.80	48.90	57.95	58.85	1.20	8.40	4.20	5.10	0.05	0.00	27.35	28.85
30.00	31.20	39.63	39.63	46.13	46.13	58.85	1.20	8.43	0.00	6.50	0.00	12.72	27.63	28.85
30.00	31.20	35.95	35.95	39.50	39.50	39.50	1.20	4.75	0.00	3.55	0.00	0.00	8.30	9.50
30.00	31.20	35.65	42.20	54.90	59.30	65.30	1.20	4.45	6.55	12.70	4.40	6.00	34.10	35.30
30.00	31.20	35.65	42.20	53.72	59.75	59.75	1.20	4.45	6.55	11.52	6.03	0.00	28.55	29.75
30.00	31.20	35.65	42.20	53.72	66.10	66.10	1.20	4.45	6.55	11.52	12.38	0.00	34.90	36.10
30.00	31.20	35.65	42.20	53.72	61.70	68.00	1.20	4.45	6.55	11.52	7.98	6.30	36.80	38.00
30.00	31.20	35.65	39.60	45.93	58.65	69.96	1.20	4.45	3.95	6.33	12.72	11.31	38.76	39.96
24.40	26.00	35.71	42.65	53.72	65.83	66.43	1.60	9.71	6.94	11.07	12.11	0.60	40.43	42.03
30.00	31.20	35.71	40.70	42.30	42.30	47.38	1.20	4.51	4.99	1.60	0.00	5.08	16.18	17.38
30.00	31.20	35.65	43.15	53.72	61.70	68.00	1.20	4.45	7.50	10.57	7.98	6.30	36.80	38.00
30.00	31.20	35.65	43.15	53.72	66.10	66.10	1.20	4.45	7.50	10.57	12.38	0.00	34.90	36.10
30.00	31.20	35.65	43.15	53.72	59.75	59.75	1.20	4.45	7.50	10.57	6.03	0.00	28.55	29.75
30.00	31.20	35.65	43.15	54.46	59.30	65.30	1.20	4.45	7.50	11.31	4.84	6.00	34.10	35.30
30.00	31.20	35.15	46.00	59.31	61.87	61.87	1.20	3.97	10.85	13.31	2.56	0.00	30.67	31.87
24.40	26.00	35.71	42.65	54.74	67.07	80.29	1.60	9.71	6.94	12.09	12.33	13.22	54.29	55.89
30.00	31.20	35.15	45.07	57.14	69.72	32.80	1.20	3.95	9.92	12.07	12.58	13.08	51.60	52.80
24.40	26.00	35.15	45.07	57.24	69.85	78.13	1.60	9.15	9.92	12.17	12.61	8.28	52.13	53.73
24.40	26.00	35.15	45.07	57.07	69.07	82.00	1.60	9.15	9.92	12.00	12.00	12.93	56.00	57.60
30.00	31.20	34.40	45.63	58.40	59.31	59.31	1.20	3.20	11.23	12.77	0.91	0.00	28.11	29.31
30.00	31.20	34.40	45.63	59.22	60.93	60.93	1.20	3.20	11.23	13.59	1.71	0.00	29.73	30.93
30.00	31.20	34.40	45.63	59.22	66.10	66.10	1.20	3.20	11.23	13.59	6.88	0.00	34.90	36.10
30.00	31.20	34.40	45.63	59.22	69.74	69.74	1.20	3.20	11.23	13.59	10.52	0.00	38.54	39.74
30.00	31.20	34.40	45.63	59.22	65.10	65.10	1.20	3.20	11.23	13.59	3.88	0.00	31.90	33.10

Chapitre II.

Travaux de Sécurité.

Désignations diverses.	Description des travaux.	Altitudes des planchers au dessus du niv. de la mer
Façade principale. Armatures en fer pour voûtes et plates bandes.	Zone A.	
	Du 2 Avril au 31 Octobre. Pose des armatures en fer forgé destinées à maintenir la poussée du système de voûtes du plafond décoré au dessus de la loggia. Ce système de voûtes plates, et conséquemment susceptible d'exercer une grande poussée, se compose ainsi qu'il suit :	
	1 ^o de sept fortes plates bandes formant architrave sur la façade principale ;	
Grand Foyer. Plancher en voûture du plafond.	2 ^o de six autres plates bandes transversales formant les soffites de la loggia ;	
	3 ^o et enfin de sept voûtes plates ornées de caissons, qui s'appuient latéralement sur les premières.	64 ^m 60
	Parmi les armatures en fer précitées, celles qui sont destinées aux plates bandes de l'architrave, sont cuivrées d'après le procédé Cudry, et celles qui sont destinées aux soffites transversaux et aux voûtes des caissons de l'intérieur sont simplement imprimées au minium.	
	Du 8 au 31 Janvier. Suite et achèvement de la pose du grand plancher haut du foyer à la cote de	59, 59
	Du 1 ^{er} Août au 31 Décembre. Pose des charpentes légères au dessous du plancher précédent, puis au dessous des deux autres parties basses des planchers posés en 1865 aux extrémités du foyer à la cote de	
	L'ensemble de ces charpentes légères, formées de courbures	

diverses, constitue l'ossature des voûtures décoratives du Grand Foyer.

<i>Avant-Foyer. Planchers et Escaliers en fer.</i>	<p>Du 17 Janvier au 25 Février. Pose du 3^e plancher au dessus des salons circulaires de l'avant-foyer, à</p>	61.45
	<p>Du 4 au 30 Avril. Pose de trois rampes composées de fers à T spéciaux pour chacun des deux escaliers placés au dessus des salons circulaires de l'avant-foyer à</p>	56.58
	<p>Les dits escaliers conduisant d'abord au dessus des plafonds bas du G^e Foyer, à la cote de</p>	59.59
	<p>puis de retournement sur eux-mêmes par une seconde révolution pour arriver au plancher précédent, à</p>	61.45
	<p>Du 1^{er} au 31 Octobre. Pose du plancher bas de l'avant-foyer, compris entre les salons circulaires, à</p>	55.60
<i>Galerias latérales Comble de chéneaux.</i>	<p>Du 10 au 21 Avril. Pose du rampant du comble au dessus de la galerie latérale de gauche; la base du dit à 59.905, et le saillage à</p>	61.88
	<p>Du 3 au 30 Septembre. Pose des chéneaux en fonte ornée au dessus de l'entablement des galeries latérales à</p>	59.30
	<p>Ces fontes ne pourront être posées sur la corniche circulaire des Tromons que lorsque la sculpture des tympanons sera terminée et les échafaudages enlevés.</p>	
<i>Grands escaliers latéraux. Planchers et rampes d'embarquement.</i>	<p>Du 6 Septembre au 31 Décembre. Suite et achèvement de la pose des fers des deux escaliers latéraux, puis de tous les paliers et planchers auxquels ils aboutissent.</p>	
	<p>Chacun de ces escaliers en ce qui concerne les parties exécutées en 1866, est composé de ce qui suit :</p>	
	<p>1^{re} De cinq séries de rampes d'embarquements composées elles-mêmes, alternativement, de deux et de trois rampes par série, et qui desservent successivement les deuxièmes, les troisièmes, puis les quatrièmes loges.</p>	
	<p>Chacune de ces quatre rampes comprend la pose de 4 limons</p>	

G ^{ds} Escaliers latéraux.	en fers à T spéciaux, qui sont reliés entre eux par des entre- toises en fer carré, et chevanchées de manière à obtenir une bonne liaison dans les boudins des formes des marches exécutées en pla- tras et plâtre. Ces formes sont destinées à supporter ultérieurement les marches et les contre-marches en marbre blanc.	
Planchers et rampes d'em- marchement	2 ^e d'un grand plancher à la hauteur des 2 ^{es} loges, à	49.28
	d'un plancher semblable conduisant aux 3 ^{es} loges, à	52.33
	d'un autre plancher id. aux 4 ^{es} loges, à	55.23
	et enfin du plancher haut de ce dernier étage, à	58.03
	3 ^e de deux autres planchers intermédiaires, formant paliers de repos à mi-étage des 3 ^{es} et 4 ^{es} loges, aux cotes de 50.805 et	53.78
	4 ^e et enfin de la pose de 42 chapiteaux en fonte polie sur les co- lonnes portantes.	
	Toutes ces parties construites en 1866 depuis le palier de repos des 1 ^{ères} loges à la cote de	47.705
	jusques et y compris le plancher haut des 4 ^{es} loges, à	58.03
	produisant une hauteur de 10 ^m .325 et depuis le rez-de-chaussée à 38.03, une hauteur totale de	20 ^m .00

Zone B.

Pavillon Impérial.	Du 3 au 26 Février. Pose du plancher haut du grand Salon Impérial à	61 ^m .00
Planchers et Combles.	Du 2 au 28 Novembre. Pose de bûches scindées pour former dôme au dessus du plancher précédent.	
	Les pannes et le couronnement de ce comble sont en cours d'exé- cution.	
	Du 10 au 21 Mars. Pose du faux plancher et du comble entre le pavillon Impérial et la façade d'attique, en prolongement de la gale- rie latérale antérieure.	
	Le faux plancher à la cote de	59.50
	La base du comble à 59.905, et le faîtage à	61.88

Salle.
Planchers des
couloirs.

Du 19 Mars au 30 Avril. Pose du 7^e plancher des couloirs à droite et à gauche de la Salle, au dessus des 4^es loges, à 58.03

Du 12 Juin au 30 Juillen. Pose des 24 grosses colonnes en fonte de la 7^e série, accouplées deux-à-deux, pour former 12 points d'appui sur le périmètre de la Salle, depuis la cote de 58^m.653 jusqu'à celle de 62.176 produisant une hauteur de 3. 523. 62.176

Pose
des colonnes
en fonte.

Pose des 24 petites colonnes accouplées aussi deux par deux, se reliant aux groupes précédents, et destinées à supporter le 8^e plancher des couloirs de la Salle.

Du 20 Juillen au 15 Septembre. Pose des 24 grosses colonnes de la 8^e et dernière série, superposées aux précédentes, depuis la cote de 62.176 jusqu'à celle de 63.70
produisant une hauteur de 3^m. 524.

Les huit séries de colonnes réunies constituent 12 points d'appui d'une hauteur de 26.25
et en y ajoutant les piles en pierre du rez-de-chaussée, la hauteur totale est de 29.69

Planchers.

Du 1^{er} Juillen au 31 Août. Pose du 8^e plancher au dessus des couloirs à droite et à gauche de la Salle, à la cote de 61.45

Du 1^{er} au 4 Octobre. Pose d'une partie du 6^e plancher sur le couloir de la Salle, ladite partie comprise entre le mur postérieur du grand Escalier qui lui sera de point d'appui, et les six groupes de colonnes qui embrassent les 4^es loges de face, à 55.23

Du 1^{er} au 11 Décembre. Pose d'une partie du 7^e plancher en tout semblable à la précédente, à 58.03

Ces parties de planchers en retard sont posées à mesure de la construction des murs du grand Escalier.

Chapeaux
en fonte.

Du 1^{er} Août au 15 Octobre. Pose des chapeaux en fonte sur les douze groupes de colonnes du périmètre de la Salle, en pose immédiate, sur ces chapeaux, d'une ceinture en fer destinée à

et
ceinture en fer
sur le
périmètre de
la Salle.

supporter la façade en pierre ainsi que toute la charpente du plafond et du dôme.

Le dessous de la ceinture est à la coté de

66.40

Son développement est de 85^m.50, sa largeur est de 1.55 et sa hauteur de 0.60.

Elle est subdivisée sur tous les points d'appui, qui sont au nombre de quatorze, y compris les deux murs de l'avant-scène, de manière à la convertir en un polygone de 15 côtés en lignes droites, condition indispensable pour asseoir avec toute la sécurité voulue, une façade cylindrique en maçonnerie de 12 à 13 mètres d'élévation.

Chaque partie de cette subdivision, qui comporte une longueur moyenne de 5^m.70, est formée d'un poitrail composé de 3 poutres, chacune de celles-ci est exécutée en forte tôle de 15 à 20 millimètres d'épaisseur, portant haut et bas, deux doubles ailes de 0.30 de largeur, fixées sur l'âme verticale de chaque poutre au moyen de rivets et d'un quadruple rang de fortes cornières.

Ces 3 poutres sont ensuite reliées entre elles par des entretoises en fonte et par des boulons posés transversalement. Elles sont fixées sur les chapeaux en fonte au moyen d'autres boulons verticaux.

Enfin, sur chaque point d'appui, les poitrails sont aussi reliés entre eux au moyen d'une forte lame de tôle boulonnée sur l'âme verticale des poutres extérieures, de manière à les unir ainsi deux à deux, et consécutivement.

Tout ce travail demandait beaucoup de temps et réclamait aussi beaucoup de soins, car il fallait avant tout donner à cette base si essentielle de la construction de la Salle, toute la résistance et toute la stabilité que son importance exige d'une manière absolue.

Grand plancher:

Du 1^{er} Novembre au 31 Décembre. Pose de trois fortes poutres, de 2^m de hauteur sur la droite du Grand plancher de la

	Salle, à la cote de	58.50
	Les trois autres poutres de la seconde moitié du plancher sont à pied d'œuvre et leur pose est même commencée.	
	Du 9 Janvier au 30 Septembre. Pose des deux escaliers circulaires de communication des loges à droite et à gauche de la Salle.	
Salle.	Les dits escaliers composés chacun de 7 révolutions, à partir du 1 ^{er} plancher, à la cote de	39.63
Escaliers de communication des loges.	Jusqu'au dessus du 8 ^e à	61.45
	Sur une hauteur totale de	21.82
	Les deux escaliers similaires adossés au mur de l'avant-scène et qui sont destinés au même service que les précédents, sont en grande partie levés à pied d'œuvre, la pose en est même commencée.	
	Les quatre escaliers sont exécutés en fer, mais le dessus des marches sont en bois de chêne placé sur un boudin plein en plâtre afin d'éloigner les dangers d'incendie.	
Escalier de la famille impériale Coupole.	Du 15 au 25 Septembre. Pose de l'armature de la coupole, formant voute au dessus de l'escalier de la famille impériale.	
Pavillon du Glacier.	Dans le courant de Novembre. On commence le levage des poutres du comble formant dôme au dessus du pavillon du glacier, mais ce travail demeure suspendu par suite du retard apporté dans la livraison des sabots en fonte destinés à recevoir le pied des poutres.	
Comble.		
Pavillon impérial et du Glacier.	Du 1 ^{er} au 31 Juillet. Pose des ornements en fonte formant chéneaux sur les corniches droites et cylindriques. Les fontes rampantes pour corniches circulaires des frontons restent à poser jusqu'à l'achèvement des sculptures des tympanes.	
Chéneaux en fonte ornée.		
	<u>Zone C.</u>	
Galerie latérale à gauche de la	Du 1 ^{er} au 9 Mars. Pose du rampant du comble sur la	

Scène .
Comble . } galerie latérale à gauche de la Scène .

Scène . Colonnes, portants et planchers des Coulissee	Du 10 Avril au 25 Août . Pose de six séries de colonnes dans les coulisses à droite et à gauche de la scène, y compris les panneaux portants qui relient ces colonnes deux-à-deux; et pose de cinq planchers supérieurs, situés au dessus des coulisses et supportés par les dites colonnes. Elles-ci partant des premiers dessous à		41.54
	Elles sont aujourd'hui à la hauteur moyenne de		76.20
	et produisent une hauteur moyenne de		34.66
	Le 1 ^{er} plancher incliné est posé aux cotes de 58.72 à		60. "
	Le 2 ^e parallèle au précédent " de 61.72 à		63. "
	Le 3 ^e qui est une pancelle horizontale, à la cote de		67. "
	Le 4 ^e qui est aussi horizontal, mais qui est complet, à		71.60
	et enfin le 5 ^e qui est semblable et parallèle au précédent, à		76.20

	Du 1 ^{er} au 31 Août. Pose des 9 ^e et 10 ^e révolutions des deux escaliers à double rampe, situés dans le grand couloir de service de la Scène, y compris la pose des paliers.	
Scène.	Les dits escaliers construits en fer à T spéciaux, suivant le système des escaliers latéraux décrits à la zone A, conduisent successivement du 8 ^e au 9 ^e plancher, c'est-à-dire de 63.00 à ..	67.00
Escaliers en fer dans le couloir de service de la Scène.	puis du 9 ^e au 10 ^e plancher, c'est-à-dire de 34.95 à	71.60
	produisant une hauteur de	8.60
	En partant du rez-de-chaussée, c'est-à-dire de 34.95 à ...	71.60
	leur hauteur totale, effectuée jusqu'à ce jour, est de	36.65
	Les 9 ^e et 10 ^e planchers, compris entre ces deux escaliers, restent à poser.	

Galeries latérales. Chéneaux en fonte ornée.	Du 1 ^{er} au 30 Juin . Pose des ornements en fonte, formant chéneaux sous la corniche de l'entablement des deux façades des galeries latérales.		
	Les fontes rampantes pour corniches des frontons sont ajournées pour le même motif que précédemment.		

Lône D.

Administration.	Terrement et pose des paliers d'Escaliers.	Du 10 Février au 31 Mai. Pose des platebandes sous les limons des escaliers en chêne du bâtiment d'Administration, et pose des boulons d'écartement.	
		Pose des planchers en fer des sept paliers de chacun des dits escaliers, de 34.40 à 56.58.	
Escaliers de service des combles.		Du 1 ^{er} Juillet au 31 Août. Exécution et pose de 4 petits escaliers en fer pour le service des combles du bâtiment de l'Administration.	
		Les dits posés au 6 ^e étage à la cote de 56.58	
		pour arriver dans les combles à 59.50	
		produisant une hauteur totale de 2.92	
Chêneaux sur façades.		Du 1 ^{er} Mai au 18 Juin. Pose des ornements en fonte, formant chêneaux au dessus de la corniche d'entablement sur toutes les façades de l'Administration.	
Fonte ornée pour couronnement de cheminées.		Du 28 Octobre au 31 Décembre. Pose des mitrons en fonte ordinaire et des gallettes en fonte ornée sur des couronnements de cheminées.	
		Neuf autresouches sont encore à garnir de fontes semblables.	

Fers et Fontes rendus à pied d'œuvre.

Indépendamment des fers et fontes mis en place, une grande quantité de matériaux ouvrés est également arrivée à pied d'œuvre; ce sont les grandes poutres du comble de la Scène, les premières fermes de la coupole de la Salle, puis un grand nombre de fermes de divers combles, etc. Tous ces matériaux vont se poser au fur et à mesure de la terminaison de la maçonnerie.

Serrurerie. Quincaillerie.

Du 17 Juillet au 31 Décembre. Les serruriers-serrants sont

occupés à serrer les menuiseries dans le détail duin ; le tout pour le bâtiment d'administration :

7 ^e Etage. Combles.	2 portes serrées et posées, mais sans fermetures.
6 ^e Etage	<div> <div></div> <div> 30 croisées serrées complètement en posées. </div> </div> <div> <div></div> <div> 32 portes serrées en posées, mais sans fermetures. </div> </div>
5 ^e Etage	<div> <div></div> <div> 48 croisées serrées complètement en posées. </div> </div> <div> <div></div> <div> 55 portes serrées et posées, mais sans fermetures. </div> </div>
4 ^e Etage	14 croisées serrées complètement et posées.
Tour 1 ^{re} , 2 ^e et 3 ^e	130 croisées serrées moins les crémones en non posées.

Zones A, C et D à la hauteur du 6 ^e Etage de l'Admi- nistration :	<p>Outre les travaux qui précèdent, il a été posé 45 chassis, exécutés complètement en fer, pour les petites fenêtres mezzanines pratiquées dans la frise de l'entablement sur les deux grandes façades latérales, ainsi que sur toutes les façades du bâtiment d'administration.</p> <p>Plusieurs autres grands chassis en fer à feuillures sont aussi posés sur les combles du même bâtiment.</p>
---	---

Chapitre III.

Travaux de Charpente.

Zône A.

Pose du hangar au dessus du 1 ^{er} Escalier.	Du 2 Janvier au 28 Février. Levage en pose du hangar au dessus du Grand Escalier, avec goulottes en planche pour conduite des eaux au dehors.
---	---

Pose des colonnes du Grand Escalier.	Du 7 Février au 31 Août. Suite et achèvement de la pose des 30 colonnes en marbre du Grand Escalier, dont 22 pour cette année, et pose de 30 chapiteaux sculptés en marbre blanc, puis de deux paires pilastres d'angles en bèche violette.
--	---

Cintre de plate- bandes sur la fa- çade principale et dans la loggia	Du 25 Mars au 31 Mai. Pose des cintres sous les platebandes sur le mam-architrave sur la façade principale, et sous les autres platebandes
---	--

} Formant ossifères du plafond de la loggia.

Pannes en chêne
sur les combles
des
Galerics
latérales. } Du 9 au 16 Juin. Pose de petites pannes en bois de chêne, boulonnées sur
solives en fer à T, et servant à clouer le voligeage de la couverture sur les combles
des galeries latérales.

Décintilage sur-
la façade
principale. } Du 24 Août au 8 Septembre. Décintilage des platebandes de l'architrave
de la façade principale.

Cintilage des
voûtes
de la loggia. } Du 10 au 30 Septembre. Pose des cintres sur les voûtes en platebandes
à caissons, formant plafond au-dessus de la loggia.

Pose de colonnes
dans les deux
Escaliers
latéraux. } Du 1^{er} Septembre au 31 Décembre. Suite et achèvement de la pose des
colonnes dans les 2 escaliers latéraux. Le nombre de celles qui sont posées
en 1866, est de 84.

Pose d'un
échafaud sur-
la façade
principale.
Décintilage
dans la loggia. } Du 1^{er} Octobre au 30 Novembre. Levage et pose des échafauds qui doi-
vent servir, les uns à l'embarquement de tous les travaux décoratifs de la façade
principale, les autres aux travaux de sculpture des frontons sur les 2 façades
latérales.
Du 10 au 31 Décembre. Décintilage des platebandes et des voûtes du pla-
fond de la loggia.

Zone B.

Echafaud
de la
Salle. } Du 22 Février au 28 Mai. Levage et pose d'un grand échafaud sur le mi-
lieu de la Salle, lequel doit servir au montage et à la pose des fers du Grand
plancher, des voussures du plafond et des fermes du comble ellipsoïdal.

Echafaud
du pavillon du
Glacier. } Du 1^{er} au 31 Août. Levage et pose d'un échafaud sur le périmètre des
façades du pavillon du glacier, depuis l'entrée Sud, jusques et y compris la fa-
çade cylindrique, devant servir pour les travaux de sculpture.

5^e } Du 9 au 31 Octobre. Suite et achèvement de l'échafaud précédent, depuis
la façade cylindrique jusques et y compris celle de l'entrée Nord du pavillon.

Echafaud du } Du 22 Novembre au 31 Décembre. Levage et pose d'un échafaud sem-

Pavillon Impérial) blable au précédent sur les façades du pavillon Impérial.

Zône C.

Pose d'un cintre sous
le g^d arc du mur
dossier de la scène. } Du 8 au 31 Mai. Pose du cintre en charpente sur le grand arc en pierre
du mur dossier de la scène.

Pose de pannes sur
le comble des 2
Galeria latérales. } Du 17 au 25 Juin. Pose de petites pannes en bois de chêne, fixées par
des boulons sur le solivage en fer à T et qui doivent servir à clouer le voligeage
de la couverture des combles sur les deux galeries latérales à droite et à
gauche de la scène.

Echafaud du
Fronton sur la
galerie latérale
à droite
de la scène. } Du 2 au 31 Juillet. Levage et pose d'un échafaud placé en avant du
fronton de la galerie latérale à droite de la scène, lequel doit servir à l'em-
barquement des travaux de sculpture de ce fronton et des chapiteaux posés
au dessous.

d^e à gauche. } Du 4 au 30 Septembre. Levage et pose d'un échafaud semblable placé
en avant du fronton symétrique au précédent à gauche de la scène.

Echafaud de la
façade latérale
à droite
du vaisseau de la scène. } Du 10 au 31 Octobre. Levage et pose d'un échafaud établi en encor-
bellement sur la façade latérale à droite du vaisseau de la scène, et destiné
à l'embarquement des travaux de sculpture de l'entablement.

d^e à gauche. } Du 2 au 24 Novembre. Levage et pose d'un échafaud semblable sur
la façade à gauche.

Zône D.

Escaliers en chêne
dans le
Bâtiment
d'Administration. } Du 3 Janvier au 28 Février. Levage et pose de deux escaliers en bois
de chêne dans le bâtiment d'Administration en garnissage des marches
au moyen de planches brutes clouées sur le dessus des dites.

Travaux spéciaux.

Indépendamment des travaux de charpente précités, plusieurs
ouvriers charpentiers sont encore occupés à divers autres travaux qui
sont exécutés en régie, tels que montage de bustes, transports de modèles,
bardage des marbres, etc. ==

Chapitre IV.

Menuiserie.

Zones A, B et C.

Exécution de croisées pour les façades latérales et de poteaux en chêne pour les cages d'escaliers adossés aux murs d'avant-scène.

Les seules menuiseries en bois de chêne exécutées jusqu'à ce jour pour les bâtiments des 3 zones comprises entre la façade principale du monument et la façade postérieure de la Scène, consistent en 20 croisées destinées aux baies de fenêtres du 2^e étage des grandes façades latérales, puis en plusieurs séries de poteaux qui doivent enclôisonner les deux cages d'escaliers de communications des loges. Ces escaliers sont adossés aux deux murs de l'avant-scène et sont compris entre les planches à 39.63 et celui à 61.45. - Ces menuiseries seront posées prochainement.

Zône D (Administration).

Poteaux d'huisseries pour portes et cloisons.

Du 2 Janvier au 28 Février. Suite de l'exécution de poteaux d'huisseries, bâtis de portes, et autres poteaux de distributions de cloisons destinés aux étages supérieurs du bâtiment d'Administration.

Pose des cloisons de distribution.

Du 1^{er} au 31 Mars. Pose des cloisons de distributions dans toutes les pièces du 5^e étage à la cote de 53.53, et pose des bâtis de portes et autres parties dormant dans ce même étage, puis à l'étage au-dessous à la cote de 56.58.

2^e.

Du 1^{er} au 30 Avril. Exécution d'un travail semblable au précédent sur toute la surface du 4^e étage à 49.93.

2^e.

Du 1^{er} au 31 Mai. Même pose exécutée dans toutes les pièces du 3^e étage, à la cote 45.63.

Exécution de croisées pour les façades des cours intérieures.

Du 1^{er} au 30 Juin. Exécution des croisées en chêne pour les fenêtres des 1^{er}, 2^e, et 3^e étages des façades des cours intérieures. Ces croisées seront posées prochainement.

Du 1^{er} Juin au 31 Décembre. Exécution des croisées en bois de

Exécution, puis
pose des croisées
sur les façades
extérieures et sur
celles des cours.

chêne dans les fenêtres des 1^{er}, 2^e et 5^e étages sur les façades extérieures
compris celles de la cour d'entrée, en pose des fenêtres du 5^e étage. Puis exécu-
tion et pose des fenêtres des 4^e, 5^e et 6^e étages des façades sur les cours intérieures.

Croisées en cours
d'exécution
pour les façades
extérieures.

Les 25 croisées complémentaires, qui sont de construction mixte, composée
de fer et de bois, pour les fenêtres qui comprennent dans leur hauteur les 3^e
et 4^e étages sur les façades extérieures, sont commandées depuis le 1^{er} X^{bre}
et sont en cours d'exécution.

Exécution, puis
pose de parquets
et des portes
aux
5^e et 6^e étages.

Du 1^{er} Septembre au 31 Octobre. Exécution puis pose des parquets en sa-
pin, ainsi que des portes en chêne en sapin, dans les 5^e et 6^e étages aux
cotes respectives de 53^m.53 et 58^m.58.

Pose des lambourdes
des parquets aux 3^e
et 4^e étages, puis
exécution des
portes
pour le 4^e étage.

Du 1^{er} Novembre au 31 Décembre. Pose de lambourdes des parquets
dans toutes les pièces et couloirs des 3^e et 4^e étages, aux cotes respectives
de 45^m.63 et 49^m.93. Puis exécution des portes en bois de chêne en sapin pour
le dernier de ces étages.

La pose des parquets aura lieu dans ces deux étages, aussitôt que les
temps humides de l'hiver seront disparus; en celle des portes lui succèdera
immédiatement après.

Menuiserie
légère et provi-
soire pour les
ateliers intérieurs
de
sculpture et marbrerie

Indépendamment des travaux de menuiserie qui précèdent, d'autres
menuiseries légères et provisoires et exclusivement en bois de sapin, sont
également exécutées et posées dans le cours de l'année, en suivant les
époques ordonnées par les divers services auxquels elles se rattachent.

Parmi ces menuiseries, certaines parties d'entre elles sont posées
dans les intérieurs: les unes sont destinées à clore des ateliers pour
les marbriers pour les marbriers, et pour les sculpteurs, et les autres
servent à fermer des magasins pour les marbres et autres pierres polies.

Menuiserie
légère et provi-
soire pour les ateliers
suspendus
de l'extérieur.

Mais les plus importantes de ces sortes de menuiseries servent prin-
cipalement à embraquer les travaux de sculpture qui sont actuellement
en cours d'exécution sur les façades extérieures. Elles sont exécutées et
posées dans l'ordre suivant:

Sur la Zone C.	{	Du 1 ^{er} Août au 30 Septembre. Sur les frontons des deux galeries latérales à droite et à gauche de la scène.
		Du 2 au 30 Novembre. Sur l'entablement des deux façades latérales du grand vaisseau de la scène.
Sur la Zone A.	{	Du 2 Novembre au 31 Décembre. Sur la façade principale, y compris le fronton de la galerie latérale de droite. Le fronton de la galerie latérale de gauche va de commencer incessamment.
Sur la Zone B.	{	A partir du 1 ^{er} Janvier. Cette même pose commence sur les frontons des 2 pavillons en rotonde.

Chapitre V.

Couverture.

Zone D (Administration).

Situation
des combles du
bâtiment d'ad-
ministration au
31 Décembre 1865.

Au 31 Décembre 1865. Toutes les parties basses du comble du bâtiment d'Administration étaient déjà suffisamment couvertes pour protéger assez efficacement la plupart des constructions de cette partie du monument contre l'action des pluies et des orages. Mais à cette époque, il restait encore à couvrir, de la même façon que les bas-combles, les trois pavillons qui sont adossés à la Scène, et qui comprennent entre eux les deux cours intérieures.

En dehors de ce complément de couverture, il restait aussi à poser tous les couvre-joints, les chéneaux, les arêtières, les faitages, etc ; il restait enfin à faire tous les raccords de ces combles, qui forment un ensemble d'un très-grand développement. Et, ce sont tous ces travaux multiples et complexes, qui en 1866 sont exécutés dans l'ordre suivant :

Raccords des bas-
combles du bâti-
ment d'adminis-
tration.

Du 1^{er} Janvier au 31 Mars. Pose des couvre-joints, arêtières, faitages, chemins de service, puis enfin la plupart des raccords sur les bas-combles du bâtiment d'administration.

Du 1^{er} Mars au 31 Juillet. Couverture du comble au dessus du foyer

Comble au dessus
du foyer de la
Danse. } de la Danse, y compris la pose des couvre-joints, arêtiers, saillages, chéneaux,
puis enfin les autres raccords.

Combles au dessus
des deux pavillons
adossés
à
la scène. } Du 1^{er} Mai au 31 Juille. Couverture des combles des deux pavillons a-
dossés à la scène, les dits composés de détails semblables à ceux du comble
précédem.

Pose des escaliers
en zinc fondu pour
le
service
des Bas-combles. } Du 1^{er} au 31 Juille. Pose des escaliers en zinc fondu destinés au service
de la couverture des bas-combles des bâtiments d'administration, et donnant accès
au comble au dessus du foyer de la Danse.

Pose des chéneaux
puis
des deux tuyaux
de descente
des eaux pluviales. } Du 1^{er} au 31 Août. Garniture des chéneaux sur tout le périmètre des
bas combles, en pose de deux tuyaux de descente des eaux pluviales. Ces
tuyaux sont établis dans les angles dissimulés des deux escaliers en chêne, et
communiquent avec les égouts de la ville.

Pose des 4 tuyaux
de descente
des
eaux pluviales. } Du 1^{er} Septembre au 30 Novembre. Pose des 4 tuyaux de descente des
eaux pluviales, établis dans les cours intérieures du bâtiment d'Administration;
ces tuyaux sont en communication avec les égouts de la ville, au moyen de
plusieurs gargouilles en maçonnerie de ciment pratiquées dans le sol des caves.

Couverture des
combles au dessus
des galeries laté-
rales depuis la
façade principale
jusqu'à la façade
antérieure de la
Scène. } Du 1^{er} Septembre au 31 Décembre. Pose de la couverture des bas com-
bles au dessus des deux galeries latérales, depuis les deux angles rentrants
de la façade principale jusqu'à l'alignement de la façade antérieure de la Scène.
Dans cette exécution, sont compris, non-seulement la couverture des
frontons circulaires situés aux extrémités des galeries, mais aussi la pose
des chéneaux, et celle des plate-formes, établies le long des façades d'attiques,
pour faire le service des combles; enfin la plupart des autres raccords
parmi lesquels est comprise la pose des couvre-joints.

Parties de combles
qui sont
ajournées. } Les parties complémentaires de ces combles au dessus des galeries,
lesquelles longent les deux façades latérales du grand vaisseau de la scène,
ne seront couvertes que lorsque le ravalement des dites façades sera
terminé.

Nature
des matériaux
employés.

Tous les combles exécutés jusqu'à ce jour sont couverts en zinc.
Tous les écheneaux et les noues, les arêtiers et les saillages, et enfin tous les chemins de service, ainsi que le dessus des frontons sont recouverts en plomb.
Les tuyaux pour descente des eaux pluviales, sont tous en fonte unie.

Chapitre VI.

Maîtrise et pierres polies.

Reprise des
travaux de marbre
et de
pierres polies.

Les pierres polies destinées au petit ordre décoratif de la Façade principale, ainsi que les marbres destinés au grand Escalier, étant déposés dans des ateliers clos et fermés, il en résulte que les ouvriers qui travaillent ces matériaux, peuvent, dès les premiers jours de Janvier, continuer leur travail respectif ainsi qu'il suit :

Suite des tailles
galbées et polissage
des pierres du
petit ordre décoratif
de la façade
principale.

(Du 3 Janvier au 31 Décembre. Suite des tailles galbées et épannelages de tous les motifs ornés de sculpture, qui constituent la partie supérieure du petit ordre décoratif de la façade principale, tels que consoles en tympan, clefs et voiles des arcs de bœuf, y compris raccords et polissages faits à la suite des sculptures.

Les dits travaux, continués sans aucune interruption, sont aujourd'hui à peu près aux neuf dixièmes terminés.

Pose des colonnes
et des pilastres
du 1^{er} Escalier.

(Du 4 Janvier au 21 Septembre. Suite et achèvement de la pose des colonnes et des pilastres en marbre de l'ordre décoratif du grand Escalier.

Provenance
des marbres.

Les bases et les chapiteaux des colonnes sont en marbre blanc de St. Réal.

Les bases et les chapiteaux des pilastres sont en marbre blanc d'Italie.

Les fûts des colonnes sont en marbre saracolin des Pyrénées.

Les fûts des pilastres sont en brèche violette d'Italie.

Pose des colonnes
sur le palier de
départ du Grand
Escalier.

(Du 24 Novembre au 31 Décembre. Pose des colonnes en pierre de l'échaffon blanc, sur le palier de départ du Grand Escalier, à la cote de 36.395, lesquelles sont ornées de sculptures sur toute leur hauteur, et

donc destinées à supporter les voûtes rampantes, ainsi que tous les emmarchements et les rampes balustrées composées de marbres de différents tons. Les chapiteaux de ces colonnes ne sont pas encore posés.

Pilastres en marbre de l'avant-foyer. Du 22 Septembre au 31 Décembre. Exécution d'un travail fait préalablement à leur pose, sur les pilastres en brèche violette d'Italie, destinés à la décoration de l'avant-foyer. Quatre de ces pilastres, compris bases et chapiteaux, sont prêts à poser.

Pose de panneaux en marbre dans la frise de l'entablement sur les g^{des} galeries latérales. Du 19 Avril au 31 Décembre. Pose des panneaux en marbre brèche violette, dans la frise de l'entablement sur les 4 façades des galeries latérales. Faute de marbre d'un ton désirable et harmonieux, l'une des 4 frises, celle antérieure de gauche reste momentanément en cours d'exécution.

Pose des colonnes des deux grands Escaliers latéraux. Du 1^{er} Septembre au 31 Décembre. Suite et achèvement de la pose des colonnes en marbre et en pierre polie dans les deux grands escaliers latéraux. Lesdits escaliers, depuis leur point de départ, du côté du vestibule du contrôle à 39^m.65, jusqu'au-dessous du plancher supérieur, formant plafond des 4^{es} loges à 58^m.03, chacun d'eux se compose de 70 colonnes qui se répartissent en dix étages superposés, lesquels produisent une hauteur totale de 18^m.40. Sur cet ensemble de 140 colonnes, que comprennent les deux escaliers, les 56 premières ont été posées en 1865 et les 24 colonnes supplémentaires en 1866.

Indépendamment de ces travaux de marbrerie exécutés et posés, il y a actuellement une certaine quantité de marbres dont la pose se fera ultérieurement et qui sont rendus à pied d'œuvre au chantier de l'opéra, ce sont ceux-ci :

Façade principale:	18	dés pour piédestaux	Echaffon	jaune
	18	corniches pour id.	id.	blanc
	18	bases circulaires	id.	jaune
	18	id. pour pilastres	id.	id.

Remplissage des g ^{des} baies de la loggia.	18 colonnes en brèche violette d'Italie, dite <i>Sier di persico</i> .	
Salon Impérial.	8 colonnes en marbre campan dont 4 en campan vert mélangé et 4 campan rouge mélangé.	
Mur de séparation de la loggia et du Foyer.	14 des pour piédestaux 14 corniches id. 10 bases demi-circulaires 4 id. de pilastres	Echailon jaune. id. blanc. id. jaune. id. id.
Grand vestibule.	Environ 250 mètres linéaires de marches moulurées, en verre clair de Suède.	
Facades latérales en Pavillons.	26 mètres linéaires de marbre rouge antique pour plaques. 6 plaques circulaires en marbre campan vert. 24 plaques à inscription en verre de Corde.	

En dehors de ces travaux exécutés mais non posés, il y a encore de faïence, divers approvisionnements en verre de Suède pour balustres et limons, en grès rouge pour balustres; spaths fluor également pour balustres. Puis, il s'exécute actuellement en Écosse deux colonnes en granit rose et en Italie des balustres en bleu turquin, et des dallages et marbres en blanc veiné. J'espère cette année que la plus grande partie de toutes ces fournitures pourra être posée.

Chapitre VII.

Chauffage et Ventilation.

Construction de la Cuvette mentionnée déjà au chapitre de la maçonnerie.	Du 5 Mars au 9 Avril. Construction de la cuvette en maçonnerie destinée au placement des appareils principaux du calorifère. Cette cuvette, pratiquée en contre-bas du sol des caves, a 9 ^m 50 de longueur sur 5.76 de largeur, 1.77 de profondeur à l'emplacement des 4 chaudières, et 2.80 dans la partie destinée aux deux foyers en service du chauffeur.
---	---

Pose des
chaudières et
autres travaux
qui
s'y rapportent.

Du 9 Avril au 15 Mai. Construction des deux foyers en de-
petits murs en briques qui doivent de siège aux 4 chaudières. Des-
cente et installation de celles-ci en construction des voutes en briques
au poutrel avec isolement suffisant pour ne gêner en rien la
circulation de la flamme et de la fumée ; puis, exécution du conduit
de fumée engagé dans le sol depuis les chaudières jusqu'à sa junc-
tion avec le conduit vertical pratiqué dans le mur dossier du foyer
de la Danse, lors de la construction de ce mur.

Pose des vases de
communication
entre les chaudières
et les conduites
principales de
départ et de
retour des eaux.

Du 16 au 31 Mai. Ajustements et pose des deux récipients dits
vases de communication, sur les 4 chaudières. L'un de ces deux vases
est destiné à la distribution de l'eau chaude dans les conduites ascen-
sionnelles, et l'autre sera à transmettre aux chaudières l'eau froide
qu'il reçoit lui-mêmes des conduites de retour principales.

Pose des conduites
horizontales
de circulation
dans les caves.

Du 16 Mai au 31 Juillet. Pose des conduites de circulation des
eaux dans les caves, lesquelles conduites circulent presque toujours
horizontalement depuis leur point de départ des vases de commu-
nication jusqu'à celui de leur jonction avec les conduites verticales
qui partent du sol du Rez-de-chaussée.

Celles de ces conduites qui sont destinées au départ de l'eau chaude
sont suspendues très-solidelement aux voutes des caves ; et celles qui
doivent au retour de l'eau froide sont logées dans des conduits spéciaux
en maçonnerie de brique pratiqués dans le sol de ces mêmes caves ;
ces conduites sont posées à dilatation libre sur des supports à galets
disposés à cet effet.

Pose des conduites
verticales
dans les murs et
dans les angles
rentrants.

Du 1^{er} Août au 31 Décembre. Ajustement en pose des con-
duites verticales, depuis leur point de départ au sol du Rez-de-chaussée,
jusqu'au dernier des étages qu'elles sont appelées à chauffer.

Plusieurs d'entre elles s'élèvent jusqu'aux ateliers des tailleurs
situés sous les combles, mais la plupart sont arrêtées à des étages
inférieures.

Quant à leur emplacement, les unes sont logées dans des conduits à bases rectangulaires réservés dans les murs, les autres sont placées dans des angles rentrants réservés pour cette destination; elles sont ensuite enlaidonnées de manière à former autour d'elles des conduits favorisant la circulation de l'air.

*Etablissement
des conduits
d'air froid
entre les planchers
en fer et les parquets*

En même temps que l'on exécute le travail précédent, on exécute aussi d'autres conduits à circulation d'air froid, c'est cet air pris au dehors qui doit s'échauffer en circulant autour des tubulaires. Ces derniers conduits sont établis entre les planchers en fer et les parquets, et ils sont exécutés immédiatement après le scellement des lambourdes.

En résumé, d'après cette constatation de la situation du travail, on peut considérer la pose du calorifère du bâtiment d'administration comme à peu près terminée.

*Ordres donnés
au sujet de la
pose des deux
calorifères pour
le chauffage de
la scène.*

La pose des deux calorifères à eau chaude pour le service du chauffage de la scène, et des deux bâtiments en ailes à droite et à gauche, va commencer incessamment. Des ordres sont donnés en conséquence et des matériaux sont déjà livrés à pied d'œuvre.

*Exécution des
conduits de ven-
touse pour les
cheminées des
appartements.*

En même temps que l'on exécute les conduits d'air froid ci-dessus mentionnés, l'Entrepreneur de fumisterie chargé spécialement de la pose des appareils des cheminées d'appartements, fait également exécuter des conduits de ventouses pour amener l'air froid du dehors jusqu'au foyer de ces cheminées. Ces conduits ainsi que les précédents, sont établis entre les planchers en fer et les parquets.

*Pose des mitrons
en fonte sur les
souches de cheminées*

Du 28 Octobre au 31 Décembre.

Pose des mitrons en fonte unie sur les souches de cheminées.
Dix souches sur dix-neuf sont terminées.

Chapitre VIII.

Peinture et Vitreie.

*Impression des
gros fers.*

Du 15 Janvier au 31 Décembre. Suite de l'impression des gros fers au fer et à mesure de leur livraison ou de leur pose.

Cette impression est faite au moyen de l'application d'une couche de minium, détrempée à l'huile électro-métallique.

Impression des Menuiseries. Du 21 Juin au 13 Novembre. Application d'une couche d'impression au blanc de zinc broyé et détrempé à l'huile sur 205 croisées en sur 109 portes, le tout destiné au bâtiment d'Administration, sauf 20 croisées placées sur les façades latérales.

Vitrerie simple pour les ateliers des Sculpteurs. Du 18 Septembre au 31 Décembre. Vitrerie en verre simple 3^e choix, de tous les châssis de menuiseries légères employées aux baraquements des sculpteurs et à divers ateliers. La pose des verres suit celle des châssis.

Vitrerie neuve des croisées et des châssis. Du 2 Novembre au 31 Décembre. Vitrerie neuve des croisées du 5^e et du 6^e étage sur Rues et sur Cours ainsi que des châssis de combles du Bâtiment d'Administration.

Qualité des verres employés. La vitrerie des croisées sur les façades extérieures est en verre double 2^e choix. Celle des croisées sur les façades des cours intérieures est en verre $\frac{1}{2}$ double 3^e choix. Celle des châssis de comble est en verre double 3^e choix.

Chapitre IX.

Sculpture d'Ornement.

Une vingtaine de modèles ont seulement été faits cette année, j'ai dû surtout reporter les crédits affectés à ce chapitre aux exécutions des modèles faits précédemment et se rapportant à l'ornementation extérieure.

Voici l'état d'avancement de ces travaux d'exécution à la fin de X^{bis} 1866:

<i>Façade principale Loggia (extérieur).</i>	16	Chapiteaux du 1 ^{er} ordre de la façade (pierre dure)	terminés.
	18	Masques (Tua rouge)	id.
	18	Lyres id.	id.
	17	Consolida id.	id.
	9	Cartouches id.	id.
	18	Ecoinçons (St Yrie)	id.

Soggià (intérieur)	6	Chefs d'arc	(St Ylie)	terminés.
	1	Console	(Jura rouge)	faite à moitié --
	3	Chefs d'arc	(St Ylie)	id.
	18	Écoinçons	(St Ylie)	terminés.
	5	Cartouches	(Jura rouge)	id.
Soggià (intérieur)	18	Pilastres	id.	id.
	3	Chefs d'arc	(St Ylie)	faites à moitié
	4	Cartouches	(Jura rouge)	id.
Soggià (Intérieur et extérieur)	111	mètres de feuillage	(St Ylie)	terminés.
	58	" de feuilles d'eau	id.	id.
	58	" de perles et pironnettes	id.	id.

Il reste encore à faire pour terminer complètement cette partie importante :

$\frac{1}{2}$	Console	(Jura rouge)
$6\frac{1}{2}$	Chefs d'arc	(St Ylie)
6	Chefs d'arc entières	id.
$4\frac{1}{2}$	Cartouches	(Jura rouge)
en 5	Cartouches entières	id.

Facades latérales.	12	Motifs de guirlandes dans les frises	(Barre royal)	terminés.
Grand chéneau.	140	Rodaces avec glands en rubans	(Vergelè)	id.

Il reste encore 80 rodaces à faire :

Grand Escalier.	4	Colonnes portantes	(Chaillon blanc)	terminées
Pavillon des Abonnés.	3	Lucarnes	(Vergelè)	id.
	3	"	id.	aux $\frac{3}{4}$ termin.
	2	"	id.	faites à $\frac{1}{2}$.
Facades latérales.	24	Chefs	id.	terminées
	110	Consoles	id.	id.
Entourage des bustes et des fenêtres.	52	Pilastres	id.	id.
	53	Cympanes	id.	id.

	48	Motifs	(Vergelé)	terminée.
	24	Cartouches	id.	id.
	75	Motifs d'oves	id.	id.
Pavillons.	4	Oils de baup.	id.	id.
Façades latérales Bandeau du Rez- de-Chaussée.	Sur 280 mètres de frise en pierre dure, il y en a 90 mètres de ... terminée.			
Cheminées de l'Administration	116	Masques en Vergelé		id.
Grande Frise de la Scène.	24	Mètres de frise en Vergelé		id.
	29	" —	id.	épannelés.
Frise du 1 ^{er} Ordre.	90	Motifs		terminée.
Façades latérales	15	Chapiteaux pilastres du Grand Ordre	(Banc Royal)	terminés.
	3	id.	id.	ébauchés.
	3	id.	id.	commencés.
	(31 faces restent encore à exécuter).			
	1	Chapiteau de colonne	(Banc Royal)	terminé
	6	id	id.	la partie engagée faite.
	3	id	id.	commencés.
	(2 restent à faire).			
Lucarnes des Pavillons.	32	Griffons	(Vergelé)	Faits
	16	Bêtes de lion	id.	id.
Façades latérales	26	Bêtes dans la frise	(Banc Royal)	terminée.
	(6 Bêtes restent à faire).			
	20	Ornements de fenêtres	(Vergelé)	id.
	50	Consoles	id.	id.
Pavillon de l'Empereur.	Moulures de lucarnes (Banc royal)			id.
	2	Guirlandes	id.	id.
	(6 Guirlandes restent à faire)			

Chapitre X.

Ouvres d'art.

1^{re} Peinture.

Grand Foyer.
Foussure en
dessus de portes.

M. Baudry a terminé les esquisses de tous ses tableaux et les cartons de 8 de ceux-ci ; il a de plus exécuté un tableau entier, un autre aux trois quarts, et deux médaillons au dessus des portes. Tout ce travail, auquel M. Baudry se livre en entier est d'une beauté remarquable : c'est l'œuvre d'un grand peintre.

Grand Escalier.
Foussure.

M. Lils a été retardé par l'exécution d'un grand tableau commandé, il y a 4 ans par le gouvernement. Ce tableau est actuellement terminé, et M. Lils pourra maintenant se mettre complètement au travail de l'Opéra ; au surplus, ses esquisses sont terminées et ses cartons sont commencés.

Salle.
Voûte.

M. Senepveu a depuis 3 mois terminé toutes ses esquisses, tous ses cartons et toutes ses études ; il devra attendre pour commencer la peinture que la voûte de la Salle soit achevée. Si, ce qui n'est pas douteux, l'exécution de M. Senepveu répond à sa composition, il aura produit une œuvre magistrale et digne des plus grands éloges.

Salons aux extré-
mités du g^d foyer.
Au fond
en
Gymnase.

MM. Delaunay et Barrias, chargés chacun de la décoration d'un salon, ont terminé leurs esquisses, qui se présentent fort bien ; ils commencent leurs cartons qui seront faits dans le courant de cette année.

Foyer de la danse.

M. Boulanger a terminé toutes les esquisses peintes des panneaux en des 4 voussures ; ces esquisses sont composées avec toute la grâce que réclame la place qu'elles doivent occuper. M. Boulanger travaille actuellement à des cartons et à des études pour l'exécution.

Avant glacis.

Les esquisses de MM. Thomas, Harpignies et Vanouë sont terminées et promettent des tableaux fort réussis. Ces artistes feront cette année leurs cartons en peut-être leur exécution.

Grand Escalier.
Médallions
en émail.

Avant de commencer l'exécution de ces médaillons, M. Solier a dû se livrer à une suite d'expériences utiles pour arriver au mélange des tons et à leur durée. Ces essais sont tous terminés et ont amené à des résultats qui assurent la réussite de l'œuvre.

2^e. Sculpture.

Attique
de la façade.

Grands groupes.

M. Gumery a terminé ses deux modèles au tiers, puis a terminé également un modèle grandeur d'exécution. Une fois le modèle de ce groupe terminé, il sera livré à M. Christofle qui le reproduira en galvanoplastie. Le second groupe sera dans doute fait dans 3 ou 4 mois. L'œuvre de M. Gumery est remarquable, mais elle ne pourra bien se juger qu'en place, et si, comme tout le fait espérer, sa composition s'harmonise avec le Nouvel Opéra, M. Gumery aura fait une des plus belles choses modernes.

Signon de la Scène.
Groupes
latéraux.

M. Lequesne a terminé ses deux modèles à moitié, en s'occupant actuellement de leur grandissement, qui se fait dans un des ateliers de l'Opéra. Je crois que ces deux compositions produiront un excellent effet, et seront comptées parmi les meilleures productions de M. Lequesne.

Signon de la Scène.
Groupe
principal.

M. Miller vient de terminer son modèle au tiers, et commencera le grandissement à la fin de ce mois. Il y a certainement des qualités dans sa composition, mais c'est surtout en place qu'on pourra le juger définitivement.

Groupes
de la façade.

MM. Jouffroy, Guillaume, Terraud et Carpeaux ont terminé leurs modèles; une fois le moulage fait, ils en commenceront l'exécution. Je ne pense pas qu'ils aient achevé ce dernier travail avant un an au plus tôt, peut-être même avant dix-huit mois. Je regrette ce délai, car ces groupes auraient complété la façade, qui restera inachevée jusqu'à leur terminaison. Ce retard provient de ce que diverses circonstances n'ont pas permis à l'administration de faire la commande à l'époque à laquelle je la demandais.

Ces groupes se distinguent tous les quatre par de grandes qualités; celui de M. Jouffroy est simplement composé en pur de lignes. Celui de M. Guillaume est arrangé avec beaucoup d'art et de finesse. Celui de M. Terraud est d'un grand aspect et celui de M. Carpeaux est vivant et coloré. Tous ces groupes portent l'empreinte des talents divers de leurs auteurs, tout en conservant néanmoins des lignes générales qui s'harmonisent entre elles.

Les 4 frontons des façades latérales confiés à MM. Otin, Girard,

Frontons
de la façade
latérales.

Maniglier et Laber sont actuellement en cours d'exécution, la mise au point est faite à tous ces frontons, et dans 3 mois environ, ils seront, je crois, terminés. J'ai dû faire modifier beaucoup les esquisses qui n'étaient pas en harmonie avec le monument, ou qui présentaient des défauts de composition. Aujourd'hui je n'ai qu'à me louer des modèles et je suis certain de leur réussite. Parmi ces frontons, je dois citer surtout celui de M. Otlin, qui me paraît le mieux composé.

Frontons
de la
Façade.

M. M. Gruyère et Petit, chargés des frontons de la façade, en ont commencé l'exécution sur pierre: il est probable qu'elle sera achevée vers le mois de Juillet.

Ces frontons ont de grandes qualités qu'il serait injuste de ne pas reconnaître.

Pavillon
des
Abonnés.

M. Euphème, chargé des frontons du pavillon des abonnés, est déjà fort avancé dans son exécution, dans deux ou trois mois il aura, je pense, terminé son travail. Sa composition est gracieuse et tout-à-fait satisfaisante.

M. Sobre a commencé aussi l'exécution du fronton nord, mais il est moins avancé que M. Euphème, il n'aura guère fini avant le mois de Juin. Son œuvre est recommandable et montre le désir que cet artiste a de bien faire.

Pavillon
de
l'Empereur.

M. M. Tollen et Bravaux ont terminé leurs modèles, ils ont commencé incessamment l'exécution, qui pourra sans doute être terminée vers le mois de Juillet.

Le fronton de M. Tollen est bien réussi, mais celui de M. Bravaux me paraît avoir des qualités décoratives plus complètes, et une composition plus à l'échelle du reste de l'édifice; somme toute, ces deux artistes se sont rendus dignes du choix de l'administration.

Escalier
de
l'Empereur.

M. M. Mathurin Moreau et Elias Robert qui ont terminé leurs modèles, commenceront après les premières gelées l'exécution de leurs cariatides. Ces figures sont bien composées, et de plus, M. Elias Robert a trouvé pour l'arrangement des bras un motif qui se relie fort heureu-

sement avec l'architecture de la porte.

Attique
de la façade.

M. Mailler, chargé des groupes de l'attique a terminé ses deux modèles. L'exécution se commencera dans 8 ou 10 jours. Bien que le style adopté par M. Mailler ait une couleur renaissance qui s'éloigne un peu du style de l'édifice, je ne saurais trop me louer de la gracieuse composition de ces groupes, qui sont étudiés avec un grand talent.

Porte
de
l'Escalier.

M. Thomas, chargé des deux cariatides de la porte d'entrée de l'orchestre sur le Grand Escalier, a terminé ses modèles à moitié, en va se mettre bientôt aux modèles grandeur d'exécution. Il n'y a que des éloges à donner à M. Thomas pour ses compositions : On y reconnaît la finesse et l'arrangement que l'on est accoutumé à trouver dans les œuvres de cet artiste.

Loges
de la
Salle.

MM. Crauck a séparé ou fait les esquisses des cariatides destinées aux loges d'avant-scène et ils commencent leurs modèles qui sont trop peu avancés pour pouvoir être appréciés.

Façades latérales
Bustes
en pierre.

MM. Dénéchaux, Masse, Bruyer et Walter, chargé de l'exécution des bustes de compositeurs, ont terminé leur travail, et si je me loue particulièrement de ceux de M. Bruyer, je dois reconnaître aussi que tous ses confrères ont rempli leurs mandats avec soin et conscience.

Bustes
de la
façade principale

MM. Chabaud et Erard, chargés des 9 bustes de la façade, ont achevé leurs modèles qui sont actuellement à la galvanoplastie. L'administration sera certainement satisfaite du travail de ces artistes. Je puis dire au surplus, que M. Chabaud a fait à l'Opéra, comme sculptures d'ornement, des masques, des têtes, mascarons, très-originaux comme composition et très-habiles comme exécution.

Cheminée
du foyer.

MM. Cordier et Carrier-Belleuse ont achevé leurs modèles de cariatides. Là encore, je n'ai que des éloges à adresser à ces artistes.

Façade principale
Statues.

MM. Chapu, Dubois, Aizelin et Falguière, ont presque terminé leurs modèles. L'exécution en sera commencée sous peu : les noms de ces artistes sont de sûrs garants de la réussite de leurs œuvres.

Chapitre XI.

Galvanoplastie.

18 Chapiteaux destinés aux colonnes de marbre de la loggia, ont été cette année reproduits en galvanoplastie par MM. Christofle et C^o; 10 autres chapiteaux engagés pour les colonnes de jura rouge ont été également faits ainsi que les chapiteaux engagés des pilastres. Tout ce travail est fort bien réussi, et montre tout le parti artistique et industriel qu'on peut tirer de ce procédé.

Chapitre XII.

Fontes cuivrées.

Les travaux de fonte cuivrée exécutés par M. Oudry, ne s'appliquent pour cette année qu'à des linteaux, boulons et ancrés. Le cuivrage plus important des baies du Rez-de-chaussée n'est pas encore commencé : il faut pour cela attendre la fonte complète des pièces à cuivrer et le montage des châssis en fer sur lesquels celles-ci doivent s'ajuster. Le travail préparatoire est en cours d'exécution, et sera sans doute terminé dans 2 mois.

Chapitre XIII.

Cuivre repoussé.

Les travaux de cuivre repoussé confiés à MM. Monduin et Béchet sont en cours d'exécution. Les couronnements des dômes des pavillons sont terminés, ainsi que les consoles du couronnement de la Salle; ce qui reste à faire sera sans nul doute complété dans le courant de cette année.

Il s'est élevé quelques discussions au sujet du prix de série de cette entreprise, M. le Contrôleur est chargé actuellement de résoudre cette question; mais, cela mis à part, je dois reconnaître que le travail est fort bien fait, et est un intéressant spécimen de ce genre d'industrie.

Chapitre XIV.

Mosaïques.

On a commencé il y a deux mois l'exécution des mosaïques des pan-

neaux circulaires de la Scène ; ce travail , fort bien sain et d'un prix très-minime , sera terminé dans 4 ou 5 mois .

M. Cristofoli , chargé de cette exécution , est actuellement à Venise , où il va chercher divers émaux conformes aux échantillons que je lui ai donnés .

Chapitre XV.

Plomberie , Gaz , Doture , etc.

Il n'y a pas eu en 1866 de commencement d'exécution pour les travaux de plomberie , de gaz , de doture , etc . Ces travaux commenceront seulement cette année .

Chapitre XVI.

Photographies.

Les photographies faites cette année sont au nombre de 26 , j'ai l'honneur d'en adresser la collection à Votre Excellence .

Chapitre XVII.

Études et Dessins.

Voici , Monsieur le Ministre , le nombre de dessins exécutés jusqu'à ce jour pour les travaux du Nouvel Opéra ; je ne puis prévoir au juste le nombre de ceux qu'il y aura encore à faire , mais je crois qu'on peut l'estimer au quart de ceux qui sont faits ; je dirai aussi que les chiffres que je donne ne comprennent pas une foule de croquis et d'esquisses , qui , dans exagération , peuvent s'élever au moins à 15 ou 20 mille .

Dessins faits jusqu'à la fin de l'année 1865.	Dessins faits en 1866.	Total
Partie artistique.		
Études préparatoires. Dessins G ^e aigle 1.000	210	1.210
Dessins terminés { Plans 218 Coupes en détails 296 Façades 59 } . . . 583	{ 12 59 18 } 89	672
Autographies 583	89	672
2166	388	2.554

Construction.

Serrurerie	Etudes	517	116	633
Maçonnerie	id.	903	130	1.033
Charpente	id.	,	20	20
Ventilation	id.	,	80	80
Menuiserie	id.	,	18	18
		1420	364	1784
Maçonnerie	Détails d'exécution	4200	400	4600
Serrurerie	id.	300	186	486
Charpente	id.	75	12	87
Chauffage et Ventilation	id.	280	110	390
Menuiserie	id.	,	40	40
Divers	id.	30	60	90
		4885	808	5.693
Total :		8471	1560	10 031

Attachements en triple expédition.

Maçonnerie	702	2106	} 2226
Serrurerie	25	75	
Chauffage et Ventilation	15	45	
Total général :			12 257

Soit 12 257 dessins, en ajoutant à ce nombre ceux nécessités par les calepins d'appareils et les épreuves grandeur d'exécution, qui s'élèvent à au moins 12.000 dessins, puis en mettant enfin les croquis et esquisses cités plus haut, les carnets de relevé, etc, on arriverait, en réduisant ces derniers pour leur faire remplir des feuilles grand aigle, au chiffre prodigieux d'environ 30.000 dessins grand aigle, qui représentent une longueur de 33 Kilomètres, c'est-à-dire qu'on pourrait, en mettant tous ces dessins bout-à-bout, faire une bande qui irait sans interruption de Paris à Versailles par la rive droite et reviendrait de Versailles à Paris par la rive gauche. Mais une grande partie de ces dessins est détruite, ceux qui restent iraient à peine de Paris à St Cloud.

Chapitre XVIII.

Division des crédits par nature d'ouvrage.

Le nombre des entreprises diverses s'étant accru depuis le commencement des travaux, il en résulte que cette année, le crédit ordinaire de 3.000.000 n'est pas suffisant pour faire face aux nombreuses dépenses qui se feront, ou qui du moins, devraient se faire. L'an prochain, les grands travaux de maçonnerie qui absorberont à eux seuls les deux tiers de l'argent, toucheront à leur fin, et les 3.000.000, votés annuellement, permettront de marcher très-activement, mais le retard forcément apporté cette année se fera néanmoins sentir. Je viens donc demander à Votre Excellence, si Elle le juge convenable, de proposer pour le crédit de l'an prochain une réduction de 1.000.000, et ce million, reporté sur l'exercice de 1867, permettrait de couvrir entièrement cette année, et de terminer aussi complètement les façades extérieures. Si ce virement ne peut avoir lieu, il faudra se résoudre encore à laisser quelques parties inachevées, en à envahir encore les abords du Nouvel Opéra. Comme, en somme, le crédit des deux années serait le même, j'espère que Votre Excellence pourra demander en obtenir le crédit nécessaire pour mener à bonne fin cette année les travaux de l'Opéra, serait d'au moins 4.000.000, il en résulte de grandes difficultés pour réduire les dépenses proportionnellement aux ressources, il est au surplus impossible de prévoir sur quelles entreprises devront porter les réductions, cela dépend de la marche des travaux, de l'attente de diverses fournitures et de bien d'autres circonstances qui se présentent journellement. Je demande donc à Votre Excellence la permission de diviser ce crédit comme s'il était de 4.000.000, quitte à réduire à peu près proportionnellement les répartitions, si 3.000.000 seulement sont accordés.

Maçonnerie	1 500 000
Serrurerie	550 000
Couverture	450 000
Charpente	100 000
Sculpture, Statuaire	200 000
Sculpture, Ornaments	250 000

Peinture artistique	80 000
Peinture en bâtiments	10 000
Plomberie	10 000
Gar	20 000
Chauffage et ventilation	100 000
Fumisterie	10 000
Marbrerie	150 000
Mosaïques	80 000
Cuivre repoussé	100 000
Galvanoplastie	100 000
Docume	20 000
Menuiserie	100 000
Agence et honoraires	100 000
Divers	70 000
Total:	<u>4 000 000</u>

Chapitre XIX.

Marche des Travaux.

Chaque année la marche des Travaux diffère assez sensiblement des prévisions : la solidarité de ces travaux qui s'entravent et se retardent l'un l'autre, les inondations, les pluies, occasionnent des mécomptes ; puis les crédits restreints empêchent les entrepreneurs d'activer leurs chantiers, et de tout cela il résulte une grande incertitude sur les prévisions. Cependant, plus les travaux s'avancent, plus les imprévus diminuent, et cette année, je pense pouvoir indiquer la marche future avec plus de précision.

Sans entrer dans des questions de détail², je crois donc que, si les 4.000.000 que je demande sont mis à ma disposition, les travaux extérieurs seront terminés dans le courant d'Août, les abords et la couverture totale seront aussi complétés. Si le crédit n'est que de 3.000.000, je n'en terminerai pas moins pour le mois d'Août les façades extérieures, mais les abords et une partie de la couverture devront être ajournés jusqu'à l'été de 1868.

Si les abords ne sont pas faits cette année, la clôture en planches du chantier devra être conservée en partie, ce qui serait toujours d'un aspect désagréable; si la couverture n'est pas complétée, il faudrait encore que plusieurs parties soient exposées aux pluies de l'automne et de l'hiver prochain, ce qui serait une cause de détérioration pour les planchers et les voûtes. Dans l'intérêt donc de l'édifice, il serait à désirer que ces travaux pussent se faire et que l'on pût effectuer le report d'une année sur l'autre.

Chapitre XX.

Devis et Dépenses.

Il ne me resterait plus à parler à Votre Excellence que de la question des devis et dépenses, mais j'ai déjà traité tant de fois cette question qu'il me paraît inutile d'y revenir, d'autant plus que le bureau de contrôle des bâtiments civils a tous les documents nécessaires pour se rendre compte de la situation financière actuelle.

Chapitre XXI.

Renseignements complémentaires.

Pour compléter ce qui se rapporte aux travaux du Nouvel Opéra, je joins ici divers tableaux se rapportant aux maîns-d'œuvre et aux fournitures.

(Voir les tableaux A. B. C et D.

Cabteau A.

1866. Professionne.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Cotaux par professions.
Commis et Appareilleurs.	52	54	68	67	66	54	56	52	85	84	99	54	791
Maîtres - Compagnons . . .	52	54	68	48	66	54	56	52	70	56	66	67	709
Baillleurs de pierre	1261	1541	2547	2197	2965	2502	952	768	1155	985	1029	849	18 751
Sciencs de pierre	130	175	382	200	209	147	196	158	210	209	174	162	2 352
Codeurs . Ficheurs	143	271	397	378	462	378	448	352	610	448	404	312	4 603
Armeurs . Bardenes	884	1314	1821	1677	1860	1296	1680	1496	2020	1784	2356	2000	20 195
Maçons et Limousins	416	389	682	603	1125	888	1092	1117	1760	1127	1067	679	10 945
Manœuvres	676	729	1116	1052	1781	1344	1316	1539	2785	1707	1635	941	16 621
Charpentiers	1052	999	1459	1247	1113	693	623	502	780	1128	1340	924	11 860
Menuisiers	290	431	355	332	387	269	271	526	167	840	1020	842	6 030
Serruriers	1930	2818	3033	3033	3852	3563	2903	3207	4845	3060	3293	2432	38 239
Couvreurs	253	422	314	103	303	152	134	131	260	280	332	286	2 670
Fumistes	4	4	23	31	445	316	261	237	355	238	362	292	2 568
Peintres vitriers	6	15	18	10	7	8	8	10	16	20	43	50	211
Sculpteurs	910	609	1401	1316	1288	721	728	1072	437	736	1275	868	11 361
Marbriers	90	309	422	174	279	241	233	185	142	187	273	188	2 732
Ravaleurs	"	"	663	650	"	"	3556	3396	4830	3679	3629	2537	22 940
Charçons, Charrutiers . . .				406	471	336	280	280	395	321	562	459	4 297
Divers	117	279	391										
Cotaux par mois:	8275	9813	15437	13524	16679	12962	14793	15080	21522	16889	18959	13942	177 875

Tableau B.

Journées d'Ouvriers.

Professions.	1861.	1862	1863	1864	1865	1866	Totaux.
Cetrasdiets	11 305	10020	412	"	322	"	22 069
Commis - Appareilleurs . . .	"	2346	2399	2441	1104	791	9 081
Maîtres - Compagnons . . .	319	647	698	1256	1082	709	4 711
Ouvriers de pierre	"	72352	71 184	52974	20166	18751	235 427
Sciens de pierre	"	11420	13 338	10284	3318	2352	40 712
Todeurs . Ficheurs	"	3220	4852	5671	4570	4603	22 916
Tinceurs . Bardeurs	6	30940	33755	47059	25487	20195	167 442
Maçons . Limousins	526	5830	4298	4680	8254	10945	34 528
Manœuvres	887	10641	13 789	13911	15788	16621	71 637
Charpentiers	1363	5630	2490	4797	8630	11860	34 770
Menuisiers	"	"	"	"	963	6030	6 993
Serruriers	"	650	5381	12294	20558	38239	77 122
Couvreurs	"	"	"	"	697	2670	3 366
Tumistes	"	"	"	"	"	2568	2 568
Peintres . Vitriers	"	"	"	"	"	211	211
Sculpteurs	"	1796	501	3047	10165	11361	26 868
Marchands	"	"	"	"	"	2732	2 732
Charrons, Chariotiers, etc. .	"	2509	5666	7776	5223	4297	25 471
Ravaleurs	"	"	"	"	"	22940	22 940
Divers	324	640	271	798	61	"	2 094
	14730	158 641	159035	166938	126387	177 875	803 606

Travaux de nuit.

Conducteurs	"	260	"	"	"	"	260
Mécaniciens	"	42	"	"	"	"	42
Chauffeurs	"	196	"	"	"	"	196
Tuidatiers	"	180	"	"	"	"	180
Cetrasdiets	"	1441	"	"	"	"	1441
Charpentiers	"	215	25	"	"	"	240
	"	2834	25	"	"	"	2359

Tableau C.

Ouvriers blessés sur les chantiers de l'Opéra.

<i>Professions .</i>	<i>1861</i>	<i>1862</i>	<i>1863</i>	<i>1864</i>	<i>1865</i>	<i>1866</i>	<i>Totaux</i>
<i>Cetrasdiets</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>10</i>
<i>Baillours et Sciours de pierre .</i>	<i>"</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>"</i>	<i>3</i>	<i>22</i>
<i>Todeurs . Ticheurs , Tinceurs</i> <i>en Bardours</i>	<i>"</i>	<i>30</i>	<i>13</i>	<i>20</i>	<i>13</i>	<i>4</i>	<i>80</i>
<i>Maçons en Limousins</i>	<i>"</i>	<i>6</i>	<i>"</i>	<i>3</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>11</i>
<i>Manœuvres</i>	<i>"</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>13</i>
<i>Charpentiers</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
<i>Menuisiers</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>Serruriers</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>34</i>
<i>Charrniers</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>2</i>
<i>Couvreurs</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Marbriers</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Charbons</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Tuidatiers</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>
<i>Chausseurs en Forgerons . . .</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>"</i>	<i>2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>3</i>
	<i>4</i>	<i>59</i>	<i>22</i>	<i>41</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>191</i>

Ouvriers tués.

<i>Bardours</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>"</i>	<i>4</i>
<i>Charpentiers</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>"</i>	<i>1</i>
<i>Serruriers</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>Baillours de pierre</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>9</i>

Nouvel Opéra. - Matériaux employés

Nature des Matériaux.

Moëllons

Meulière

Plâtre

Briques façon Bourgogne et du Pays.

Briques de Bourgogne

Ciment (ordinaire en de Portland)

Briques creuses

Briques réfractaires

Chaux

Sable

Cailloux

Pierres.

Sais de Brauwilliers

Roche de Brauwilliers

Roche de Bourgogne

Roche de la Plaine

Banc Royal (Méry, Marly en Conflans)

Roche d'Euville

Roche de Bagneux

Yergelé

Abbaye du Val

St. Waast

Roche de Chevroche

Fontes

Fers et Tôles

7.

ans la Construction jusqu'au 31 Décembre 1866.

1862.	1863.	1864.	1865.	1866.	Totaux.
844 ^m .75	2965 ^m .00	638 ^{m^{cc}} .00	"	100 ^m .35	4548.10
690 ^m .00	850 ^m .00	10. "	"	32.48	1582.48
163 ^m .00	62.50	30000. "	3024 ^{m^{cc}} .85	2093.25	35343.60
122.300	515.000	1000000. "	906.600	254100	2798.000
269.200	395.900	56300. "	984.150	85100	1790.600
021.443 ^k .	1819.000	108750 ^{kil.}	150651 ^k	32897 ^k	3132741 ^k .
256.500	365.500	150000	289100	110160	1171.260
"	"	2000	"	"	2000
2809 ^m .26	"	300 ^{m^{cc}} .	26 ^{m^{cc}} .74	84 ^{m^{cc}} .	3220.00
3144 ^m .35	"	400 ^{m^{cc}} .	537 ^{m^{cc}} .50	425.30	9507.15
1065 ^m .45	"	"	"	31.20	7096.65
2354 ^{m^{cc}} .00	3333 ^{m.c.c.} .	"	"	"	5687. "
3497 ^m .00	3849. "	"	"	"	7346. "
9752.95	21399. "	7518 ^{m^{cc}} .70	"	1255 ^{m^{cc}} .	39925.65
1640.79	1640. "	"	"	12.12	3292.91
231.32	485. "	8215 ^{m^{cc}} .04	2548 ^{m^c} .11	2539.81	14019.28
"	1070. "	3500. "	2989.77	584.41	8144.18
"	"	134.24	"	"	134.24
"	"	6750.14	1807.44	3702.75	12260.33
"	"	"	1032.47	"	1032.47
"	"	"	1243.94	"	1243.94
97.35	"	"	"	"	97.35
"	10000 ^k	132648 ^{kil.}	200000 ^k .	418000 ^k	760648
"	354000 ^k	1076084.95	942100. "	2210000	4582184.95

Je suis avec respect, .

Monsieur le Ministre,
de Votre Excellence

le très-humble et très-obéissant serviteur,

L'Architecte de l'Opéra,
Signé : Charles Garnier.

Rapport à S. E. Monsieur le Maréchal de
France, Ministre de la Maison de l'Empereur
et des Beaux-Arts.

Travaux pendant l'année 1867.

A. S. E. Monsieur le Maréchal de France, Ministre
de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le rapport annuel indiquant la marche des travaux exécutés pendant l'année 1867, ainsi que leur degré d'avancement à la fin du mois de Décembre de cette même année.

Renseignements généraux.

Les travaux du Nouvel Opéra, sauf les interruptions accidentelles mentionnées dans les chapitres spéciaux, ont suivi une marche régulière; mais cependant ils n'ont pu être conduits avec toute l'activité qu'ils auraient réclamée. Les crédits étaient restreints, il a fallu restreindre le travail, en ce qui eût pu, ce qui eût dû même être exécuté en 1867, a, par suite de l'insuffisance des crédits, été ajourné jusqu'en 1868, de même que bien des travaux qui devaient être faits cette année, seront pour la même cause, ajournés à l'année prochaine; ainsi il eût été à désirer que tout le monument eût été couvert l'an passé, et avec les ressources dont je dispose, c'est-à-peine si je pense espérer ce résultat pour la fin de 1868.

Dans tous les cas, la modicité des crédits me forçait à ne pas les éparpiller, en c'est pour les employer le plus utilement possible, que je les ai reportés sur les travaux extérieurs. Les seuls travaux intérieurs pour lesquels j'ai distrait quelque somme de l'argent disponible sont ceux qui font partie intégrante de la construction générale, ou qui, exigeant un temps fort long pour leur exécution, devaient être commandés à l'avance pour ne pas retarder la marche des travaux futurs. J'ai donc cherché surtout à terminer les extérieurs, en disant, les façades du Nouvel Opéra sont assez avancées pour que les critiques ou les éloges puissent se formuler en tout qu'on puisse avec un peu de raisonnement

d'attention de rendre compte de l'effort définitif que produira le monument. Je n'ai pas à discuter les opinions qui ont pu se produire en qui se modifient déjà chaque jour ; je dois seulement constater que la découverte des façades est un fait important dans la petite histoire du Nouvel Opéra, en que l'année 1867 a marqué une nouvelle phase dans le travail. Je vais indiquer maintenant la marche de tous les travaux qui ont concouru à ce premier résultat.

Chapitre 1^{er}.

Maçonnerie.

À la fin de l'année 1866, les travaux de grosse maçonnerie étaient déjà fort avancés, sinon achevés pour la plupart ; mais cependant il restait encore à exécuter ou à terminer des constructions importantes dont le détail suit :

1^o Dans la zone A (1), la pose de tout l'ordre décoratif de la Loggia, les murs périmétriques du Grand escalier et les voûtes ou arcs rampants devant porter les marches du dit Escalier.

2^o Dans la zone B, les deux rampes extérieures en carrossables conduisant au pavillon Impérial, la façade circulaire de la Salle surmontant les Combles latéraux qui la circonscrivent, la pose des avant-scènes et des colonnes en échafillon dans l'intérieur de cette même Salle, et les massifs supportant les motifs d'éclairage du pavillon des abonnés.

3^o Dans la zone C, les deux façades antérieure et postérieure du grand vaisseau de la Scène, ainsi que les murs de refend intérieurs.

4^o Dans la zone D, la construction complète du mur de clôture comprenant l'entrée principale des bâtiments d'administration.

(1) Ainsi que je l'ai fait dans mes rapports précédents, je divise les bâtiments du Nouvel Opéra en 4 zones ainsi fractionnées :

Zone A. — Toute la partie antérieure du monument, vestibule, foyers, escaliers.

Zone B. — La Salle et les Pavillons.

Zone C. — La Scène et ses dépendances.

Zone D. — L'Administration.

5° Enfin, dans toutes les parties de l'édifice, les revêtements en autres travaux décoratifs tant intérieurs qu'extérieurs, parmi lesquels les travaux extérieurs seulement étaient déjà parvenus à un certain degré d'avancement à la fin de Décembre 1866.

L'importance des murs qui restaient à terminer, leur grande élévation, la difficulté de pose de la pierre, en égard à la grande dimension des blocs et à leur forte saillie sur le nu des murs, en surmont les rigueurs du temps, tout commandait impérieusement une interruption temporaire dans le travail de la pose, qui ne put être complètement reprise que vers la fin de février, alors que l'on était à peu près certain de ne plus avoir à craindre les effets des gelées. Cette pose se continue alors sans interruption jusqu'à la fin de Novembre, époque à laquelle les murs de grande élévation sont entièrement terminés.

Comme ce travail s'exécute, ou du moins paraît s'exécuter assez lentement, mais cela tient à la durée ascendante des matériaux que l'on est obligé d'élever à une hauteur moyenne de 26^m.50 pour les murs du Grand Escalier, de 39^m.00 pour la façade circulaire de la Salle, en enfin de 52^m.67 pour les murs de la Scène; la hauteur maximum de la façade postérieure de cette dernière est de 63^m.05 au dessus du sol du rez-de-chaussée, et de 73^m.60 jusqu'au dessus des plus basses fondations.

Mais si la pose subit un temps d'arrêt de près de deux mois, il n'en est pas de même des revêtements commencés en 1866, lesquels sont activement exécutés. Ainsi, dès la seconde semaine de Janvier, les tailleurs de pierre continuent ce travail sur la façade principale, et le 17 du même mois sous la Loggia, mais ce n'est cependant qu'au commencement de février que les revêtements sont repris sur les façades des galeries latérales de la Scène, et seulement à la fin de Mars sur les façades similaires antérieures.

La Ville de Paris, désirant faire exécuter les voies publiques qui circonscrivent le Nouvel Opéra, afin de les livrer à la circulation pour le 15 Juin, il était urgent de faire activer tous les revêtements extérieurs en tous les travaux décoratifs qui s'y rattachent, car pour rendre possible la réalisation du projet de la Ville, il fallait démolir une grande partie des échafaudages, puis reculer les barrières en planches qui anticipaient sur la voie publique : Comme

ces travaux ont pu être exécutés pour l'époque fixée, et les abords du Nouvel Opéra ont pu dès lors être dégagés.

Préalablement à la pose des bordures de trottoirs en avant le pavage des rues, les Ingénieurs de la Ville ayant fait terminer le grand égout de ceinture servant de collecteur à la canalisation souterraine du Nouvel Opéra, il a été possible de terminer également dans l'enceinte du monument, les divers embranchements d'égouts qui aboutissent à cette ceinture, ainsi que les gargouilles débouchant dans le sol des caves pour le service de l'écoulement des eaux pluviales en ménagères. Ces divers travaux ont été exécutés pendant le dernier trimestre de 1867. Pendant les mois de Novembre et de Décembre, on exécute aussi dans le sol des caves, et jusqu'au dessous de la nappe d'eau souterraine, trois puits destinés aux conducteurs des paratonnerres; un quatrième puitsard avait déjà été exécuté lors des premières constructions pendant l'année 1862.

Comme complément des travaux de maçonnerie exécutés en 1867, il reste à mentionner les fondations en béton des rampes carrossables qui conduisent à la descente à couvert du Pavillon Impérial, puis un même travail de fondations pour le mur circulaire qui circonscrit la Cour de l'Administration.

En ajoutant à l'énumération qui précède les travaux légers en plâtre tels que bordes de planchers et de combles, bordes d'escaliers pour formes de marches, cloisons en brique et cloisons en plâtre, pose de tuyaux en poterie pour conduites de fumée, etc., on aura le résumé général des travaux de maçonnerie exécutés en 1867, travaux dont les détails et les ordres d'exécution sont indiqués après :

Désignation des murs en divers.	Description des travaux exécutés en 1867.	Altitudes des murs au-dessus du niveau de la Mer.		Hauteurs effective des constructions exécutées en 1867.
		au 31 décembre		
		1867	1866	
	<div>Zône A</div> <div>Comprenant le Foyer, les Galeties et les Grands Escaliers.</div> <div></div>			
Façade principale.	<div>Du 8 Janvier au 14 Août. — Suite en achève- ment de la taille, de la sculpture et du polissage des mo- tifs d'ornement, exécutés en pierre du Jura, pour la partie supérieure du petit ordre de la façade principale.</div>			
	<div>Du 4 Mai au 14 Août. — Pose et ragréement du petit ordre décoratif de la façade principale partant du sol de la loggia à la cote de 46.13 en arrivant au-dessus de l'architrave du Grand ordre, à</div>	56.705	46.13	10.575
	<div>Du 24 Juin au 10 Août. — Pose et ravalements des deux socles destinés à supporter les deux groupes de sculpture en galvanoplastie, en placés au-dessus des a- vant-corps de la façade principale, les dits socles exécutés en pierre tendre, depuis la cote de 64.50 jusqu'à celle de 67.50</div>	67.50	64.50	3. "
	<div>Du 12 Mars au 22 Juillet. — Pose des huit pié- destaux placés au pied des trumeaux du rez-de-chaussée de la façade principale, destinés à recevoir une statue en piéd sur chacun des quatre trumeaux d'avant-corps, puis pose des blocs de pierre en trois assises superposées au-des- sus des piédestaux et destinés à l'exécution des groupes; cette exécution se fait actuellement sur place; les quatre</div>			

Murs et divers.	Description des travaux exécutés en 1867.	1867	1866	hauteur effective
	statues intermédiaires d'exécution dans les ateliers des sculpteurs. Pour ce travail est exécuté en pierre d'échailon.			
Murs du Grand Escalier.	Du 11 Mars au 23 Novembre. — Suite en achèvement de la pose des murs périmétriques du Grand Escalier depuis la cote de 58.85 jusqu'à celle de 63.36, produit une hauteur de 4.51	63.36	58.85	4.51
	Du 11 Mars au 28 Novembre. — Pose des quatre chapiteaux composés sur les colonnes destinées à supporter le système de construction de voûtes en d'arcs rampants qui doivent recevoir les marches en marbre blanc du 2 ^e Escalier, en pose des arcs-doubleaux en rampants qui doivent servir de sommiers aux voûtes légères qui restent à construire, lesquels partent de la cote de 39,50 en arrivant à celle de 45,54, en produisant une hauteur de 6.04	45,54	39,50	6.04
Murdis des planchers et des combles.	Du 24 Février au 26 Mai. — Murdis en plâtre en plâtre des planchers au-dessus des Escaliers latéraux, puis murdis des combles au-dessus du Grand Foyer et de la Loggia.			
<p style="text-align: center;">Zône B</p> <p style="text-align: center;">Comprenant la Salle et les 2 pavillons en rotonde.</p>				
Facade circulaire de la Salle.	Du 3 Mars au 1 ^{er} Décembre. — Suite en achèvement de la pose sur la facade circulaire de la Salle, y compris l'acrotère couronné par des antefices, depuis la cote de 69.96 jusqu'à celle de 77,48 produisant une hauteur de 9,52	77,48	69,96	9,52

Murs et divers	Description des travaux exécutés en 1867.	1867	1866	hauteur effective
Colonnes de l'intérieur de la Salle.	<p>Du 26 au 31 Décembre. — Pose de l'une des colonnes dans l'intérieur de la Salle, les dites colonnes exécutées en pierre polie de l'Échaillon de composition de deux tronçons superposés; le premier orné de sculptures sur toute sa hauteur de 2^m,465, en le second, de 3^m,68 orné cannelé depuis sa base jusqu'au dessous de l'astagale; la hauteur totale de ces colonnes au dessus du piédestal, y compris leur base en leur chapiteau, est de 7,50.</p> <p>Le travail va continuer sans interruption, mais les bases en les chapiteaux, qui sont en cuivre doré, ne seront posés que plus tard par application.</p>	46.94	54.44	7.50
Escaliers de communication des loges de la Salle.	<p>Du 18 Mai au 31 Juillet. — Construction de deux escaliers de communication des loges placés dans les couloirs de la Salle, en adossés aux deux murs de l'avant-scène. Les escaliers, composés de sept révolutions, partent du 1^{er} plancher à la cote de 39,63 en arrivant au 8^e plancher à 61,45, sur une hauteur de 21,82</p>	61.45	39.63	21.82
Murs intérieurs des deux pavillons en ronde.	<p>Du 28 Mai au 22 Juin. — Achèvement des murs de refend des deux pavillons en ronde, par la pose des souches de cheminées, depuis la cote de 59,75 jusqu'à celle de 61,87</p>	61.87	59.75	2.12
Murdis de combles en de planchers.	<p>Du 4 Avril au 28 Juin. — Construction des murdis de planchers en de combles, exécutés en briques tubulaires en plâtre pour le grand plancher supérieur de la Salle, en en plâtras en plâtre pour le comble en dôme du pavillon Impérial, pour celui du glacier, en autres parties basses des combles environnant ces pavillons.</p> <p>Du 26 Octobre au 20 Décembre. — Exécution des</p>			

Murs et divers.	Description des travaux exécutés en 1867.	1867	1866	hauteur effectuée
Fondations des rampes du Pavillon Impérial.	Souilles en construction des fondations en béton de l'une des rampes carrossables conduisant au Pavillon Impérial; les dites fondations, depuis la cote de 30.00 jusqu'à celle de 34.45 en moyenne, produir une hauteur de 4.45	34.45	30.00	4.45
<p style="text-align: center;">L'ône C comprenant la Scène et les 2 Galeries latérales en ailes.</p>				
Façade antérieure de la Scène.	Du 4 Février au 24 Novembre. — Suite en achèvement de la façade antérieure de la Scène, depuis la cote de 80.29 jusqu'à celle de 95.15, y compris le socle destiné à recevoir le groupe d'Apollon et de deux muses, produir une hauteur de 14.86	95.15	80.29	14.86
Façade postérieure de la Scène.	Du 7 Mars au 11 Décembre. — Suite en achèvement de la façade postérieure de la Scène, y compris les assises du motif placé au-dessus du fronton, depuis la cote de 78.13 jusqu'à celle de 98.00, ce qui produir une hauteur de 19.87	98.00	78.13	19.87
Grand mur de refend de la Scène parallèle aux façades précédentes.	Du 18 Janvier au 14 Novembre. — Suite et achèvement de la pose sur le grand mur de refend formant dossier de la Scène, en parallèle aux deux façades principales de la dite, depuis la cote de 82.00 jusqu'à celle de 92.15, ce qui produir une hauteur de 10.15	92.15	82.00	10.15
Hourdis des planchers et des escaliers dans le couloir de service de la Scène.	Du 18 Mars au 31 Décembre. — Construction en briques tubulaires en plâtre pour le hourdis de planchers, en en plâtras en plâtre pour les hourdis des rampes d'escaliers et des formes de marches dans le grand couloir de service de la Scène, lesquels hourdis sont exécutés ainsi qu'il suit:			

Murs et Noier.	Description des travaux exécutés en 1867.	1867	1866	hauteur effective
	1 ^o Un plancher à la cote de	67.00		
	2 ^o Un	71.60		
	3 ^o Un	76.20		
	4 ^o Deux rampes d'escalier à la cote de . . . 71.60 à .	76.20		
	5 ^o Un quatrième plancher	79.70		
	6 ^o Deux rampes 76.20 à	79.70		
	7 ^o Un palier	83.70		
	8 ^o Deux rampes 79.70 à	83.70		
	9 ^o Enfin une seule et dernière rampe 83.70 à	86.70	71.60	15.10
	<p>D'après ce qui précède, on remarque que ceux des escaliers de la Scène, bordés en 1867, ont une hauteur de 15,10, mais si on y comprend les rampes exécutées antérieurement depuis le sol du rez-de-chaussée à la cote de 34,95 pour arriver au 3^e gril des dessous de la Scène, lequel forme leur dernier palier à la cote de 86,70, on trouve que leur hauteur totale est de 51,75. Si, à cette hauteur, on ajoute celle des escaliers qui descendent aux caves, dont le sol est à 31,20, puis celle des escaliers qui conduisent à la grande galerie d'isolement, dont le sol, à 29,40 est au même niveau que celui des derniers dessous de la Scène, on trouve que les escaliers destinés au service du théâtre desservent une hauteur totale de 57,30. Enfin, si on ajoute à cette dernière hauteur celle de la rampe d'escalier conduisant à la cuve qui isole d'une manière absolue la masse du terrain aqueux de l'enceinte réservée au dessous de la Scène, dont le sol est à la cote de 26,00, on reconnaît que la hauteur totale du service de circulation verticale, utile et facilement accessible, est de 60,70.</p>			
Note sur les eaux souterraines.	<p>Nota. — Il est rappelé ci-dessus que le sol des dessous de la Scène ou descendant les décors est à la cote de 29,40 ;</p>			

Murs et divers	Description des travaux exécutés en 1867.	1867	1866	hauteur effective
	<p>celle des eaux souterraines, lorsque celles-ci sont à leur hauteur normale, est de 29^m,00 ; c'est du moins ce qui a été constaté avant et après les grands travaux d'épuisement exécutés en 1862, mais l'année dernière, à la suite des pluies torrentielles de 1865 et de la fonte des neiges tombées dans le cours de l'hiver 1865-1866, elles ont atteint le niveau de 29,72, c'est-à-dire 32 centimètres plus haut que le sol des dessous de la scène, aujourd'hui la nappe d'eau souterraine est un peu baissée, mais cependant son niveau est encore à la cote de 29,54.</p>			
Construction de cloisons, et pose de tuyaux en poterie dans les galeries latérales de la scène.	<p><i>Du 18 Mars au 31 Décembre.</i> — En même temps que l'on exécute les boudis dont il est fait mention ci-dessus, on exécute aussi à différents étages des deux galeries latérales et dans les grandes baies des murs latéraux de la scène, des boudis de cloisons formant coffre en adossement aux tuyaux des cheminées des loges d'artistes. Arrivés à la hauteur des combles latéraux, ces tuyaux sont adossés à l'intérieur des deux murs latéraux de la scène jusqu'au-dessous du Grand Comble.</p>			
Boudis de cloisons en de formes de marches pour escalier de service.	<p><i>Du 18 Mai au 31 Juillet.</i> — Construction d'un escalier de service placé dans la galerie latérale à droite de la scène et adossé au mur séparatif du pavillon du Glacier. Cet escalier qui dessert 4 étages, est exclusivement réservé au service du commissaire de police du théâtre, dans des étages inférieurs, et à celui du glacier pour les étages au-dessus</p>			
	<p style="text-align: center;">Zone D Comprenant le bâtiment d'administration</p>			
	<p><i>Du 25 Mars au 28 Mai.</i> — Pose et ragréement</p>			

Murs et divers	Description des travaux exécutés en 1867.	1867	1866	hauteur effective
Balustrades en pierre pour balcons de croisées.	des balustrades de balcons en pierre dans les 25 croisées du grand étage à 45.63 du bâtiment d'administration.			
Bourdis de cloisons de distribution.	<i>Du 15 Juin au 31 Juillet.</i> - Construction des bourdis de cloisons de distribution dans toute la partie Nord-Ouest du 2 ^e Étage à 42.03, du bâtiment d'administration.			
Mur de clôture circulaire du bâtiment d'administration.	<i>Du 8 Octobre au 16 Décembre.</i> - Exécution de la fouille, du béton, en pose d'une arçade de libage pour les fondations du mur de clôture circulaire de la Cour de l'administration.			
Egouts extérieurs et gargouilles dans les caves.	<i>Du 1^{er} Octobre au 31 Décembre.</i> - Construction de six embranchements d'égout établis en dehors des bâtiments, depuis les façades jusqu'à l'égout de ceinture construit par la Ville de Paris, en exécution de gargouilles intérieures, les unes pratiquées dans le sol des caves, en les autres établies au dessous du même sol, mais toutes servant à amener les eaux pluviales en menagères dans les divers égouts mentionnés ci-dessus.			
Puisards pour paratonnerres.	<i>Du 12 Novembre au 15 Décembre.</i> - Construction de trois puisards destinés aux conducteurs des paratonnerres.			

Ravalement des façades.

Zone A.		Altitudes au dessus du niveau moyen de la mer	hauteur du travail exécuté
Façade principale.	<i>Du 7 Janvier au 10 Août.</i> - Ravalement de la façade principale.		
	Partie supérieure de	46.13 à 64.97	18.84

Murs et divers.	Description des travaux exécutés en 1867.	Altitudes.	Hauteurs.
	Partie inférieure de	38.03 à 45.63	18.84 7.60
	Corniche exécutée en 1866 de	45.63 à 46.13	0.50
	Hauteur totale de la façade au dessus du perron . .		26.94
Loggia.	Même travail sur les deux faces de la loggia, plus le plafond orné de	46.13	
Façades latérales.	Du 28 Mars au 12 Juin. — Ravalemen des deux façades latérales depuis le bandeau en Jura à 38.03 jusqu'au dessous de la Corniche du rez-de-chaussée	38.03 à 46.13	8.10
	Parties supérieures exécutées en 1866		13.17
	Hauteur totale des façades au dessus du doublement		21.27
<hr/> Zone B. <hr/>			
Façades des pavillons en ronde.	Du 4 Juin au 24 Décembre. — Suite du ravale- ment des façades des deux pavillons en ronde, de	41.13 à 46.13	5.00
	Parties supérieures exécutées en 1866		19.17
	Hauteur totale des parties ravallées jusqu'à ce jour . .		24.17
<hr/> Zone C. <hr/>			
Façades latérales du grand vaisseau de la Scène.	Du 5 Juin au 24 Juillet. — Suite et achèvement du ravalemen des façades latérales de la Scène, depuis le comble des Galeries latérales jusqu'au dessous de la frise de l'Entablement, de	61.70 à 76.75	15.00
	Parties supérieures exécutées en 1866		6.00
	Hauteur des façades depuis l'aberge des Galeries la- térales jusqu'au dessous de l'acrotère		21.00
Façades des deux galeries latérales.	Du 24 Janvier au 7 Avril. — Suite et achèvement du ravalemen des façades des deux galeries latérales jus- qu'au bandeau en Jura, de	38.03 à 39.68	1.65

Murs et divers.	Description des travaux exécutés en 1867.	Altitudes.	hauteur
	Parties supérieures exécutées en 1866		1.65 19.62
	Hauteur totale des façades au dessus du soubassement en Jura		21.27
<hr/>			
Zône D.			
<hr/>			
Facades du bâtiment d'administration	Du 8 Février au 19 Juillet. — Suite du ravalement de toutes les façades du bâtiment d'administration, de . . .	35.00 à 43.38	8.38
	Parties supérieures exécutées en 1866		15.92
	Hauteur totale des parties ravallées jusqu'à ce jour. . .		24.30
<hr/>			
Ravalements intérieurs.			
<hr/>			
Ravalement fait au bas du Grand Escalier.	Du 14 Mars au 7 Mai. — Ravalement exécuté sur plusieurs parties engagées dans la construction au bas du grand Escalier; ce travail ne pouvant être ajourné parce qu'il serait devenu par trop difficilement à faire plus tard.		
Ravalements dits de tapisserie de l'intérieur.	Dans le cours de la campagne, on exécute aussi quel- ques ravalements intérieurs dits de tapisserie, sur les pare- ments de mur des étages supérieurs dans les galeries latérales à droite et à gauche.		
Sciottages.	Enfin, dans le dernier trimestre, on exécute un assez grand nombre de sciottages dans les constructions de l'Opéra; cette opération a pour but d'empêcher que les joints resserrés par le tassement provenant de la pesanteur des matériaux n'occasionnent des épaissures et des ruptures dans les pièces mises en œuvre.		

Tableau récapitulatif indiquant les hauteurs partielles et totales

Désignation des corps de Bâtimens et description sommaire des Murs.

Zône A.

Façade principale, y compris l'attique	Terminée en	1866
Socles destinés à recevoir les groupes placés au-dessus des avant-corps de ladite façade	Terminés en	1866
Façades des deux galeries latérales, l'altitude prise au sommet des frontons	Terminées en	1866
Murs dorsiers des deux grands escaliers latéraux, y compris les façades d'attiques au-dessus des galeries lat ^{es}	d°	1866
Tous les murs d'accotement des deux escaliers latéraux précités	d°	1866
Les deux murs longitudinaux du Foyer	d°	1866
Les deux murs transversaux aux extrémités du même Foyer	d°	1866
Murs périmétriques du Grand Escalier central	d°	1866
Complément de ces murs au-dessous et au-dessus des colonnes en marbre en y compris celles-ci	d°	1866
Murs d'eliffes, limons en arcs-rampants du dit Escalier	d°	1866

Zône B.

Façades du pavillon impérial, l'altitude prise au sommet des lucarnes	Terminées en	1866
Murs de refend de l'intérieur du même pavillon, y compris les souches de cheminées	d°	1866
Mur séparatif du pavillon impérial et de la Salle, y compris la façade d'attique en surélévation de ce mur	d°	1866
Murs des dépendances de la Salle situés entre le Couloir à gauche de celle-ci et le mur précédent	d°	1866
Façade circulaire de la Salle, y compris les colonnes en fonte, ainsi que les points d'appui en pierre inférieurs	d°	1866
Murs des loges d'avant-scène situés à droite et à gauche de la Salle	d°	1866
Mur périmétrique du Salon circulaire sous la Salle y compris le doublement des colonnes de ladite salle lesquels sont en cours de p		
Murs des dépendances de la Salle situés entre le Couloir à droite de celle-ci et le mur séparatif suivant	Terminés en	1866
Mur séparatif de la Salle et du pavillon du glacier, y compris la façade d'attique en surélévation de ce mur	d°	1866
Murs de refend de l'intérieur du pavillon du glacier, y compris les souches de cheminées	d°	1866
Façades du pavillon du glacier, l'altitude prise au sommet des lucarnes comprises dans l'attique	d°	1866

Zône C.

Façades des deux galeries latérales à droite et à gauche de la Scène, l'altitude prise au sommet des frontons	Terminées en	1865
Façade antérieure de la Scène, y compris le doublement destiné à recevoir le groupe d'Apollon	d°	1867
Façades latérales de la Scène qui s'élèvent au-dessus du comble des galeries à droite et à gauche	d°	1866
Façade postérieure de ladite, y compris le motif de sculpture placé au sommet du fronton	d°	1867
Mur de refend séparant la Scène du grand Couloir de service	d°	1867

Zône D.

Façades extérieures sur rues et sur la Cour d'entrée du Bâtiment d'administration	Terminées en	1865
Façades du Foyer de la danse et autres façades adjacentes, toutes situées sur les cours intérieures	d°	1865
Façades des deux Pavillons contigus à la Scène, et adossés à la façade postérieure de celle dernière	d°	1865
Murs de refend des deux pavillons précédents, y compris les souches de cheminées au-dessus des combles	d°	1865
Tous les autres murs de refend du Bâtiment d'administ ⁿ comprenant également les souches de cheminées	d°	1865

des Constructions exécutées pendant les années 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 et 1867.

Altitudes des fouilles, du béton et des murs au dessus du niveau de la mer.								Hauteurs effectives des constructions exécutées par année.								hauteurs totales au 31 Décembre 1867.	
Du fond des fouilles 1861-1862	Du dessus du béton en 1862	Murs en 1862	Murs en 1863	Murs en 1864	Murs en 1865	Murs en 1866	Murs en 1867	Du béton en 1862	Murs en 1862	Murs en 1863	Murs en 1864	Murs en 1865	Murs en 1866	Murs en 1867	au dessus du béton.	Compris béton.	
30 ^m . 00	31. 20	37. 93	45. 03	46. 13	56. 705	64. 965	64. 965	1. 20	6. 73	7. 10	1. 10	10. 575	8. 26	0. 00	33. 765	37. 965	
30. 00	31. 20	37. 93	44. 84	49. 96	60. 79	64. 50	67. 50	1. 20	6. 73	6. 91	5. 12	10. 83	3. 71	3. 00	36. 30	34. 50	
30. 00	31. 20	37. 20	45. 03	56. 70	61. 87	61. 87	61. 87	1. 20	6. 00	7. 83	11. 67	5. 17	0. 00	0. 00	30. 67	31. 87	
30. 00	31. 20	37. 95	43. 83	52. 38	66. 10	66. 10	66. 10	1. 20	6. 75	5. 88	8. 55	13. 72	0. 00	0. 00	34. 90	36. 10	
30. 00	31. 20	37. 95	43. 83	52. 38	61. 70	68. 00	68. 00	1. 20	6. 75	5. 88	8. 55	9. 32	6. 30	0. 00	36. 80	38. 00	
30. 00	31. 20	37. 93	44. 65	53. 80	64. 87	64. 87	64. 87	1. 20	6. 73	6. 72	9. 15	11. 07	0. 00	0. 00	33. 67	34. 87	
30. 00	31. 20	37. 93	44. 65	46. 13	46. 13	60. 63	60. 63	1. 20	6. 73	6. 72	1. 48	0. 00	14. 50	0. 00	29. 43	30. 63	
30. 00	31. 20	39. 60	43. 80	48. 90	57. 90	58. 85	63. 36	1. 20	8. 40	4. 20	5. 10	9. 05	0. 00	4. 51	32. 16	33. 36	
30. 00	31. 20	39. 63	39. 63	46. 13	46. 13	58. 85	63. 36	1. 20	8. 43	0. 00	6. 50	0. 00	12. 72	4. 51	32. 16	33. 36	
30. 00	31. 20	39. 95	35. 95	39. 50	39. 50	39. 50	45. 54	1. 20	4. 75	0. 00	3. 55	0. 00	0. 00	6. 04	14. 34	15. 54	
30. 00	31. 20	35. 65	42. 20	54. 90	59. 30	65. 30	65. 30	1. 20	4. 45	6. 55	12. 70	4. 40	6. 00	0. 00	34. 10	35. 30	
30. 00	31. 20	35. 65	42. 20	53. 72	59. 75	59. 75	61. 87	1. 20	4. 45	6. 55	11. 52	6. 03	0. 00	2. 12	30. 67	31. 87	
30. 00	31. 20	35. 65	42. 20	53. 72	66. 10	66. 10	66. 10	1. 20	4. 45	6. 55	11. 52	12. 38	0. 00	0. 00	34. 90	36. 10	
30. 00	31. 20	35. 65	42. 20	53. 72	61. 70	68. 00	68. 00	1. 20	4. 45	6. 55	11. 52	7. 98	6. 30	0. 00	36. 80	38. 00	
30. 00	31. 20	35. 65	39. 60	45. 93	58. 66	69. 90	79. 43	1. 20	4. 45	3. 95	6. 33	12. 72	11. 31	9. 52	48. 28	49. 48	
24. 40	26. 00	35. 71	42. 63	53. 72	63. 83	66. 43	66. 43	1. 60	9. 71	6. 94	11. 07	12. 11	0. 60	0. 00	40. 43	42. 03	
30. 00	31. 20	35. 71	40. 70	42. 30	42. 30	47. 38	48. 15	1. 20	4. 45	4. 30	1. 60	0. 00	5. 08	0. 77	16. 95	18. 15	
30. 00	31. 20	35. 65	43. 15	53. 72	61. 70	68. 00	68. 00	1. 20	4. 45	7. 50	10. 57	7. 98	6. 30	0. 00	36. 80	38. 00	
30. 00	31. 20	35. 65	43. 15	53. 72	66. 10	66. 10	66. 10	1. 20	4. 45	7. 50	10. 57	12. 38	0. 00	0. 00	34. 90	36. 10	
30. 00	31. 20	35. 65	43. 15	53. 72	59. 75	59. 75	61. 87	1. 20	4. 45	7. 50	10. 57	6. 03	0. 00	2. 12	30. 67	31. 87	
30. 00	31. 20	35. 65	43. 15	54. 46	59. 30	65. 30	65. 30	1. 20	4. 45	7. 50	11. 31	4. 84	6. 00	0. 00	34. 10	35. 30	
30. 00	31. 20	35. 15	46. 00	59. 31	61. 87	61. 87	61. 87	1. 20	3. 95	10. 85	13. 31	2. 56	0. 00	0. 00	30. 67	31. 87	
24. 40	26. 00	35. 71	42. 63	54. 74	67. 07	80. 29	95. 15	1. 60	9. 71	6. 94	12. 09	12. 33	13. 22	14. 86	69. 15	70. 75	
30. 00	31. 20	35. 15	45. 07	57. 14	69. 72	82. 80	82. 80	1. 20	3. 95	9. 92	12. 07	12. 78	13. 08	0. 00	51. 60	52. 80	
24. 00	26. 00	35. 15	45. 07	57. 24	69. 85	78. 13	98. 00	1. 60	9. 71	9. 92	12. 17	12. 61	8. 28	19. 87	72. 00	73. 60	
24. 00	26. 00	35. 15	45. 07	57. 07	69. 07	82. 00	92. 15	1. 60	9. 71	9. 92	12. 00	12. 00	12. 93	10. 15	66. 15	67. 75	
30. 00	31. 20	34. 40	45. 63	58. 40	59. 31	59. 31	59. 31	1. 20	3. 20	11. 23	12. 77	0. 91	0. 00	0. 00	28. 11	29. 31	
30. 00	31. 20	34. 40	45. 63	59. 22	60. 93	60. 93	60. 93	1. 20	3. 20	11. 23	13. 59	1. 71	0. 00	0. 00	29. 73	30. 93	
30. 00	31. 20	34. 40	45. 63	59. 22	66. 10	66. 10	66. 10	1. 20	3. 20	11. 23	13. 59	6. 88	0. 00	0. 00	34. 90	36. 10	
30. 00	31. 20	34. 40	45. 63	59. 22	69. 74	69. 74	69. 74	1. 20	3. 20	11. 23	13. 59	10. 52	0. 00	0. 00	38. 54	39. 74	
30. 00	31. 20	34. 40	45. 63	59. 22	63. 10	63. 10	63. 10	1. 20	3. 20	11. 23	13. 59	3. 88	0. 00	0. 00	31. 90	33. 10	

Chapitre II.

Serrurerie.

Les travaux de grosse construction en fer qui restaient à exécuter ont été terminés à la fin de 1866 peuvent être mentionnés dans l'ordre suivant :

1^o Dans la zone A. — Le dernier plancher au dessus des deux grands escaliers latéraux, le comble au dessus du grand Foyer, y compris la loggia, puis ceux qui couvrent les trois grands escaliers, ainsi que les galeries intermédiaires qui les séparent.

2^o Dans la zone B. — L'achèvement du grand plancher supérieur de la Salle, y compris les voûtures du plafond qui s'y rattachent, le comble sphéroïdal de ladite, le comble sphérique de chacun des pavillons en rotonde, moins les fermes du comble du Pavillon Impérial posées en Novembre 1866, puis enfin les combles droits intermédiaires en outre, qui environnent et relient ces trois dômes.

3^o Dans la zone C. — La pose du comble de la Scène, celle des planchers ou grils suspendus aux fermes du comble au moyen de fortes tiges en fer rond, et enfin, la pose des planchers en des escaliers complémentaires du grand escalier de la Scène.

La pose des fers étant généralement subordonnée à la marche des travaux de maçonnerie, les retards éprouvés dans celle-ci expliquent la pose lente et tardive des combles de la Scène et de la Salle; la première ne peut être commencée que le 9 mai, et ce n'est seulement que le 18 octobre que l'on peut commencer la seconde pose qui se continue sans interruption jusqu'à la fin de décembre.

Aujourd'hui sept fermes rayonnantes sur 24 sont posées sur le comble de la Salle, et 33 poutres sur 39 sont posées sur celui de la Scène.

Mais si la pose de ces deux combles importants ne peut commencer que tardivement, il n'en est pas de même pour celle du foyer et des deux combles sphériques des deux Pavillons en rotonde. Tous ceux-ci, les murs qui leur servent de points d'appui étant construits avant la fin de 1866, il ne pouvait y avoir d'autre retard pour la mise en œuvre de leur pose, que celui qui résulterait

Les intempéries de la saison d'hiver, aussi ces divers travaux sont-ils menés activement. Dès les premiers jours de février, les fermes du comble du foyer sont mises au levage et ce travail ne discontinue pas jusqu'à son entier achèvement qui a lieu à la fin d'Avril. A cette époque, les combles latéraux qui en forment la suite à l'Est et à l'Ouest sont déjà en cours d'exécution, mais ils ne peuvent être terminés que vers la fin de Mai. Celle est la description générale des travaux de grosse structure, travaux dont le détail est indiqué ci-après.

Désignations diverses.	Description des Travaux exécutés en 1866.	Altitude des planchers en combles au dessus du ni- veau de la mer.
	Lône A.	
Colonnes en fonte et planchers au dessous des escaliers latéraux.	Du 7 Février au 16 Mars. — Pose des colonnes en fonte au dernier étage des deux escaliers latéraux, en pose des deux grands planchers portant sur ces colonnes, les planchers posés à la cote de	61,45
Combles du grand foyer et des 2 escaliers latéraux	Du 16 Février au 30 Avril. — Pose des Combles au-dessus du Grand Foyer en au dessous des deux escaliers latéraux, la base de ces combles à la cote de 64,38 en le faitage à	70,00
Plancher de l'avant-foyer.	Du 7 au 24 Mai. — Pose d'un second plancher au dessous de l'avant-foyer, à la cote de	61,45
Lectrassons au dessous des groupes de sculpture couronnant la loggia.	(Du 10 au 28 Mai. — Pose de deux lectrassons, composés de fortes poutres en tôle destinées à supporter deux groupes de sculpture en galvanoplastie ainsi que leur socle en maçonnerie, les dits lectrassons posés à la cote de	64,50
Antefixes de la façade principale.	Du 17 Juin au 31 Juillet. — Pose des antefixes en fonte ornée au dessous de l'acrotère de la façade principale, y compris les deux retours d'équerre dans la profondeur des deux angles rentrants posés à la cote de	66,10
	Du 12 Mars au 31 Juillet. — Pose des devants de cheneaux	

Désignations	Description des travaux exécutés en 1866.	Altitudes
Devants de Chièneaux en Toute ornée	<p>en fonte ornée sur la corniche d'entablement de la façade principale y compris les frontons circulaires des avant-corps, puis achèvement de même travail, sur les huit frontons des autres façades du monument, ainsi que sur les parties de façades droites en cylindriques des pavillons en rotonde.</p> <p style="text-align: center;"><u>Zone B.</u></p>	
Pose du grand plancher de la Salle.	<p>Du 8 Janvier au 24 Avril. — Suite en achèvement de la pose du grand plancher de la Salle, le dessous des poutres à la coté de</p> <p>Les dix poutres principales de ce plancher, auxquelles se rattachent plus tard les voussures du plafond de la Salle, sont exécutées en tôle en croisillons en forme de treillis composés de fer méplat, en le tout assemblé en rivé sur de fortes cornières, d'après le système dit américain. La hauteur de ces poutres est de deux mètres, la longueur de celles du milieu, pesant chacune 27000 Kilos, est de 31,53, et celle des deux autres qui divisent les grands segments à droite et à gauche est de 26,36, leur poids est de 22000 Kilos.</p> <p>Pour procéder à leur pose, chacune de ces poutres est élevée en trois parties distinctes sur le grand échafaud destiné à la pose du plancher en du comble de la Salle, puis elles sont assemblées et rivées sur place.</p>	68,50
Pose des combles des 2 pavillons en rotonde.	<p>Du 18 Février au 30 Avril. — Suite en achèvement de la pose du comble sphérique du pavillon Impérial. Pose d'un comble semblable sur le pavillon du Glaciers, en pose des combles en forme de terrasse au dessus des petits salons placés au Nord et au Sud de ces deux pavillons.</p> <p>La base des combles sphériques est à la coté de 61^m,00 en le donner à</p> <p>Du 1^{er} au 28 Avril. — Pose de quatre travées de planchers</p>	69,80

Désignations.	Description des Travaux exécutés en 1866.	Altitudes
<p>Pose de plan- chers sur les couloirs de la Salle.</p>	<p>au-dessous des couloirs de la Salle, à la cote de</p> <p>Ces planchers restaient en attente des murs du grand Escalier qui leur servent de points d'appui.</p>	61.45
<p>Comble au- dessus des dépendances de la Salle.</p>	<p>Du 10 Avril au 31 Mai. — Levage en pose des combles droits au dessus des dépendances de la Salle, à droite et à gauche de celle-ci et en prolongement de ceux posés au-dessous des Escaliers latéraux de la zone A.</p>	
<p>Escaliers de communication des loges, adossés aux murs d'avant- scène.</p>	<p>Du 8 Avril au 26 Mai. — Pose de deux escaliers de communication des loges, placés aux extrémités du couloir de la Salle, et adossés aux murs d'avant-scène.</p> <p>Chacun de ces escaliers se compose de sept révolutions, qui partent du premier plancher à 39.63, pour arriver au 8^e à 61.45 ; leur hauteur est conséquemment de 21.82. Comme mode d'exécution, leurs limons sont en tôle, lesquels sont reliés aux parois de la cage au moyen d'entretoises en fer carré, destinées à supporter les hourdis en les formant des marches.</p>	
<p>Pose du Comble sphéroïdal de la Salle.</p>	<p>Du 18 Octobre au 31 Décembre. — Pose du comble sphéroïdal de la Salle, composé de 24 demi-secteurs d'un très-grand développement, qui rayonnent en venant de rives sur une couronne exécutée en fer et en tôle. Ces demi-secteurs, qui sont en forte tôle rivée sur cornières ont chacune un poids de près de 8000 Kilos ; aujourd'hui, sept d'entre elles sont en place.</p> <p>Le diamètre extérieur est de 33^m.40</p> <p>La base intérieure du comble est à la cote de</p> <p>Celle extérieure</p> <p>Le sommet</p>	<p>68.375</p> <p>78.15</p> <p>84.24</p>
<p><u>Zône C.</u></p>		
<p>Du 19 Février au 30 Avril. — Pose des planchers et des</p>		

Désignations.	Description des travaux exécutés en 1866.	Altitudes.
Pose des planchers en des rampes d'escaliers dans le couloir de service de la Scène.	rampes d'escalier en fer à T spéciaux, dans le grand couloir de la Scène ; cette pose est effectuée dans l'ordre suivant :	
	1 ^o Pose du 9 ^e plancher à la cote de	67.00
	2 ^o „ 10 ^e „ „ „	71.60
	3 ^o „ 11 ^e „ „ „	76.20
	4 ^o „ 12 ^e „ „ „	79.70
	5 ^o „ de 2 rampes d'escalier, de 71.60 à	76.20
	6 ^o „ de 2 autres id. de 76.20 à	79.70
	Du 5 Novembre au 31 Décembre. — Suite et achèvement de ces travaux par la pose de :	
	7 ^o Une partie de planches formant le palier d'arrivée, en commun aux deux rampes suivantes, à	83.70
	8 ^o De deux rampes d'escaliers de 79.70 à	83.70
	9 ^o Enfin, d'une dernière rampe de 83.70 à	86.70
	En résumé, le travail qui précède comprend la pose de cinq planchers, puis celle de quatre révolutions d'escaliers, qui, partant de 71.60, pour arriver au 3 ^e en dernier gril des derniers dessous de la Scène, posé à la cote de produisant une hauteur de 15 ^m , 10.	
Pose du comble de la Scène.	Du 9 Mai au 31 Décembre. — Pose du comble de la Scène, lequel est composé de 39 grandes poutres, dites américaines, c'est-à-dire d'une exécution identique à celle des poutres du grand plancher de la Salle. Chacune de ces poutres, de 28 ^m , 00 de longueur sur 1 ^m , 60 de hauteur, pèse environ 12000 Kilogr. ; elles sont groupées deux par deux en trois par trois ; cinq groupes de deux sont posés consécutivement sur la partie basse de chacun des rampants du comble, puis successivement trois autres groupes composés de trois poutres, en montant ainsi vers le faîtage, le quel est composé d'une seule poutre. Les intervalles entre deux	

Désignations.	Description des travaux exécutés en 1866.	Altitude.
	groupes consécutifs sont ensuite garnis de chevrons en de petites pannes en fer à T ordinaires, destinées à supporter les bords du comble. Aujourd'hui, 33 poutres sur 39 sont posées, ainsi que la moitié à peu près des chevrons et des petites pannes. Les trois grils supportés par les grandes poutres, au moyen de fortes liges auxiliaires exécutées en fer rond, sont également en cours de pose; ce dernier travail est à peu près au tiers terminé. — La base du comble est à la cote de	81,15
	Le faîtage à	92,15
	Le premier gril à	79,70
	Le second à	83,70
	Le troisième en dernier à	86,70

Zone D.

Bâtiment
d'administration.
Couronnement
des
cheminées.

Du 1^{er} au 31 Mars. — Pose des mitrons en fonte ordinaire et des couronnements en fonte ornée sur les neuf bouches de cheminées qui restaient à terminer sur les combles du bâtiment d'administration.

Plaques de
fonte sur les
gargouilles
dans les caves.

Du 15 Novembre au 21 Décembre. — Pose des chassis en fer à feuillure et des plaques de fonte gaufrée recouvrant les gargouilles pratiquées dans le sol des caves, en destinées à l'écoulement des eaux pluviales en ménagères.

Serrurerie légère. — Quincaillerie.

En même temps que se font les constructions de gros fer qui précèdent, on exécute aussi pendant le cours de l'année, d'autres travaux de serrurerie proprement dite, dont voici le détail en les quantités ci-dessous :

Chassis
dormants en fer
avec orde
décoratif en
fonte pour les

1^{re} Exécution en pose de 34 chassis dormants en fer, posés dans les baies de 1^{er} étage, à 46,13, des deux grandes façades latérales, y compris celles des deux pavillons en rotonde. Indépendamment des

croisées du 1^{er}
étage des façades
latérales.

seuillures intérieures de ces dormants, chacun d'eux comporte extérieurement un petit ordre décoratif en fonte ouvree, composé de deux colonnettes portant sur un piédestal, et supportant elles-mêmes une frise d'ornement avec corniche; cette frise est placée à la hauteur voulue pour dissimuler un plancher, qui, en certains endroits, coupe la croisée en deux parties en la faisant servir à éclairer deux étages. Les chassis en bois de chêne sont en cours d'exécution et en grande partie terminés.

Pose de serrures
des croisées pour
les façades laté-
rales.

2^e Exécution en pose des serrures sur 20 croisées en bois de chêne, placées dans les fenêtres du second étage, sur les façades des galeries latérales, à droite et à gauche, à la cote de 53. 53.

Serrures de portes
et de croisées pour
le bâtiment
d'administration.

3^e Exécution en pose des serrures sur 179 croisées également en bois de chêne, et sur 277 portes en chêne et sapin; le tout posé dans le Bâtiment d'Administration.

Pose de chassis
en fer sur les
combles antérieurs.

4^e Enfin, exécution en pose des chassis de combles en fer à seuillures, sur les parties antérieures de la couverture qui sont terminées.

Fers livrés à pied-d'œuvre ou en cours d'exécution.

Sont livrés à pied d'œuvre :

1^{er} Tous les fers du comble du grand escalier en des trois galeries qui le couvrent au Sud, à l'Est et à l'Ouest.

2^e Termes pour le comble sphéroïdal de la Salle.

3^e Les fers de la voûture de l'avant-Foyer.

4^e Ceux des voûtures intérieures des deux pavillons.

5^e Les fers de support de la Loggia.

Sont en cours d'exécution :

1^{er} Les grandes voûtures de la Salle.

2^e Les combles restant à poser.

3^e Les armatures des colonnes en fonte de la Salle.

Chapitre III.

Charpente.

Une équipe d'ouvriers charpentiers en quelquefois plusieurs équipes sont occupées pendant toute l'année, les uns à faire quelques échafaudages pour les sculpteurs, les autres à transporter des modèles en à monter des colonnes en marbre, mais le plus grand nombre des ouvriers est le plus souvent employé à démolir les échafaudages qui ont fini leur service.

Ces travaux sont exécutés dans l'ordre suivant :

Décintage du g^d
Arc du mur de
refend de la Scène.

Du 3 Janvier au 31 Mars. — 1^o Décintage de la grande arcade du mur de refend transversal de la Scène.

Pose de cintres p^r
les arceaux sup^{rs}
du g^d Escalier.

2^o Pose de cintres pour l'exécution des arceaux en second rang au dessus des colonnes en marbre du Grand Escalier.

Echafauds p^r les
sculpteurs aux
angles de la Scène.

3^o Levage d'échafauds pour les sculpteurs sur deux des angles du grand vaisseau de la Scène.

Echafaud pour
les sculpteurs
sur le pavillon
Impérial.

Du 1^{er} Avril au 30 Juin. — 1^o Exécution d'un échafaud léger, au pourtour des façades du Pavillon Impérial, lequel échafaud est destiné aux travaux de sculpture exécutés sur le couronnement des fenêtres du 1^{er} étage.

Siège en
charpente pour
les cariatides
du Pavillon
Impérial.

2^o Etablissement d'un siège en charpente sur chacune des entrées du même Pavillon. Ce système est destiné à recevoir les blocs de pierre des cariatides, qui doivent être exécutés en grande partie avant leur pose.

Echafaud p^r la
sculpture sur 2
angles de la Scène.

3^o Levage d'un échafaud sur chacun des deux derniers angles de la Scène, pour la même destination que ceux déjà indiqués ci-dessus.

Pose de lucarnes
sur le comble
du Foyer.

4^o Montage en pose de 4 lucarnes, exécutées en bois de chêne sur le grand comble du Foyer.

Pose des colonnes
en brèche violette
sur la façade pp^{ale}.

5^o Montage au 1^{er} étage en pose des 18 colonnes en brèche violette du petit ordre décoratif de la façade principale.

Echafauds pour
la pose des poutres
du comble de la
Scène.

6^o Etablissement de deux échafauds au dessus des portants de coulisses, à droite en à gauche de la Scène, lesquels échafauds sont destinés à la pose des premiers groupes de poutres en fer du comble de la dite.

Pose des blocs de
pierre d'échaffon
pour les groupes
au bas de la façade
principale.

Echafaud sous la
Loggia pour les
Sculpteurs.

Démolition géné-
rale des échafauds
extérieurs.

Démolition d'une
partie de l'écha-
faud de la Scène.

Pose de cintres
pour les arcs ram-
pants du g^r escalier.

Echafaud du fronton
postérieur
de la Scène.

Étreillage au Pavillon imp^{er}
et à la porte d'en-
trée de l'adminis-
tration.

Pose de l'une des
Colonnes de l'in-
térieur de la Salle.

Du 1^{er} Juillet au 30 Septembre. — 1^o Pose des blocs de pierre en Echafaud destinés aux groupes de sculpture placés au pied du trumeau d'avant-corps à droite et à gauche de la façade principale.

2^o Etablissement d'un échafaud léger sous la Loggia, destiné aux sculpteurs et aux mosaïstes.

3^o Démolition générale de tous les échafauds établis sur les façades extérieures.

Du 1^{er} Octobre au 31 Décembre. — 1^o Démolition de la partie supérieure du grand Echafaud de la Scène.

2^o Pose de cintres destinés à la pose des arcs rampants et des arcs doubleaux du Grand Escalier.

3^o Levage d'un échafaud destiné aux Sculpteurs, pour l'exécution des travaux d'ornement du fronton de la façade postérieure de la Scène.

4^o Pose d'étreillons dans les fouilles de fondations des murs pour les rampes carrossables du Pavillon Impérial, et dans celles du mur de clôture circulaire du bâtiment d'Administration.

5^o Enfin, pose de l'une des huit colonnes en pierre polie et sculptée de l'Echaffon dans l'intérieur de la Salle; ce travail va continuer sans interruption.

Chapitre IV.

Menuiserie.

Pour la plupart, les grands travaux de Menuiserie pouvant être ajournés, les seuls qui sont exécutés en 1867 sont uniquement ceux commandés par l'urgence. Ces travaux comprennent :

1^o La pose des croisiers sur toutes les façades indistinctement, afin de protéger les travaux intérieurs contre les intempéries.

2^o Celle des portes intérieures pour fermer les locaux presque terminés afin de prévenir autant que possible, toute dégradation de ces derniers.

3^o Enfin, la pose des huisseries de portes en poteaux de cloisons qui sont

rattachem à d'autres travaux urgents, tels que construction d'escaliers, cloisons de distribution, etc.

Ces divers travaux se décomposent en et se subdivisent ainsi qu'il suit :

Croisées du 2^e
étage des galeries
latérales.

1^{re} Pose de 20 croisées dans les fenêtres du second étage, à 53,53, sur les façades des galeries latérales antérieures et postérieures aux deux Pavillons en rotonde.

Croisées du 1^{er}
étage des galeries
latérales et des
2 pavillons en
rotonde.

2^{re} Exécution des châssis ouvrants pour les 34 croisées qui seront posées prochainement, dans les fenêtres du 1^{er} étage, à 46,13, au dessous des précédentes, ainsi que dans celles du même étage, sur les façades des deux pavillons en rotonde; les châssis dormant de ces croisées sont en fer en fonte ornée, décrits à la serrurerie.

Croisées des 3^e
en 4^e étages du
bâtiment
d'Administration.

3^{re} Exécution en pose de 25 croisées dans les fenêtres des façades extérieures du bâtiment d'Administration. Ces croisées, d'une grande élévation, sont divisées sur la hauteur, de façon à éclairer deux étages.

Croisées des 1^{er},
et 2^e étages sur
les façades du
bâtiment
d'Administration.

4^{re} Sur les mêmes façades, pose de 50 croisées dont 25 dans les fenêtres du 1^{er} étage, à la cote de 38,03, et 25 pour celles du second étage, à 42,03.

id.
Sur les Cours.

Enfin, pose des croisées dans les fenêtres des 1^{er}, 2^e, 3^e étages, aux cotes respectives de 38,03, 42,03 et 45,63, sur les façades des Cours intérieures du même bâtiment.

Poteaux d'huberie
et autres pour
Cage d'escaliers
des loges.

5^{re} Pose des huisseries de portes et autres poteaux pour cloisons formant cage des escaliers de communication des loges, adossés aux murs d'avant-scène.

- id - pour cage
d'escaliers pour
le service du
Glacier.

Exécution en pose d'un travail semblable pour la cage de l'escalier de service, adossé au mur séparatif du pavillon du Glacier de la Galerie latérale à droite de la Scène.

id. pour les cloi-
sons dans les
grandes baies
des murs latéraux
de la Scène.

Exécution en pose de menuiseries semblables dans les grandes baies des deux murs latéraux de la Scène, pour construction de cloisons en brique, formant coffres à des tuyaux en poterie pour conduite de fumée.

et pour les distri-
butions du 2^e
étage au bâti-
ment d'Adminis-
tration.

Enfin, exécution en pose des huisseries de portes et de poteaux de distribution dans l'aile gauche du bâtiment d'Administration; au 2^e étage, à la cote de 42,03.

Pose de
parquets dans le
bâtiment
d'Administration.

6^e Pose des parquets sur presque toute la surface du 4^e étage, à 49,93, en d'environ 400 mètres de superficie au 3^e, à la cote de 45,63, dans le bâtiment d'Administration.

Pose de portes
aux 3^e et 4^e étages
du même
bâtiment.

7^e Tout le même bâtiment, exécution en pose de 129 portes dans les pièces en couloirs du 3^e étage, puis ajustage en pose de 148 portes semblables dans les pièces en couloirs du 4^e.

Travaux de
Menuiserie
légère en
provisoire.

Indépendamment des constructions qui précèdent, on exécute aussi d'autres menuiseries légères, exclusivement faites en sapin, au 1^{er} étage d'abord, pour l'installation des bureaux de l'Agence; ensuite au 6^e étage pour y installer les archives de l'Opéra; mais ces travaux, pour la plupart, ne comportent qu'une façon de dépose et de repose. Il en est de même à l'égard d'autres menuiseries légères et provisoires qui abritent les divers ateliers de sculpteurs ou d'autres artistes; pour ces dernières menuiseries, elles ne sont susceptibles, pendant le cours de l'année, d'aucun autre travail que celui d'une dépose, puis d'une repose sur un autre point, selon les besoins du service auquel elles sont destinées.

Chapitre V.

Couverture et Plomberie.

Les travaux de couverture effectués en 1867, sont successivement exécutés conformément aux dates et aux détails mentionnés ci-dessous:

Du 9 Janvier au 28 Février. — Suite en achèvement de raccords sur plusieurs points de la Couverture du bâtiment d'Administration, après le ravalement des murs qui dominent la surface des combles de ce bâtiment, en pose des tuyaux de ventouses dans les petites cours des closets servant à ventiler les fosses placées au-dessous.

Du 1^{er} Mars au 31 Décembre. — Exécution en pose de la couverture des combles au dessus du foyer et de la loggia, puis exécution

des combles en retour à droite en à gauche , en travail préparatoire pour le prolongement ultérieur de ces combles jusqu'à la façade antérieure de la Scène . Cette exécution comprend la pose préliminaire des conduites d'eau , des chéneaux , des terrassons et des noies , ainsi que celle des arêtiers et des saîtages , puis enfin tous autres raccords nécessaires et inhérents aux travaux de couverture .

Du 14 Mai au 31 Décembre. — Exécution en pose de la couverture des combles des deux Pavillons en rotonde , y compris également tous travaux préparatoires et de raccords , ainsi qu'il en est dit ci-dessous .

Parmi ces derniers combles , de formes diverses , en couverts de métaux de différentes natures , les plus importants sont les dômes sphériques qui dominent ces Pavillons ; ces dômes sont couronnés l'un en l'autre de leurs attributs respectifs , et ils comportent également d'autres motifs d'ornementation . Celui du Pavillon de l'Empereur est surmonté à son sommet de la couronne Impériale , et celui de l'entrée des voitures porte pour couronnement les attributs emblématiques de la Ville de Paris .

Les bas combles de ces Pavillons sont simplement couverts comme les combles ordinaires , c'est-à-dire en zinc ou en plomb .

Du 12 Novembre au 31 Décembre. — Pose de quatre tuyaux de descente , placés dans les quatre angles de la scène , et destinés à l'écoulement des eaux pluviales provenant du comble de la dite ; la pose de ces tuyaux , d'un très-grand développement , est aujourd'hui très-avancée .

Nature des matériaux employés.

Les parties unies de la couverture des deux dômes sont en cuivre laminé , et tous les ornements décoratifs , en cuivre repoussé ; préalablement à la pose , le cuivre est soumis à l'action chimique d'un décapage .

Tous la couverture des combles de forme ordinaire , les longs pans de l'extérieur , accessibles à l'œil , les chéneaux , les terrassons , les noies , les arêtiers et les saîtages , sont exécutés en plomb ; les autres longs pans , dits intérieurs , ainsi que d'autres petits combles composés de parties planes , inaccessibles à la vue , sont en zinc .

Les tuyaux de descente des eaux pluviales , ainsi que ceux des eaux ménagères en des ventouses, sont en fonte unie.

Chapitre VI.

Marbretie et pierres polies.

Les travaux de marbretie en de pierre polie , exécutés pendant le cours de cette année , se composent en deux exécutés ainsi qu'il suit :

Marbres en pierres polies du petit ordre décoratif de la façade principale.

(Du 8 Janvier au 14 Août .— Les tailleurs de pierre , les marbriers et les sculpteurs , travaillant dans des ateliers clos et fermés , terminent , sans aucune perte de temps , les travaux d'art des motifs d'ornementation destinés à la partie supérieure de la claustra de la façade principale .

(Du 30 Mars au 9 Août .— Pose des tables en marbre sur l'attique et sur la frise d'entablement du grand ordre de la façade principale .

(Du 6 Avril au 14 Août .— Pose du petit ordre décoratif de la façade principale , en pose des colonnes en pierre du dur rouge , placées en regard de celles de la façade , en formant cadres aux portes de communication du Foyer à la Loggia .

(Du 3 Juillet au 9 Novembre .— Pose des neuf balcons de la façade principale , exécutés en pierre polie de l'Echaillon , avec les balustrades qui sont en marbre vert de Suède .

(Du 2 Octobre au 22 Décembre .— Achèvement de la pose des marbres par incrustation sur la face intérieure du petit ordre sous la loggia

Marbres sur les façades latérales.

(Du 8 Mars au 25 Octobre .— Pose des marbres par incrustation dans les frises en cartouches décoratifs , sur les grandes façades latérales , y compris celles des deux Pavillons en rotonde .

Pilastres en brèche violette pour l'avant-foyer.

(Du 2 Janvier au 25 Février .— Suite en achèvement du travail préparatoire exécuté sur quatre pilastres en brèche violette d'Italie , destinés à la décoration de l'avant-foyer , en placés en regard des colonnes et des pilastres du Grand Escalier .

Colonnes en
pierre de
l'Echaillon
du
Grand Escalier.

Du 11 au 25 Mars. — Pose des chapiteaux sur les quatre colonnes sculptées qui supportent les voûtes rampantes en les marches du Grand Escalier ; les bases, fûts en chapiteaux de ces colonnes sont en pierre blanche de l'Echaillon.

Chapitre VII.

Chauffage et Ventilation.

Les travaux de chauffage et de ventilation ne présentant aucun caractère d'urgence, en d'un autre côté, la situation du crédit ne permettant pas de leur donner toute l'impulsion voulue, nous commandons en quelque sorte un ajournement de ces travaux jusqu'à l'année suivante ; quelques uns cependant sont exception, en sont exécutés en 1867, ainsi qu'il suit :

Chauffage
du bâtiment
d'administration.

Du 15 Février au 30 Septembre. — Achèvement des conduites de circulation, tant dans les caves que dans les étages supérieurs du bâtiment d'administration ; ce travail complète l'appareil destiné à chauffer les nombreux locaux de ce bâtiment.

Chauffage de la
Scène
en des galeries
latérales.

Du 10 Mars au 25 Octobre. — Etablissement de plusieurs conduites, pratiquées dans le sol des caves, au dessous des galeries latérales, à droite et à gauche de la Scène, puis de plusieurs conduites verticales destinées à chauffer les étages supérieurs de ces galeries ; ces conduites dépendent des deux calorifères qui seront posés ultérieurement dans les caves situées au dessous des coulisses à droite et à gauche de la Scène.

En dehors du travail qui précède, d'autres travaux de fumisterie, commandés par l'urgence, sont exécutés dans l'ordre suivant :

Du 8 Février au 30 Avril. —

Fumisterie
ordinaire dans
le bâtiment
d'administration.

1^{re} Pose de mitrons en fonte sur neuf bouches de cheminées du bâtiment d'administration ; ce travail vient compléter celui exécuté en 1866 sur 10 bouches semblables.

2^{re} Construction de conduits de fumée exécutés en brique sur armatures

en fer, dans l'étage des combles des deux pavillons adossés à la façade postérieure de la Scène.

3^e. Enfin, fumisterie ordinaire exécutée dans les cheminées des nouveaux bureaux de l'Agence, établis au 1^{er} étage du même bâtiment.

Chapitre VIII.

Peinture et Vitrerie.

Les travaux de peinture, vitrerie, dorure et décors, exécutés en 1867 sont les suivants :

Impression
des fers.

Du 12 Janvier au 20 Décembre. — Impression des gros fers, à l'huile en à mesure de leur pose, par l'application d'une couche de minium détremé à l'huile électro-métallique.

Impression
des
menuiseries.

Du 5 Février au 31 Mai. — Impression au blanc de zinc, détremé à l'huile, sur les portes en croisées en chêne; ce travail s'exécute à mesure que ces menuiseries sont livrées.

Dorure
et décors en
bronze antique.

Du 12 Mai au 14 Août. — Impression faite au minium et décors en bronze antique, des devants de chéneaux en fonte sur toutes les façades, et même travail sur les couronnements en fonte des cheminées du bâtiment d'administration; puis application de mixture en dorure sur les chapiteaux et sur les bustes de la façade principale, ainsi que sur les antéfixes couronnant l'Attique de cette même façade.

Vitrerie.

Pendant le cours de l'année, et en même temps que s'exécutent les travaux précédents, on exécute aussi ceux de la vitrerie, à mesure que se fait la pose des croisées en des châssis en fer destinés à être vitrés.

Chapitre IX.

Sculpture d'ornement.

Une dizaine de modèles au plus a été faite en 1867. J'ai dû, sans

de crédits suffisants, arrêter tous les modèles des intérieurs, en reporter l'argent disponible sur les travaux d'exécution des extérieurs.

Voici la liste des travaux exécutés en 1867:

Travaux commencés en 1866.

Facade pp ^{le} - Loggia	Deux Consolés. Jura rouge	Terminé
"	(Douze Clefs d'arcs, St Ylie	"
"	Croix cartouches	"
Davillon des Abonnés	5 Lucarnes	"
Gr ^e frise de la Scène	29 mètres de frise	"
Facades latérales	52 faces de chapiteaux	"
Davillon de l'Empereur	6 guirlandes	"

Travaux commencés et exécutés en 1867.

Facade principale.	6 Chapiteaux pilastres, pierre dure	Terminé
"	4 Tympan entre les arcades, pierre dure	"
"	7 Lameaux, enfants (Attique)	"
"	4 Cartouches sous les motifs de l'Attique	"
"	4 Cartouches à tête (frise)	"
"	4 Motifs de frise sous les frontons	"
"	2 Motifs d'entroulements courants (frise)	"
"	18 Consolés sous les balcons	"
"	45 Rodaces sous les balcons	"
"	9 Clefs d'arcades	"
Loggia.	7 Motifs de plafond	"
"	7 Motifs, couronnements de portes	"
"	20 Supports de Candélabres	"
"	28 Chapiteaux pilastres	"
Facades latérales.	16 Masques, Corniches des portes	"
"	20 Clefs d'arcades	"
"	190 ^m de frise du bandeau	"
"	6 Motifs de couronnement des grandes fenêtres	"
"	12 Chapiteaux pilastres (Grandes fenêtres)	"

Façades latérales.	2	Motifs de dessus de portes	Non terminés
"	8	Motifs de guirlande (frise)	Terminés
"	4	Motifs , cartouches à tête	"
Avantillon des abornés.	2	Grandes clefs à poutres	Terminés
"	4	Motifs , tympans	{ 1 terminés 3 faits à
"	5	Motifs , couronnement des grandes fenêtres	Terminés
"	10	Chapiteaux pilastres	"
"	8	Motifs , cartouches à têtes	"
"	2	Couronnements de fenêtres	"
"	2	Motifs , guirlande dans la frise	"
"	2	Motifs , plaques	Faits à
"	2	Ocils de bauf	Terminés
Avantillon de l'Empereur	2	Motifs de guirlandes, frise	"
"	2	Motifs , ocils de bauf	"
"	5	Couronnements de grandes fenêtres	"
"	2	Couronnements de fenêtrée	"
"	6	Motifs , pied-droits	Terminés
"	2	Motifs d'entrée des portes	Faits au
"	8	Motifs , cartouches à tête	Terminés
Administration .	50	Consolés , fenêtrée	"
"	50	Fenilles	"
"	60	Rosaces , Couronnement de l'Attique	"
Murs de la Scène	8	Grands motifs à aigles en cartouches	"
Murs latéraux de la Scène .	10	Clefs d'œil de bauf	"
"	24	Consolés	"

A part ces travaux , Messieurs Rouillard et Jacquemin ont exécuté deux grands aigles en bronze qui sont maintenant fondus en l'air au chantier.

Chapitre X.

Ouvres d'art.

1^{re} Peinture.

Gr^d Foyer ,
Vendues
et dessous de portes.

M. Baudry a terminé huit de ses grandes compositions en cinq dessous de portes. Les cartons sont faits pour deux autres compositions et les esquisses sont arrêtées pour les grands motifs des extrémités du foyer.

Grand Escalier.

M. Lils a terminé les cartons de ses quatre panneaux en a peu près fini l'exécution de l'un d'eux.

Salle.

M. Senepveu a depuis un an terminé tous les travaux préparatoires de la Grande Salle ; la construction de cette partie de l'Opéra ayant subi des retards , *M. Senepveu* a dû attendre que la place fût prête . Dans deux ou trois mois je pense que rien ne s'opposera à l'exécution de son travail , qui exigera peut-être dix-huit mois .

Foyer
de la Danse .

M. Boulanger a terminé toutes ses esquisses , il a fait les cartons des quatre grands panneaux qu'il a même déjà peints à moitié .

Avant-Placiers.

M. Thomas a presque terminé son tableau . *M. Harpignies* en l'absence s'occupent chacun du leur .

Grand Escalier.
Médallions.

M. Solier est prêt à commencer ses émaux , mais comme par suite de la lenteur relative des travaux de l'Opéra , il n'y a pas urgence dans la livraison des médaillons de *M. Solier* , je l'ai engagé à attendre encore cette année avant de se mettre en entier à la besogne .

2^e Sculpture statuaire.

Façade principale.

M. Gumery a terminé les deux groupes de couronnement ; ils sont actuellement à la galvanoplastie , et seront livrés à l'Opéra dans le courant de cette année .

M. Mailler a terminé les quatre groupes en pierre de Chauvigny

placés au-dessus des colonnes au-devant de l'opéra.

MM. Petit et Gruyère ont exécuté chacun un des frontons des avant-corps de la façade. Ces Frontons sont en pierre de Ravières.

MM. Jouffroy, Guillaume et Terraud ont commencé l'exécution en Ébaillon des grands groupes du bas de la façade. *M. Carpeaux* vient seulement de terminer son modèle, en ne pourra commencer le travail pratique que dans un mois environ.

MM. Clizelin, Dubois, Chapu et Falguière ont presque terminé l'exécution des statues en Ébaillon, qui seront placés devant les tombeaux du rez-de-chaussée de la façade.

Façades latérales

MM. Girard, Maniglier, Caber et Otlin ont exécuté chacun un fronton en banc royal aux extrémités des façades latérales.

Lavillon
des Abonnés.

MM. Gruyère et Sobre ont exécuté chacun un fronton en banc royal dans les faces Nord et Sud du Lavillon des Abonnés.

Lavillon
de l'Empereur.

Au Lavillon de l'Empereur, deux frontons en banc royal ont été exécutés par *MM. Toller et Bravaux*.

Au même Lavillon, sur la face Sud, *M. Elias Robert* a terminé l'exécution de deux cariatides en Ravières, et *M. Mathurin Moreau* aura dans peu de temps exécuté le même travail sur la face Nord.

Grand Escalier.

M. Jules Thomas a presque terminé les modèles en grand des deux cariatides de l'entrée principale de l'Orchestre et des stalles d'amphithéâtre.

Grande Salle.

M. Crauck a terminé les modèles des deux cariatides de la loge Impériale, et *M. le Père* a terminé un de ses modèles pour la loge d'avant-scène en regard.

Lignon
de la Scène.

M. Lequesne a terminé le grandissement des modèles des motifs d'angles. Ces modèles sont déjà en partie envoyés à *M. Cludry* pour être reproduits en Galvanoplastie.

M. A. Miller a presque terminé le grand modèle du motif

de couronnement. Dans peu de temps, je serai venir les entrepreneurs de Galvanoplastie, et je demanderai la somme nécessaire pour faire reproduire ce groupe.

Grand Foyer.

MM. Carrier-Belleuse en l'ordier ont terminé les modèles de cariatides des Cheminées. Les modèles ont été livrés à *MM. Christofle et C^{ie}* et ils sont aujourd'hui reproduits en galvanoplastie.

Chapitre XI.

Galvanoplastie.

MM. Christofle et C^{ie} ont exécuté tous les chapiteaux du premier ordre de la façade principale et de l'intérieur de la Loggia, ainsi que les bustes des œils de bœuf modelés par *MM. Chabaud et Evrard*. Ils ont aussi, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, reproduit en galvano les cariatides du Foyer en la plus grande partie des modèles de *M. Gumbert*.

M. Oudry a déjà commencé son travail pour la reproduction des motifs de *M. Lequesne*, et il sera vraisemblablement chargé de la reproduction du grand motif de *M. Miller*, car, pour l'instant, des prix de demande sont inférieurs à ceux de ses concurrents.

Chapitre XII.

Fontes cuivrées en Fontes artistiques.

M. Oudry a presque terminé la livraison des fontes artistiques des menuaux de croisées. Les fontes cuivrées qui font partie de la décoration des arcades du rez-de-chaussée sont en cours d'exécution; ce dernier travail sera livré vers le milieu de cette année.

Chapitre XIII.

Bronzes d'art.

M. Chabaud a livré les deux aigles en bronze modelés par *M. Rouillard*

et M. Matisan a livré les deux autres aigles, aussi en bronze, modelés par M. Jacquemart, ainsi que diverses palmes en ornements d'applique. Tous ces travaux sont fort bien venus.

Chapitre XIV.

Cuivre repoussé.

MM. Monduin et Bècher ont terminé la fourniture et la pose des ornements des pavillons latéraux. Les travaux qui se rapportent à la grande Coupole de la Salle sont en cours d'exécution, et seront livrés cette année.

Chapitre XV.

Mosaïques.

MM. Cristofoli et Facchini ont terminé les panneaux de mosaïque placés dans les oculi des murs latéraux de la scène. Les mêmes entrepreneurs ont terminé également deux médaillons du plafond de la Loggia.

Dans le même plafond, MM. Marzioli et Del Turco ont exécuté aussi 5 médaillons ovales.

Cet ensemble de travail, admirablement exécuté, est le premier spécimen de mosaïque vénitienne qui ait été jusqu'à ce jour introduit en France pour la décoration des monuments.

Chapitre XVI.

Photographies.

Les photographies faites cette année sont au nombre de 59, j'ai l'honneur de adresser la collection à Votre Excellence.

Chapitre XVII.

Études et Dessins.

Voici, Monsieur le Ministre, le nombre des dessins exécutés jusqu'à

ce jour pour les travaux du Nouvel Opéra.

Dessins faits jusqu'à la fin de 1866.		Dessins faits en 1867	Volant
<i>1^{re} Partie artistique.</i>			
Études préparatoires, Dessins g ^o aigle	1210	350	1560
Dessins terminés	<div> <div>Plans 230</div> <div>Coups en détails . . . 355</div> <div>Façades 77</div> </div>	<div> <div>7</div> <div>15</div> <div>17</div> </div>	<div> <div>39</div> <div>701</div> </div>
Autographes, nombre égaux	662	39	701
			2962
<i>2^e Construction Études.</i>			
Serrurerie	633	36	669
Maçonnerie	1033	120	1153
Echarpente	20	4	24
Ventilation	80	35	115
Menuiserie	18	10	28
			1989
<i>3^e Construction Détails d'exécution.</i>			
Maçonnerie	4600	350	4950
Serrurerie	486	80	566
Echarpente	87	10	97
Chauffage	390	25	415
Menuiserie	40	80	120
Divers	60	100	160
			6308
<i>4^e Attachements en triple expédition.</i>			
Maçonnerie	2106	89 267	2373
Serrurerie	75	6 18	93
Chauffage en ventilation	45	3 9	54
			2520
Total général:			13779

Chapitre XVIII

Division des crédits par nature d'ouvrage.

Les deux millions votés pour cette année, devront, d'après toutes les probabilités, être divisés ainsi qu'il suit; si dans le cours des travaux, il survenait quelque modification, j'aurais l'honneur d'en prévenir Votre Excellence.

Nature des Travaux.	Entrepreneurs.	Sommes partielles disponibles.	Sommes totales disponibles.
Maçonnerie	<i>M.M.</i> <i>Kioler</i>	"	425 000
Savage, Bitume	<i>id.</i>	"	25 000
Charpente	<i>Dubrujeaud</i>	"	10 000
Couverture, Plomberie	<i>Guérin</i>	"	200 000
Serrurerie	<i>Clairin</i>	"	400 000
Peinture, Enduit	<i>Blanc</i>	"	20 000
Glaces	<i>Manufacture de S^t Gobain</i>	"	10 000
Fumisterie	<i>Ligeonnet</i>	"	5 000
Chauffage, Ventilation	<i>D'Hamelincourt</i>	"	15 000
Gar en compteurs	<i>Setoq et Siry</i>	"	30 000
Marbrierie	<i>Langlois</i>	20 000	80 000
	<i>Louvet</i>	25 000	
	<i>Hauraux</i>	25 000	
	<i>Bex</i>	10 000	
Sculpture d'ornement	<i>Bloche</i>	10 000	75 000
	<i>Chabaud</i>	15 000	
	<i>Choiselan</i>	15 000	
	<i>Lechevne</i>	5 000	
	<i>Murpin</i>	1 000	
	<i>Michel Petit</i>	10 000	
	<i>Chirion-Duval</i>	6 000	
	<i>Wiebecke</i>	4 000	
	<i>Barber</i>	12 000	
Reparti :			1 220 000

Nature des Travaux	Entrepreneurs	Sommes partielles disponibles	Sommes totales disponibles
	Report		1220 000
Sculpture d'ornement (Suite)	^{M. M.} Bernard	6 000	129 000
	Darvan	17 000	
	Planquette	3 000	
	Villemignon	20 000	
	Corboz	5 000	
	Terraud	7 000	
	Guillaume	7 000	
	Jouffroy	7 000	
	Carpeaux	7 000	
	Clizelin	2 500	
	Dubois	3 000	
	Chapu	3 000	
	Falguière	3 000	
	Esomas	5 000	
Sculpture statuaire	Cordier	4 000	123 000
	Carrier-Belleuse	3 000	
	Sequesne	7 000	
	Miller	10 000	
	Gumery	15 000	
	Sepère	3 000	
	Crauck	4 000	
	Gruyère	7 500	
	Jean Lelie	3 000	
	Elias Robert	8 000	
	Mathurin Moreau	5 000	
	Maillet	9 000	
	Baudry	30 000	
	Lils	15 000	
Peinture artistique	Report		1 472 000

	M. M.	Reporté	
Teinture artistique (Suite)	Boulangier	7 000	1 472 000
	Thomas	2 000	
	Solier	2 000	
Cuivre repoussé	Monduiz en Bèchen	"	100 000
Galvanoplastie	Oudry	20 000	70 000
	Christofle en Cie	50 000	
Mosaïques	Divers	"	15 000
Fontes	Durenne	"	10 000
Bornes et appareils d'éclairage . .	Divers	"	30 000
Travaux divers , Honoraires ,	"	"	97 000
Frais d'agence en de			
vérification			
Somme à conserver pour imprévus			150 000
Total :			2 000 000

Chapitre XIX.

Marche future des travaux .

Les crédits mis à ma disposition pour 1868 étant fort restreints, je pourrai cette année conduire les travaux avec l'activité désirable; ainsi, je serai en souffrance pour ce qui se rapporte aux intérieurs, sauf cependant les points qui intéressent la construction générale ou dont l'exécution ne peut être différée sans nuire à la marche des travaux à venir.

Je reporterais donc la presque totalité des dépenses sur les extérieurs et sur la couverture, mais, malgré cela, je ne puis espérer terminer cette année ces travaux; les crédits insuffisants me permettront au plus de couvrir la moitié de la surface des bâtiments, et il sera impossible de débarrasser le Nouvel Opéra des barrières qui l'entourent encore.

Désireux de terminer enfin ces travaux importants, j'avais demandé à Votre Excellence un crédit de 4 000 000; mais ma demande n'a pas été acceptée en 2 000 000 seulement on m'a voté. Je n'ai plus à discuter ce fait, mais

dois le constater , en faire remonter à la pénurie des ressources , l'impossibilité où je serais de faire exécuter en 1868 tout ce qui me paraissait indispensable.

Chapitre XX.

Renseignements complémentaires.

Pour compléter ce qui se rapporte aux travaux du Nouvel Opéra , je joins ici , comme d'habitude , divers tableaux de rapport aux mains-d'œuvre et fournitures .

Tableaux.	B	Journées d'ouvriers en 1867.
	C	id id. depuis l'origine des travaux.
	D	Ouvriers blessés.
	E	Matériaux employés.

Tableau B. — Nombre des journées d'ouvriers en 1867.

Designation des ouvriers.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Total par Professions.
Terrassiers	"	"	"	"	"	"	"	"	30	454	765	294	1 543
Commis et-Appareilleurs .	122	112	65	28	35	28	34	"	"	"	"	"	536
Maîtres Compagnons . . .	92	84	71	56	70	56	79	28	28	28	66	56	770
Baillleurs de pierre et havaliers	5 619	8 022	10 018	10 529	11 258	6 968	4 186	3 605	1 002	1 167	2 318	1 450	66 138
Sieurs de pierre	47	28	28	27	2	"	"	"	"	"	278	168	578
Tisseurs en Fichers	359	348	280	246	456	248	482	146	112	99	75	56	2 607
Tisseurs en Bardes	1 184	1 686	2 968	1 615	1 605	1 496	1 428	1 242	599	461	687	448	15 409
Maçons en Limousins . . .	385	990	1 120	1 140	1 050	840	840	930	446	338	646	364	9 089
Manœuvres	1 273	2 014	1 780	1 934	2 015	1 368	1 106	1 119	582	665	1 288	756	15 900
Charpentiers	376	697	1 094	918	1 074	908	765	916	530	677	982	709	9 546
Menuisiers	210	292	683	658	360	280	344	425	252	343	430	616	4 893
Serruriers	1 906	1 736	1 990	2 552	3 157	2 576	2 436	2 267	1 633	1 768	2 038	1 407	25 466
Couvreurs, Plombiers . . .	206	220	364	442	558	654	840	926	130	135	210	420	5 105
Tunistes	369	382	346	409	318	159	18	172	36	58	107	75	2 449
Peintres en vitriers	68	33	25	84	59	102	80	88	37	61	58	56	751
Sculpteurs	745	196	221	182	447	368	194	221	204	253	328	252	3 611
Docteurs	"	"	"	"	6	90	137	103	"	"	"	"	336
Marbriers	109	84	90	229	335	664	1 048	1 087	428	378	232	196	4 880
Charretiers, etc., etc. . . .	1 273	1 238	1 290	780	"	"	"	"	"	"	138	98	4 809
Total par mois	14 343	18 162	22 493	21 881	22 805	16 805	13 688	13 360	6 049	6 885	10 646	7 427	"

Total général: 174 416

Tableau C. — Journées d'ouvriers depuis l'origine des travaux.

Professions.	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	Totaux.
Cerrassiers	11 305	10 020	412	"	322	"	1 543	23 692
Commis et Appareilleurs .	"	2 346	2 399	2 441	1 104	791	536	9 617
Maîtres Compagnons . . .	319	647	698	1 256	1 082	709	770	5 481
Taillieurs de pierre, Havaieurs	"	72 352	71 184	52 974	20 166	41 691	66 138	324 505
Sciurs de pierre	"	11 420	13 338	10 284	3 318	2 352	578	41 290
Toueurs en Ficheurs	"	3 220	4 852	5 671	4 570	4 603	2 607	25 523
Tinceurs en Bardeurs . . .	6	30 940	33 755	47 059	25 487	20 195	15 409	172 851
Maçons en Limousins . . .	526	5 830	4 298	4 680	8 254	10 945	9 089	43 622
Manœuvres	887	10 641	13 789	13 911	15 788	16 621	15 900	87 537
Charpentiers	1 363	5 630	2 490	4 797	8 630	11 860	9 546	44 316
Menuisiers	"	"	"	"	963	6 030	4 893	11 886
Serruriers	"	650	5 381	12 294	20 558	38 239	25 466	102 588
Couvreurs en Plombiers . . .	"	"	"	"	697	2 670	5 105	8 372
Tunnistes	"	"	"	"	"	2 568	2 449	5 017
Peintres en vitriers	"	"	"	"	"	211	751	962
Sculpteurs	"	1 796	501	3 047	10 165	11 361	3 611	30 481
Docteurs	"	"	"	"	"	"	336	336
Matbriers	"	"	"	"	"	2 732	4 880	7 612
Divers : Charrretiers, charriours, chauffeurs, puisatiers, etc.	324	3 149	5 937	8 574	5 284	4 297	4 809	32 374
Totaux par année . .	14 730	158 641	159 035	166 978	126 388	177 875	174 416	978 022

Travaux de nuit.

Conducteurs	"	260	"	"	"	"	"	260
Mécaniciens	"	42	"	"	"	"	"	42
Chauffeurs	"	196	"	"	"	"	"	196
Puisatiers	"	180	"	"	"	"	"	180
Cerrassiers	"	1 441	"	"	"	"	"	1 441
Charpentiers	"	215	25	"	"	"	"	240
Totaux par année . .	"	2 334	25	"	"	"	"	2 359

Tableau D. — Ouvriers blessés sur les chantiers de l'Opéra.

Professions	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	Total
Cerrassiers	4	6	"	"	"	"	1	11
Cailleurs, Scieurs de pierre, Ravaleurs	"	10	5	4	"	3	10	32
Isolants, Ficheurs, Linceurs et Bardeurs	"	30	13	20	13	4	7	87
Maçons en Limousins	"	6	"	3	"	2	3	14
Manœuvres	"	4	2	2	3	2	3	16
Charpentiers	"	1	1	"	2	5	"	9
Menuisiers	"	"	"	"	"	2	"	2
Serruriers	"	"	1	8	14	11	25	59
Charrretiers	"	"	"	2	"	"	1	3
Couvreurs, Plombiers	"	"	"	"	"	1	1	2
Marbriers	"	"	"	"	1	1	1	3
Chartrons	"	"	"	"	"	1	"	1
Luisantiers	"	1	"	"	"	"	"	1
Chauffeurs en Forgerons	"	1	"	2	"	"	"	3
	4	59	22	41	33	32	52	243

Ouvriers tués sur le chantier.

Bardeurs	"	1	1	1	1	"	"	4
Charpentiers	"	"	"	"	1	"	"	1
Serruriers	"	"	"	"	"	3	1	4
Cailleurs de pierre	"	"	"	"	"	1	"	1
	"	1	1	1	2	4	1	10

Tableau E. — Matériaux employés dans la construction jusqu'au 31 Décembre 1867.

Nature des Travaux.	1862	1863	1864	1865	1866	1867	Total.
Moellons	844.75 ^{m^c}	2965.00 ^{m^c}	638.00 ^{m^c}	"	100.35 ^{m^c}	"	4548 ^{m^c} .10
Meulière	690.00	850.00	10.00	"	32.48	35 ^{m^c} .00	1617.48
Plâtre	163.00	62.50	300000.00	3024.85 ^{m^c}	2093.25	1339.90	36683.50
Briques façon Bourgogne en du Pays	122300	515000	1000000	906600	254100	119100	2917100
Briques de Bourgogne	269200	395900 ^K	56300	984150	85100	18400	1809000
Ciment (ordinaire en Portland)	1021443 ^K	1819000 ^K	108750 ^K	150651 ^K	32897 ^K	50969 ^K	3183710 ^K
Briques creuses	256500	365500	150000	289100	110160	71380	1242640
Briques réfractaires	" ^{m^c}	"	2000	"	"	"	2000
Chaux	2809.26 ^{m^c}	"	300 ^{m^c}	26.74 ^{m^c}	84.00 ^{m^c}	91.00 ^{m^c}	3311 ^{m^c} .00
Sable	8144.35	"	400 ^{m^c}	537.50	425.30	473.80	9980.95
Cailloux	7065.45	"	"	"	31.20	1105.00	"
Bois pour chemins	"	"	"	"	"	4750	4750
Pierre {	2354.00 ^{m^c}	3333.00 ^{m^c}	"	"	"	9 ^{m^c} .84	5696 ^{m^c} .84
	3497.00	3849.00	"	"	"	"	7346.00
	9752.95	21399.00	7518.70 ^{m^c}	"	1255 ^{m^c} .	118.23	40043.88
	1640.79	1640.00	"	"	12.12	2.80	3295.71
	231.32	485.00	8215.04	2548.41	2539.81	1305.17	15324.45
	"	1070.00	3500.00	2989.77	584.41	240.22	8384.40
	"	"	134.24	"	"	"	134.24
	"	"	6750.14	1807.44	3702.75	2424.92	14685.25
	"	"	"	1032.47	"	"	1032.47
	"	"	"	1243.94	"	"	1243.94
Rocher de Chevroche	97.35	"	"	"	"	"	97.35
Fontes	"	10000 ^K	132648 ^K	200000 ^K	418000 ^K	760648 ^K	815648 ^K
Fers et tôles	"	354000	1076084.95	942100 ^K	2210000	4582184.95	5474184.95

Cels sont, Monsieur le Ministre, les faits relatifs à la construction du Nouvel Opéra pendant l'année 1867.

Je suis avec respect,

Monsieur le Ministre,
de Votre Excellence
le très-humble et très-obéissant serviteur

l'Architecte de l'Opéra

Signé : Ch. Garnier.

1771



A Son Excellence Monsieur le Maréchal de France,
Ministre de la Maison de l'Empereur et
des Beaux-Arts.

Rapport annuel.
Marche des travaux en 1868.

Paris, le 27 Janvier 1869.

A Son Excellence Monsieur le Maréchal de France,
Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le rapport annuel indiquant la marche des travaux exécutés pendant l'année 1868, ainsi que leur degré d'avancement à la fin du mois de décembre de cette même année.

Renseignements généraux.

L'insuffisance des crédits alloués aux constructions du Nouvel Opéra pour l'exercice 1868 indiquait tout de suite que la répartition devait en être faite de manière à en affecter la plus forte part aux travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture, c'est-à-dire aux travaux qui concourent à l'achèvement du gros œuvre; la faible partie de ce crédit qui restait ensuite devait se reporter sur d'autres travaux d'un moindre caractère d'urgence, il est vrai, mais qui ne pouvaient cependant s'ajourner longtemps, soit parce qu'ils se rattachent aux constructions elles-mêmes, soit parce que leur ajournement trop prolongé eût entravé plus tard la marche des autres opérations.

Cela étaient divers travaux de menuiserie qui ne pouvaient admettre aucune interruption sans un dommage réel pour les choses faites; telles étaient diverses œuvres d'art ou de décoration qui se rattachent d'une telle sorte à la décoration ou à la construction générale, qu'elles ne pouvaient non plus subir aucun ajournement. C'est donc l'urgence seule qui a motivé tous ces travaux exécutés en 1868, travaux qui sont ci-après en leur chapitre respectif.

Chapitre 1^{er}

Maçonnerie.

Au commencement de 1868, il restait à exécuter les travaux de maçonnerie dont le détail suit :

1^o Dans la zone A (1). — Construction des voûtes légères du grand escalier, dont trois sur arcs rampants qui doivent supporter les marches, puis celle du plafond, construite en arc de cloître au-dessus du grand ordre, et construction de quatre perrons donnant accès aux entrées placées sur les deux façades latérales.

Ravalement du doublage des dites façades et ravalement intérieur des galeries, vestibules et escaliers.

2^o Dans la zone B. — Suite de la pose des façades des loges d'avant-scène, puis des colonnes de la Salle, le tout exécuté en pierre polie et sculptée de l'échaffillon.

Construction des deux rampes carrossables du pavillon impérial, et pose des motifs d'éclairage du pavillon des abonnés.

Ravalement de la façade circulaire de la Salle, du doublage des façades des deux pavillons, et enfin de tout l'intérieur du rez-de-chaussée de ce bâtiment, salon d'attente sous la Salle, vestibule, galeries, etc.

3^o Dans la zone C. — Exécution de quatre trumeaux en d'arciaux en brique dans la grande baie centrale du mur de refend de la scène, comme construction complémentaire de ce mur.

(1) Ainsi que je l'ai fait dans mes rapports précédents, je divise les bâtiments du Nouvel Opéra en 4 zones ainsi fractionnées :

Zone A. — Toute la partie antérieure du bâtiment (vestibule, foyer, escaliers).

„ B. — La Salle et les pavillons.

„ C. — La Scène et ses dépendances.

„ D. — L'Administration.

Ravalement des deux façades antérieure et postérieure de la Seine, puis du doubasement des façades des galeries latérales de la dite.

4° Dans la zone D. — Construction de la porte d'entrée principale en des murs de clôture circulaire sur la Cour du bâtiment d'administration.

Ravalement du socle et de quelques parties du doubasement de ce corps de bâtiment.

5° Enfin, dans les zones A, B, C. — Le bardage des planchers en de combles sur ces trois corps de bâtiments, et construction des balustrades de clôture, y compris leurs fondations sur les lignes d'alignement en avant des façades latérales.

Cel est le résumé général des travaux de maçonnerie qui restaient à faire en 1868, en qui sont exécutés, en grande partie, suivant l'ordre des dates indiquées ci-après :

Désignation des murées en divers.	Description des travaux exécutés en 1868.	Altitudes au-dessus du niveau de la mer.	Hauteur effective des constructions exécutées en 1868.
	<i>Zône A</i>		
	Comprenant les Galeries, le Foyer et les grands Escaliers.		
Ravalement intérieur dans le grand Escalier.	Du 29 Janvier au 7 Mai. — Ravalement des deux balcons en de diverses parties engagées derrière les rampes du Grand Escalier, à la cote de	45 ^m , 54	
Aire en plâtre au- dessus de la Loggia.	Du 2 au 28 Juillet. — Exécution d'une aire en plâtre sur bardeau en chêne, appliquée sur un plan- cher en fer au-dessus de la Loggia, à la cote de...	60 ^m , 10	
Fondations des perrons latéraux.	Du 6 Juillet au 27 Octobre. — Exécution de souilles en fondations de quatre perrons donnant accès aux portes d'entrée sur les deux façades laté- rales, de la cote 33,19 à	35,68	2,49
Murdis du Comble du 3 ^e Escalier.	Du 1 ^{er} Août au 30 Septembre. — Murdis en brique tubulaire en plâtre du comble en fer au-dessus du		

	grand Escalier, de 64,05 à	70. .	5,95
Gargouille sous la loggia	Du 2 Novembre au 31 Décembre. — Exécution d'une gargouille pratiquée au-dessous du dallage de la loggia, pour servir à l'écoulement des eaux pluviales, en à l'installation d'une conduite de gaz, à	46,13	.
Ravalement des trois Galeries antérieures.	Du 28 Novembre au 31 Décembre. — Exécution du ravalement des voutes en pendentifs au-dessous de la de la galerie antérieure précédant le grand vestibule en des deux galeries latérales qui précèdent les deux escaliers secondaires, les dites galeries de 41,43 à (Il eût été à désirer que les ravalements eussent été descendus jusqu'au niveau du sol, mais les ressources faisant défaut, il a fallu interrompre le travail).	45,43	4. .
<p style="text-align: center;">Zone B</p> <p style="text-align: center;">Comprenant la Salle et les deux pavillons en rotonde.</p>			
Colonnes de la Salle en pierre d'Echaillon jaune, polie et sculptée.	Du 3 Janvier au 15 Février. — Suite en achèvement de la pose des huit colonnes au pourtour de la Salle, de 46,94 à La première de ces colonnes avait été posée en 1867. Les bases et les chapiteaux, qui sont en cuivre doré, ne sont posés qu'ultérieurement et par application.	54,44	7,50
Rampes carrossables du Pavillon impérial.	Du 1 ^{er} Février au 31 Décembre. — Construction des fouilles et fondations de la seconde rampe carrossable à droite du Pavillon impérial, de 31,94 à (Le même travail pour la première de ces rampes a été exécuté en 1867). Puis, pose d'une assise de libage en pierre d'Eu.	34,45	2,51

	ville en ensin de deux assises du socle en pierre de Château-Landon, ces trois assises comprises entre les cotés moyennes de 34.45 en	36.65	2.20
	Cette pose, exécutée simultanément sur les deux rampes, aurait dû se continuer sans interruption, mais il est à craindre que, faute d'argent, ce travail ne soit bientôt arrêté, ce qui reculerait d'une année encore la livraison de l'extérieur de l'Opéra.		
Motifs d'éclairage du pavillon des abonnés.	Du 1 ^{er} Mai au 20 Avril. — Pose des quatre piédestaux des motifs d'éclairage, placés à droite et à gauche des deux entrées principales du pavillon des abonnés, de la cote 35.25 à	38.03	2.18
Mourdis des planchers des loges de la Salle.	Du 5 Mars au 15 Avril. — Mourdis des planchers en brique tubulaire en plâtre, des 1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e loges, posés en encorbellement autour de la Salle, aux cotes respectives de 46.13, 49.28, 52.33 en	55.23	,
Mourdis des groupes de colonnes autour de la Salle.	Du 25 Avril au 27 Juin. — Mourdis en brique de Bourgogne en ciment romain, exécuté entre les colonnes en fonte de chaque groupe, formant les douze points d'appui principaux de la Salle, depuis la cote de 29.63 jusqu'à celle de	65.80	26.17
Ravalement des façades de la Salle et des pavillons	Du 15 Mai au 26 Septembre. — Ravalement de la façade circulaire de la Salle, depuis la cote de 66.40 jusqu'à celle de	79.35	12.95
	Et suite du ravalement des façades des deux pavillons en rotonde, depuis la cote moyenne de 39.13 jusqu'à celle de	41.13	2 ,
Mourdis du Comble de la Salle en des bas-Comble au pourtour.	Du 12 Novembre au 31 Décembre. — Mourdis en moëllon en plâtre exécuté entre les fermes du Comble de la Salle, depuis la base du dôme à la cote de 76.75 jusqu'au 1 ^{er} cours de pannes à	80.50	3.75
	En mourdis en brique tubulaire en ciment de		

	Fortland des bas-Combles autour de la Salle, depuis la cote de 64.81 jusqu'à celle de	65.80	0.99
<p style="text-align: center;"><u>Lône C</u></p> <p style="text-align: center;">Comprenant la Scène et ses dépendances .</p>			
Ravalement des façades de la scène.	Du 1 ^{er} Février au 27 Décembre. — Ravalement des deux façades principales de la Scène, celle antérieure depuis la cote de 63.35 jusqu'à celle de Celle postérieure, depuis la cote de 63.35 jusqu'à	95.15 98. .	31.80 34.65
Mourdis des planchers des coulisses de la Scène.	Du 4 Avril au 6 Juin. — Mourdis exécuté en brique tubulaire en plâtre, de différents planchers des coulisses de la Scène, aux cotes de hauteurs respectives de 60.00, 63.00, 71.60, 76.20 et 79.70. . .	60. . à 79.70	19.70
Mourdis du Comble de la Scène.	Du 7 Juin au 30 Juillet. — Mourdis exécuté en brique tubulaire en plâtre du Comble de la Scène, y compris les deux terrassons placés en contre-bas du comble pour recevoir les chéneaux, le tout compris entre les cotes de 79.70 et	92.15	12.45
Construction complémentaire du Grand mur de refend de la Scène.	Du 5 Septembre au 27 Novembre. — Dans la grande baie centrale du mur de refend de la Scène, exécution en maçonnerie de brique en ciment romain de quatre trumeaux et doxerets, couronnés par trois arcades de même construction, depuis le 2 ^e plancher à la cote de 42.03 jusqu'à l'entados du grand arc en pierre, à	76.025	33.995
Ravalement du soubassement des façades des galeries latérales de la Scène.	Du 15 Novembre au 31 Décembre. — Ravalement d'une partie du soubassement en pierre du Jura des façades des galeries latérales de la Scène, depuis la cote moyenne de 35.40 jusqu'à celle de	38.03	2.63
Ce ravalement a été fait seulement sur une longueur de 10 mètres, afin de se rendre			

compte de la difficulté du travail en du temps nécessaire à son exécution. Cette expérience est terminée, mais on ne pourra faire cette année toutes les autres parties du doublage. La modicité des crédits ne permettant pas ce travail important, il pourra tout au plus être fait comme raccord avec les balustrades extérieures.

Zone D

Comprenant le bâtiment d'Administration.

Porte d'entrée principale
et mur de clôture sur la
Cour d'entrée de l'Adminⁿ

Du 1^{er} Mars au 30 Novembre. — Construction de la porte d'entrée principale sur la Cour de l'Adminⁿistration en des deux murs circulaires de clôture, à droite et à gauche de cette porte.

Les murs de clôture, depuis la cote de 33,90 jusqu'à celle de 38,03 4,13

En la porte cochère, compris motifs décoratifs, depuis 33,90 jusqu'à 46,49 12,59

Balustrades et Grilles d'alignement à droite et à gauche des zones A,B,C.

Balustrades de clôture
et d'alignement.

Du 25 Mars au 10 Août. — Construction des fouilles en des fondations, y compris la pose d'une assise de libage, pour recevoir les balustrades et les grilles de clôture périmétrique placées en avant des façades latérales, à droite et à gauche du monument.

Les dites fondations comprises entre les cotes moyennes de 31,66 pour fond de fouille, et pour dessus du libage 35,40 3,74

Enduits en plâtre dans
les Combles et plafond
décoré du Grand Foyer.

Aux travaux qui précèdent, si on joint les enduits en plâtre faits dans les Combles au-dessus de la Loggia, ceux faits au-dessus du Grand Escalier latéral à gauche et dans le Comble sphérique du Pavillon des abonnés; puis, si l'on ajoute enfin quelques panneaux décorés de moulures, exécutés sur le plafond du G^d Foyer, on aura le résumé général de tous les travaux de maçonnerie exécutés au Nouvel Opéra en 1868.

Chapitre II.

Serrurerie.

Les travaux de grosse serrurerie qui restaient à faire ou à terminer à la fin de 1867 sont mentionnés sommairement ainsi qu'il suit :

1^o Dans la zone A. — Pose d'un plancher en fer sous les combles au-dessus de la Loggia, puis celle d'une série d'armatures légères formant les voussures en caissons du plafond de l'avant Foyer, enfin pose du Comble au-dessus du Grand Escalier, y compris celle des voussures du plafond dudit Escalier.

2^o Dans la zone B. — Pose des armatures en fer, embrassant chacun des groupes de colonnes en fonte autour de la Salle, complétant ainsi le système de construction de ces douze points d'appui. Pose de huit travées de planchers sur l'axe des couloirs de la Salle, à l'endroit occupé antérieurement par la machine ascensionnelle des matériaux de maçonnerie, pose de deux chaînages circulaires autour de la façade de la Salle, achèvement du comble et pose des voussures du plafond de la dite, et enfin pose des voussures du plafond du Salon Impérial.

3^o Dans la zone C. — Achèvement du Comble de la Scène en des trois grils suspendus à ce comble; pose de divers chaînages pour relier les murs de la Scène aux constructions en fer, au fur et à mesure de l'achèvement de ces dernières; enfin exécution et pose de divers ponts suspendus pour établir une communication entre les différents planchers des coulisses à droite et

à gauche de la scène.

La plupart de ces travaux sont exécutés en 1868, suivant l'ordre des dates indiquées ci-après :

Designations sommaires.	Description des travaux exécutés en 1868.	Altitude au-dessus du niveau de la mer.
Zone A.		
Plancher au-dessus de la Loggia.	Du 8 février au 31 Mars. — Pose d'un plancher en de différentes armatures en fer au-dessus de la Loggia, se reliant aux maçonneries du plafond de la dite, le plancher à	60 ^m ,10
Voussures du plafond de l'avant-foyer.	Du 1 ^{er} Mars au 30 Novembre. — Pose des armatures légères pour les voussures en caissons des plafonds de l'avant-foyer.	
Pose du Comble au-dessus du G ^o Escalier.	Du 1 ^{er} Avril au 31 Juillet. — Pose du comble au-dessus du Grand-Escalier en au-dessus des trois galeries qui le circonscrivent, au Sud, à l'Est et à l'Ouest, la base du Comble à la cote de 64,38 en le faitage à Les voussures du plafond se rattachant au comble restent à poser.	70.,
Fers pour gargouille sous la Loggia.	Du 15 Novembre au 31 Décembre. — Exécution et pose d'armatures en fer pour la construction d'une gargouille sous le dallage de la Loggia, en déjà décrite aux maçonneries.	
Zone B.		
Planchers complémentaires des couloirs de la Salle.	Du 15 Janvier au 12 Février. — Pose de huit travées de solives en fer sur l'axe des huit planchers des couloirs de la Salle. Cet emplacement était réservé à la machine ascensionnelle des matériaux de maçonnerie. Le 1 ^{er} de ces planchers à la cote de 39,63, en le 8 ^e à	61,45
Pose d'armatures en fer en de colonnes en	Du 1 ^{er} Février au 30 Avril. — Exécution en pose des armatures en fer autour de chacun des groupes	

fonte comme construction complémen- taire des points d'appui de la Salle.	de colonnes en fonte de la Salle en servant à relier le bourdage sain en maçonnerie, de façon à compléter la construction de ces deux points d'appui importants, en pose d'une série de 24 colonnes en fonte à la cote de 61.45, deux sur chaque groupe, lesquelles colonnes supportent un cours de fortes moises, à la cote de 63.90, en concourant au même but que ci-dessous; tout ce travail est compris entre les cotes de 39.63 en 65.80	65.80
Chaînage en fer de la façade de la Salle.	Du 10 Mars au 30 Avril. - Exécution en pose de deux forts chaînages en fer sur la façade circulaire de la Salle, l'un de ces chaînages est posé sur la surface extérieure, immédiatement au-dessous du 1 ^{er} bandeau décoratif de la façade, en le second chaînage est posé immédiatement au-dessous de la Corniche, de façon à être recouvert par le chéneau.	
Pose du Comble de la Salle.	Du 25 Mai au 31 Décembre. - Suite de la pose du Comble sphéroïdal de la Salle, lequel est détaillé au rapport de 1867.	
	La base intérieure du Comble est à la cote de 68.375	68.375
	Celle extérieure " " 76.75	76.75
	Le sommet " " 84.24	84.24
	Aujourd'hui toutes les fermes et les pannes sont posées, et les chevrons sont en cours de pose.	
Bas. Combles autour de la Salle.	Du 3 Novembre au 31 Décembre. - Pose des bas-Combles au pourtour de la Salle, formant suite au comble du Grand Escalier, la base des dits à la cote de 64.81.	
	Le sommet le plus bas à 65.80, et le plus haut à 70.	70.
Voussures du plafond de la Salle.	Les armatures pour les voussures du plafond de la Salle se préparaient dans les ateliers du sculpteur, mais malgré toute l'urgence de ce travail, la situation des crédits a dû en faire ajourner l'exécution. Cet ajournement	

	retardera forcément d'une année la construction intérieure de la Salle.	
Voussures du plafond du Salon Impérial.	Les fers en fonte pour les voussures du Salon du grand Salon Impérial sont en grande partie à pied d'œuvre, en seront mises en place aussitôt que les colonnes en marbre qui doivent la supporter seront posées.	
<hr/>		
	Lône C.	
Pose des Combles de la Scène.	Du 8 Janvier au 30 Avril. — Suite en achèvement de la pose du Comble de la Scène.	
	La base du Comble est à la cote de	81.15
	Le faîtage à	92.15
	Le détail de ce comble est porté au rapport de 1867.	
Pose des grils de la Scène.	Du 1 ^{er} Mars au 30 Juin. — Suite en achèvement de la pose des trois grils suspendus aux fermes du Comble de la scène, au moyen de tiges en fer rond. Il ne reste plus à placer que les cordes métalliques qui doivent concourir avec les tiges à la suspension des grils en augmenter leur rigidité.	
	Le Gril supérieur est à la cote	86.70
	Celui intermédiaire à	83.70
	en celui inférieur à	79.70
Chânage complémentaire des murs de la Scène.	Du 1 ^{er} Septembre au 30 Novembre. — Pose de plusieurs chaînages complémentaires reliant les murs de la scène aux charpentes en fer récemment posées, ainsi qu'aux maçonneries terminées du grand mur de refend de la Scène.	
<hr/>		
	Lône D.	
Pose des plaques en fonte sur les gargouilles dans les Caves.	Du 1 ^{er} Mai au 23 Juillet. — Ajustage en pose des plaques en fonte recouvrant les gargouilles pratiquées dans le sol des caves, en qui ont été exécutées	

en maçonnerie pendant le dernier trimestre de 1867.

Serrurerie légère. — Quincaillerie.

Serrure des Chassis
de croisées sur les
grandes façades laté-
rales.

Du 1^{er} Mai au 30 septembre. — Exécution en pose des serrures sur les chassis des 24 grandes croisées posées dans les baies des fenêtres des façades latérales, à la cote de 46.13. Deux de ces croisées sont posées dans chacun des pavillons en rotonde, et les 20 autres sur les quatre façades latérales, antérieures et postérieures à ces pavillons.

Même travail exécuté sur les chassis de huit croisées posées dans les deux pavillons en rotonde, à l'étage de 53.53, puis sur les chassis de 16 croisées de lucarnes de l'étage des Combles de ces mêmes pavillons.

Chassis en fer sur les
Combles.

À ces divers travaux de grosse maçonnerie et de serrurerie légère, si on ajoute l'exécution en la pose de onze chassis de combles en fer à feuillure, puis la perforation de 16 doublacements en consoles en pierre dure pour les conduites du gaz qui doivent alimenter les candélabres de la Loggia, on aura le résumé d'ensemble des travaux de serrurerie exécutés en 1868.

Chapitre III.

Charpente.

Les travaux de charpente qui sont exécutés au Nouvel Opéra pendant l'année 1868 sont effectués suivant la marche indiquée ci-dessous :

Pose des colonnes en

Du 4 Janvier au 31 Mars. — 1^{re} Suite en achèvement

pierre de l'Echaillon
autour de la Salle.

de la pose des huit colonnes en pierre de l'Echaillon autour
de la Salle; la 1^{re} de ces colonnes a été posée en Décembre
1867.

Levage d'un échafaud
sur le fronton antérieur
de la Scène.

2^e Construction en levage d'un échafaud à l'usage des
sculpteurs sur le fronton de la façade principale antérieure
de la Scène.

Démolition de l'é-
chafaud de la Salle.

3^e Démolition de la partie supérieure du grand écha-
faud de la Salle, devenu hors d'usage depuis la pose des
1^{res} fermes du Comble de la dite.

Démolition du han-
gar dans la cour de
l'Administration.

Du 1^{er} Avril au 30 Juin. — 1^{re} Démolition du hangar
servant d'atelier aux sculpteurs et aux modelleurs, lequel
était placé dans la Cour d'entrée de l'Administration.

Étré sillonnemem
dans les fouilles des
balustrades.

2^e Étré sillonnemem des fouilles de fondations pour
les balustrades de clôture à poser sur l'alignement des
rues Aubert, Halévy, Meyerbeer et Scène.

Achèvement de la
démolition de l'échafaud
de la Salle.

Du 1^{er} Juillet au 30 Septembre. — 1^{re} Achèvement
de la démolition du grand échafaud de la Salle, y compris
la sortie et l'enlèvement du bois.

Escaliers provisoires
pour le service des specta-
teurs à la pose du comble
de la Salle.

2^e Pose de deux Escaliers légers en provisoires
partant du couloir de la Salle à la cote 61, 45,
pour arriver au grand plancher de la dite de
68, 50.

Pose des 4 catinatydes
aux entrées du pa-
villon Impérial.

Du 1^{er} Octobre au 31 Décembre. 1^{re} Mise en place
sur leur piédestal des quatre catinatydes placées sur les
deux entrées du pavillon Impérial.

Démolition des écha-
fauds intérieurs et ex-
térieurs de la Scène.

2^e Démolition de l'échafaud du fronton postérieur
de la Scène, puis de la partie supérieure du grand écha-
faudage à l'intérieur de la dite.

Travaux divers
pour transports.

A ces travaux il faut ajouter divers transports de
statues et de modèles; ces travaux, faits en régie, com-
plètent le résumé des opérations de charpente exécutées
pendant l'année 1868:

Chapitre IV.

Menuiserie.

La modicité du crédit ne permettant pas de commencer de grands travaux de menuiserie, les seuls qui sont exécutés en 1868, ne se rapportent, pour ainsi dire, qu'à l'achèvement de quelques uns déjà commencés antérieurement en qu'il était utile de terminer, puis à quelques autres composés de menuiserie légère en provisoire, tels que clôtures d'ateliers, mais ces derniers travaux ne comptent dans le présent exercice que comme dépense en repos, au fur et à mesure des besoins de leur service.

Ces divers travaux sont exécutés dans l'ordre suivant :

Zone A.

1^o Pose des châssis de croisées en bois de chêne dans les huit baies de fenêtres du 1^{er} Étage, à la cote de 46.13, dont 4 sur chacune des façades des galeries latérales.

Pose de parquets dans les combles.

2^o Exécution en pose du parquet de fûdes à l'anglaise, en chêne, dans un grand atelier de peinture artistique, placé à l'étage de 61^m.45 au-dessous de l'escalier latéral à gauche.

Zone B.

Pose de croisées sur les façades des deux pavillons en rotonde.

1^o Pose de 8 croisées en bois de chêne dans les fenêtres des deux pavillons en rotonde, à l'étage de 52.53, en pose de 16 autres croisées également en bois de chêne dans les fenêtres de lucarnes des combles des dits pavillons.

Pose des marches sur les 2 escaliers d'avant-scène.

2^o Pose des dessous de marches en bois de chêne sur les deux escaliers en fer de communication des loges, placés à droite et à gauche des avant-scène.

Zone C.

Dose de croisées sur les façades des galeries latérales à droite et à gauche de la Scène.

1^{re} Dose des chassis de croisées en bois de chêne dans la huisse de fenêtres des façades des galeries latérales, à droite et à gauche de la Scène, lesquelles fenêtres comprennent en éclairant les 3^e et 4^e étages, situés aux côtés respectifs de 45,63 et 49,93.

Zone D.

Dose des parquets dans le bâtiment d'Administration.

Dose complémentaire des parquets en bois de chêne dans les 3^e et 4^e Étages du bâtiment d'Administration, situés aux côtés respectifs de 45,63 et 49,93, et sur quelques parties de raccords qui restent à terminer.

Menuiseries légères en provisoires.

Ainsi qu'il est dit au commencement de ce chapitre, ces menuiseries consistent en une dépose, au point où leur service est terminé, puis en un transport et une repose afin de clore les ateliers ci-dessous :

1^{re} Fermeture des ateliers de sculpteurs qui travaillent aux frontons des façades principales de la Scène.

2^{re} Travail tout-à-fait identique exécuté sur les deux façades d'entrées du pavillon Impérial, pour clore et abriter les ateliers des sculpteurs statuaires, chargés de l'exécution des quatre cariatydes, posées à droite et à gauche de ces entrées principales.

A ces travaux provisoires, si on ajoute quelques autres travaux analogues de baraquement et de fermeture, on aura le résumé d'ensemble des travaux de menuiserie exécutés pendant l'année 1868.

Chapitre V.

Couverture, plomberie en gar.

À la fin de 1867, bien qu'ayant atteint déjà un certain degré d'avancement, les travaux de couverture laissent encore exposés à l'action des intempéries la plus grande partie des constructions ; il restait en effet encore à couvrir les emplacements suivants :

Travaux restant
à faire.

1^o Sur la zone A, les Combles des grands Escaliers.

2^o " B, le Comble sphéroïdal de la Salle, les bas-combles au-dessus des dépendances de celle-ci, puis les bas-combles des deux pavillons en ronde.

3^o Sur la zone C, le grand Comble de la Scène en les bas-combles au-dessus des galeries latérales, à droite et à gauche de la dite.

Quelques-uns seulement de ces travaux ont pu être exécutés en 1868. Ils sont indiqués ci-après en sont effectués dans l'ordre suivant :

Zone A.

Combles des escaliers
latéraux.

Du 11 Juin au 15 Octobre. — Suite en achèvement de la Couverture sur les Combles au-dessus des deux pavillons y compris raccords ainsi que la pose des cheminées de service.

Base des deux
groupes de statues.

Du 16 Juillet au 12 Août. — Pose de la garniture en plomb sur les deux socles destinés à recevoir les deux groupes de statues allégoriques placés au-dessus des avant-corps à droite et à gauche de la façade principale.

Comble du grand
Escalier.

Du 1^{er} Septembre au 31 Décembre. — Couverture du Comble au-dessus du Grand Escalier, sauf quelques raccords qui restent à faire, et les cheminées de service qui sont à poser.

Gargouille en plomb
sous la Loggia.

Du 7 au 31 Décembre. — Exécution en pose de la gargouille en plomb établie sous le dallage de la Loggia, en destinée à conduire les eaux pluviales jusqu'aux conduites en fonte, placées dans l'intérieur de la façade principale.

Lône B.

Bas-combles des deux
pavillons en toiture.

Du 7 Janvier au 30 Mai. — Suite en achèvement de la couverture, y compris raccords, des bas-combles autour des deux pavillons en toiture.

Bas-combles au-dessus
des galeries latérales.

Du 3 Février au 30 Mai. — Couverture des bas-combles au-dessus des grands couloirs latéraux en faisant suite aux combles des galeries latérales.

Combles au-dessus
des dépendances de
la Salle.

Du 13 Juillet au 31 Octobre. — Couverture des combles au-dessus des dépendances de la Salle, à droite et à gauche des deux escaliers latéraux, sauf quelques raccords qui se feront ultérieurement.

Bas-comble au-dessus
des couloirs de
la Salle.

Du 1^{er} au 31 Décembre. — Travail préparatoire pour les Combles situés au-dessus des couloirs de la Salle, et faisant suite aux longs pans du Comble du Grand Escalier; la pose de la couverture va suivre immédiatement.

Lône C.

Bas-comble au-dessus
des galeries
latérales.

Du 3 Février au 30 Mai. — Couverture des bas-combles au-dessus des galeries latérales postérieures à droite et à gauche de la Scène, y compris raccords en pose des chemins de service.

Grand Comble de
la Scène.

Du 5 Octobre au 26 Novembre. — Exécution en pose des chéneaux en plomb du grand comble de la scène, en pose d'un papier goudronné sur toute la surface de ce comble afin de garantir autant que possible des pluies tout le vaisseau de la scène.

Appareils du Gaz.

Compteurs.

Dans le cours de 1868, 10 appareils compteurs du gaz sont successivement livrés et mis en place aux endroits appropriés à cet usage.

Six de ces compteurs sont chacun de mille litres et chacun des quatre derniers, de huit cents.

Service d'éclairage des rampes du pa- villon Impérial.

Du 15 au 30 Novembre. — Exécution en pose de divers embranchements engagés au-dessus du sol pour venir pénétrer, dans toute leur hauteur, les quatre pedestaux placés au départ des rampes carrossables du Pavillon Impérial.

Service d'éclairage de la Loggia.

Du 15 au 31 Décembre. — Exécution en pose des conduites du gaz placées dans la gargoille de la loggia et servant à l'alimentation des seize candélabres qui seront placés ultérieurement dans cette loge ouverte.

Ce travail, qui n'est pas encore complètement terminé, va continuer sans interruption.

Chapitre VI.

Marbrerie et pierres polies.

Les seuls travaux de marbrerie et de pierres polies exécutés en 1868, sont effectués ainsi qu'il suit :

Lône A.

Balustrades de balcons de fenêtres.

Du 9 Mars au 4 Avril. — Ajustage en pose de 4 balustrades de balcons, dans les fenêtres adjacentes aux deux angles saillants des deux galeries latérales, à la cote de 46.13. — Les bases et les tablettes de ces balcons sont en pierre polie de l'échaillon, et les balustres sont en marbre brocatelle d'Espagne.

Frises de corniches

du plafond de la loggia

Du 19 Juin au 28 Juillet. — Pose des panneaux de marbre brocatelle d'Espagne, dans les frises du plafond de

Cailles des pentes des balcons de la Loggia.	la Loggia. Du 30 Octobre au 15 Décembre. — Exécution de la taille des pentes faites sur les 9 balcons en saillie de la Loggia, pour diriger les eaux pluviales dans la gargouille en plomb mentionnée au chapitre précédent.
Revêtements en marbres divers, sous la Loggia.	En même temps que l'on exécute ce dernier travail, des ouvriers polisseurs procèdent à un nettoyage général des marbres et pierres polies à l'intérieur de la Loggia. Du 16 au 31 Décembre. — Commencement d'exécution des revêtements en marbres divers qui sont à poser sur les tableaux et les chambranles des portes de communication du foyer en de la Loggia.
Colonnes en pierre polie autour de la Salle.	<hr/> <i>Sône B.</i> Du 3 Janvier au 15 Février. — Suite en achèvement de la pose des huit colonnes en pierre polie et sculptée de l'Échaillon, au pourtour de la Salle.
Sculptures des Co- lonnes précédentes.	Du 1 ^{er} Mars au 31 Décembre. — Exécution de la mise au point et de la sculpture sur les huit tronçons inférieurs des Colonnes précédentes. Ce travail qui n'est pas encore à moitié terminé, va être interrompu toute cette année, faute de fonds à allouer pour cette entreprise.
	Du 3 Mars au 31 Décembre. — Ajustage et pose des marbres composant les huit piédestaux des colonnes du grand ordre décoratif du Salon Impérial. La pose des colonnes va succéder immédiatement à celle des piédestaux.
Balustrades de bal- cons de fenêtres.	<hr/> <i>Sône C.</i> Du 5 au 29 Avril. — Ajustage et pose de deux balus- trades de balcons, dans les deux fenêtres d'avant-corps, aux extrémités des deux galeries latérales de la Scène, à la cote de 46.13.

Les bases et les tablettes de ces balcons sont en pierre polie de l'échailon, et les balustrades sont en marbre brocatelle d'Espagne.

Marbres sur les motifs d'angles postérieurs de la Scène.

Du 11 Mai au 8 Juin. — Pose des panneaux de marbre brocatelle d'Espagne sur les quatre faces de chacun des motifs placés au-dessus des deux angles postérieurs de la scène.

Chapitre VII.

Chauffage et ventilation.

Les travaux de chauffage et de ventilation, exécutés en 1868, moins importants encore que ceux exécutés en 1867 consistent seulement en quelques travaux concourant à compléter les services de chauffage du bâtiment d'administration; puis en quelques autres travaux analogues exécutés dans les galeries latérales de la scène; ces derniers se rattachent plus tard aux deux appareils de chauffage à poser dans les caves à droite et à gauche des dessous de la scène.

En dehors des travaux précédents, quelques autres travaux ordinaires de menuiserie sont également exécutés en 1868, et consistent simplement en la pose de mitrons sur les souches de cheminées, au-dessus du comble du pavillon du Glacier, puis au-dessus du comble de la Scène.

En résumé le Chapitre VII ne peut guère être mentionné sur le présent rapport que pour mémoire.

Chapitre VIII.

Peinture et vitrerie.

Le peu d'importance des travaux de menuiserie indique tout de suite que les travaux de peinture et de vitrerie se renferment dans une limite très restreinte. Aussi ces derniers ne se composent-ils que de ce qui suit:

Peinture.

Impression des gros fers.	1 ^{re} Peinture au minium détrempé à l'huile électro-métallique, de tous les gros fers, au fur et à mesure de leur pose.
N ^{os} des menuiseries.	2 ^{de} Impression de peinture au blanc de zinc en à l'huile, de toutes les menuiseries, au fur et à mesure que leur réception est reconnue.
Impression des chassis de combles en ferures.	3 ^{de} Peinture au minium en à l'huile des chassis de combles en fer, en de toutes les ferures de menuiserie.
<h2 style="text-align: center;">Vitrerie</h2>	
Dose de glaces sur les croisées des façades latérales.	1 ^{re} Dose de glaces dans les croisées des grandes façades latérales, à l'étage de 53, 53 en même travail dans les croisées extérieures du bâtiment d'administration à l'étage de 45, 63.
Vitrerie ordinaire du bâtiment d'Admin ^{on} .	2 ^{de} Vitrerie des croisées du bâtiment d'administration, à l'étage de 49, 93, en verre double, 2 ^e choix, sur les faces extérieures en en verre 1 ^{er} double sur les conts intérieures.
Vitrerie des chassis de Combles.	3 ^{de} Vitrerie de oure chassis de comble rampant, puis de 8 chassis de lucarnes dans le comble du pavillon du Glacier.
Vitrerie simple en provisoire.	4 ^{de} Enfin, vitrerie provisoire faite en verre simple 4 ^e choix, sur des menuiseries légères pour ateliers de sculpteurs, etc, en sur le comble de la scène.
Ces sont les seuls travaux de peinture et de vitrerie exécutés en 1868.	

Chapitre IX.

Sculpture d'Ornement.

Cinq ou six modèles au plus ont été faits en 1868 ; j'ai dû surseoir à l'exécution de toutes les parties décoratives de l'intérieur, en ajournant à un autre exercice toutes les sculptures qui ne présentaient pas un caractère d'urgence immédiate.

Ainsi, sauf quelques modèles de candélabres, tous les crédits affectés à

la sculpture ont été employés à l'exécution des travaux extérieurs.

Voici la liste de ces travaux.

1^{re} Travaux commencés en 1867 et terminés en 1868.

Façades latérales ...	2	Motifs de dessus de porte.
Lavillon des Abonnés.	2	Grandes clefs à pignon.
id.	3	Motifs de tympan.
id.	2	Motifs plaque.
Lavillon de l'Empereur.	6	Motifs piédroits.
id.	2	Motifs d'entrée de porte.

2^{re} Travaux commencés et exécutés en 1868.

Grand pignon de la	Grande frise rampante de couronnement.
Scène, côté du Boul ^l	Grandes têtes en Clef de la baie centrale.
Hausmann.	2 Couronnements de piédroits.
id.	10 Clefs d'ails de bœuf.
id.	12 Consolés.
id.	4 Rosaces.
id.	15 Rosaces à rubans.
Pignon de la Scène,	Grande frise rampante de couronnement.
Côté de la façade.	10 Consolés.
id.	8 Clefs d'ails de bœuf.
Dôme de la Salle.	38 Consolés.
id.	19 Clefs d'arcades.
id.	Cours de Chéneau de couronnement.
3 ^{re} Salle, Intérieur.	1 Colonne en Echailon.
id.	3 " id" (faire au 1/3).
id.	4 " id" (épannelée seulement).

Chapitre X.

Ouvres d'Art.

L'exécution des œuvres d'art a dû cette année subir un temps d'arrêt assez marqué, motivé par la situation des travaux et le manque d'argent. La situation des travaux indiquait que pour plusieurs commandes le temps n'était pas encore arrivé où elles deviendraient urgentes, et le manque d'argent forçait à ralentir ou à ajourner les travaux artistiques qui, bien qu'utiles, n'auraient pu être soldés sur le crédit de l'exercice courant.

Cependant, comme d'une part certaines œuvres devaient être terminées pour permettre l'achèvement de l'extérieur de l'édifice, et comme d'autre part il était impossible d'arrêter brusquement les travaux des artistes qui avaient pris toutes leurs dispositions, il y a eu encore dans l'exécution des œuvres d'art une petite continuation dont on pourra constater l'importance en comparant l'état d'avancement des articles de ce chapitre avec l'état d'avancement des articles du chapitre correspondant envoyé dans le rapport de l'année dernière.

1^{re} Peinture.

Grand Foyer.
Voussures et dessous
des portes.

M^r Baudry a terminé les dix voussures latérales, sauf les retouches sur place; il a terminé également, sauf toujours les reprises, les dix dessous de portes. Il lui reste à exécuter maintenant les deux grandes voussures des extrémités; ce travail, qui exigera peut-être encore deux ans, est déjà en voie d'exécution. Les esquisses sont faites en le carton de l'une d'elles sont avancées.

Grand Escalier.

M^r Lils a terminé une des voussures du Grand Escalier, ainsi que les cartons des trois autres.

Grande Salle.

M^r Leneveu, qui est depuis près de deux ans tout prêt à commencer, a été arrêté par la construction de cette partie de l'Opéra, qui a subi des retards. Je pense que dans cinq ou six mois, s'il n'y a pas d'obstacles imprévus,

M^r Lenepveu pourra enfin commencer à peindre son immense composition.

Foyer de la Danse.

M^r Boulanger a presque terminé les quatre grands panneaux qui font partie de la décoration générale du Foyer de la Danse.

Avant-glacier.

M^r Thomas a terminé son travail.

M^r Harpignies a commencé le sien. Quant à M^r Lanoue, qui avait fait son croquis, son état de santé l'empêchant de se livrer à aucun travail, il a prié M^r Benouville d'exécuter d'après ses premières données le tableau dont il avait reçu la commande. M^r Benouville ayant accepté cette mission, s'occupe dès à présent de remettre en grand l'esquisse de M^r Lanoue.

Grand Escalier.

M^r Solier est toujours prêt à commencer ses émaux, mais comme ce travail peut se faire en deux ans au plus, et qu'il peut se placer à la fin des travaux, j'ai prié M^r Solier d'ajourner encore faute d'argent, le commencement de son travail.

Avant-Foyer.

M^r de Curzon, bien qu'il n'ait pas encore reçu de commande officielle, a dû être par moi de commencer les cartons des mosaïques de l'avant-foyer. En effet, il faut un temps assez considérable pour exécuter ce travail, et si l'on eût attendu plus longtemps, on eût risqué de se trouver en retard dans cette partie importante de l'édifice. — Je n'ai pu encore fixer de prix au travail de M^r de Curzon, (il sera, je pense, de 6 à 8000 francs); c'est un travail un peu spécial, et il était bon que l'on s'en rendît compte avant de le proposer à l'acceptation du Ministère. M^r de Curzon aura, je pense, terminé ces cartons coloriés à la fin de Juillet ou Août, et à cette époque, j'aurai l'honneur d'adresser à Votre Excellence une demande d'approbation de sa soumission anticipée.

2. Sculpture statuaire.

Grouper de la façade

MM. Jouffroy, Guillaume et Terraud ont très-avancé l'exécution de leurs groupes, ils seront terminés, je pense, vers la fin de Juillet. Quant à M^r Carpeaux, son travail étant beaucoup plus considérable que celui de ses collègues, je doute qu'il puisse le livrer avant le mois de septembre, c'est de lui que va dépendre dès lors la livraison complète de la façade de l'Opéra.

Statues sur les ténueaux de la façade.

MM. Bizelin, Dubois, Chapu et Falguière ont terminé leur travail. Deux figures, celles de MM. Dubois et Chapu, sont livrées au chantier, les deux autres sont encore dans les ateliers des artistes. La pose de ces statues se fera de manière à coïncider avec l'achèvement des groupes de la façade, qu'ils accompagneront.

Devillon de l'Empereur.

MM. Elias Robert et Mathurin Moreau ont complètement terminé leurs cariatydes; elles seront découvertes dans deux mois environ, lorsque les braves qui les accompagneront seront placés.

Grand Escalier.

M. Jules Thomas a complètement terminé le modèle de l'une des cariatydes de la porte d'entrée de l'orchestre; l'autre modèle est en voie d'achèvement. M^r Thomas commencera cette année l'exécution en marbre et bronze de la figure terminée.

Grande Salle.

MM. Crauck et Lepère ont interrompu à peu près leurs travaux depuis l'an passé. Ils ne les reprendront que lorsque je pourrai leur en donner avis.

Fronton de la Scène.

M^r Miller a complètement terminé son grand groupe de couronnement de la Scène. Les fondeurs ont déjà commencé le montage des pièces, et dans peu ils procéderont à la fonte.

Chapitre XI.

Galvanoplastie.

M^{re} Christofle et C^{ie} ont terminé la reproduction des grands groupes de couronnement de la façade. Ces groupes vont commencer à se poser vers la fin du mois de Mars, dès que les armatures intérieures seront placées.

M^r Oudry a presque complètement les deux groupes à placer sur les angles du pignon de la Scène; c'est vers le milieu de cette année que pourra se faire le montage de ces deux grandes pièces.

Chapitre XII.

Fontes cuivrées et Fontes artistiques.

M. Oudry a terminé la livraison des fontes artistiques des meneaux de croisée; celles qui restent à poser seront en place vers la fin d'Avril. - Quant aux travaux de cuivrage des arcades du rez-de-chaussée, ils sont fort avancés et pourront aussi être bientôt livrés à l'Opéra.

M. Durieux a presque terminé les remplissages en fonte des arcs de boeuf de la Scène et de la Salle. Une partie va être livrée au chantier dans une quinzaine de jours, et le restant suivra de près; on pourra alors procéder à la pose de ces 39 panneaux.

Chapitre XIII.

Bronzes d'art.

M^{re} Chiebaud et M^{re} Matifan ont livré les palmes en leur couronne du pavillon de l'Empereur. Ce travail sera en place dans un mois au plus tard. - Quant aux autres travaux de bronze commandés à M^{re} Oudry, Matifan, Denière, Lacarrière et Fédit, ils sont tous en cours d'exécution.

en seront sans doute prêts à être livrés à l'époque indiquée dans la soumission de ces entrepreneurs.

Chapitre XIV.

Cuivre repoussé.

M^{rs}. Monduin en Bieben ont presque terminé toute la grande lanterne de couronnement de la Salle, ces travaux vont être livrés incessamment, et la pose va commencer vers les premiers jours d'Avril.

Quant à la grande coupole intérieure sur laquelle M. Senepveu doit peindre sa composition, elle est en cours d'exécution, et sera livrée dans 3 ou 4 mois.

Chapitre XV.

Mosaïques

M^{rs}. Cristofoli et Tacchini ont terminé complètement la décoration du plafond de la loggia, panneaux en stucs. Dans deux ou trois mois, toute la loggia sera sans doute débarrassée et le public pourra déjà examiner ce brillant spécimen d'une décoration qui n'avait pas encore pénétré à Paris.

Chapitre XVI.

Photographies.

Les photographies faites cette année sont au nombre de neuf, j'ai l'honneur d'en adresser la collection à Votre Excellence.

Chapitre XVII.

Études en Dessins.

Dessins faits jusqu'à la fin de 1867.		Dessins faits en 1868.	Cotaux.
<i>1^{re} Partie artistique.</i>			
Études préparatoires. Dessins g ^{re} aigle	1560	320	1880
Dessins terminés { Plans 237	701	6 {	17
{ Coupes en détails 370		8 {	
{ Facades 94		3 {	
Autographica. Nombre égal	701	17	718
			3316
<i>2^{de} Constructions. Études.</i>			
Serrurerie	669	40	709
Maçonnerie	1153	54	207
Charpente	24	10	34
Ventilation	115	30	145
Menuiserie	28	8	36
			2131
<i>3^{de} Construction. Détails d'exécution.</i>			
Maçonnerie	4950	175	5125
Serrurerie	566	27	593
Charpente	97	4	101
Chauffage	415	12	427
Menuiserie	120	22	142
Divers	160	60	220
			6608
<i>4^{de} Attachements en triple expédition.</i>			
Maçonnerie	2373	18 34	2407
Serrurerie	93	9 27	120
Chauffage en ventilation	54	7 21	75
			2602
Total général.			14657

Chapitre XVIII

Division des crédits par nature d'ouvrage.

Ce chapitre n'est mis ici que pour mémoire, la division des crédits ayant fait l'objet d'un rapport spécial que j'ai eu l'honneur d'adresser il y a peu de jours à Votre Excellence.

Chapitre XIX.

Renseignements complémentaires.

Pour compléter ce qui se rapporte aux travaux du Nouvel Opéra, je joins ici, comme d'habitude, divers tableaux se rapportant aux mains-d'œuvre et fournitures.

Tableaux A, B, C, D.

Cabteau A.

Nombre des journées d'ouvriers en 1867.

<i>Désignation des Ouvriers.</i>	<i>Janvier.</i>	<i>Février.</i>	<i>Mars.</i>	<i>Avril.</i>	<i>Mai.</i>	<i>Juin.</i>	<i>Juillet.</i>	<i>Mois.</i>	<i>Septembre.</i>	<i>Octobre.</i>	<i>Novembre.</i>	<i>Décembre.</i>	<i>Total par Professions.</i>
<i>Errassiers</i>	96	252	28	95	27	56	4	"	"	90	84	96	828
<i>Maîtres Compagnons</i>	66	28	28	35	28	28	35	28	27	34	28	32	397
<i>Calleurs de pierre en Ravaleurs</i>	1244	924	1316	1329	591	476	797	700	972	1344	1176	1530	12399
<i>Isoteurs en Fischeurs</i>	34	"	56	4	"	"	"	"	27	34	28	1	184
<i>Sonneurs en Bardeurs</i>	242	"	56	144	216	112	107	84	135	140	112	128	1476
<i>Maçons en Limousins</i>	246	196	784	296	270	420	459	364	540	920	672	675	5842
<i>Manœuvres</i>	862	616	1064	848	490	756	718	616	837	1174	812	1052	9845
<i>Charpentiers</i>	632	472	392	396	234	285	470	331	370	406	326	354	4668
<i>Menuisiers</i>	240	183	252	389	138	143	302	186	140	251	225	248	2747
<i>Serruriers</i>	1779	1866	1347	1419	1209	995	1596	1583	1483	2140	840	1628	17885
<i>Couvreurs, Lingueurs en Plombiers</i>	253	428	520	483	506	588	495	648	591	832	523	633	6506
<i>Fumistes</i>	4	6	168	216	229	112	123	50	32	72	150	212	1374
<i>Peintres, Vitriers en Dorants</i>	62	22	28	65	30	32	29	29	11	38	6	15	367
<i>Marbriers</i>	140	32	188	237	394	200	447	224	104	204	391	408	2969
<i>Sculpteurs</i>	468	380	412	509	376	112	155	206	190	188	148	100	3244
<i>Quelques divers : Mécaniciens, charretiers et</i>	40	28	56	4	"	28	33	"	"	"	"	32	221
<i>Total par mois :</i>	5408	5433	6695	6469	4788	4343	5770	5049	5459	7867	5521	7149	70952

Tableau B. — Journées d'Ouvriers depuis l'origine des travaux.

<i>Profession.</i>	<i>1861</i>	<i>1862</i>	<i>1863</i>	<i>1864</i>	<i>1865</i>	<i>1866</i>	<i>1867</i>	<i>1868</i>	<i>Total par profession.</i>
Berrassiers	11 305	10020	412	"	322	"	1543	828	24520
Commis & Appareilleurs .	"	2346	2399	2441	1104	791	536	"	9617
Maîtres compagnons .	319	647	698	1256	1082	709	770	397	5878
Baillieurs de pierre - Ravaleurs	"	72352	71184	52974	20166	41691	66138	12399	336904
Sciieurs de pierre	"	11420	13338	10284	3318	2352	578	"	41290
Tondeurs et Fichieurs . .	"	3220	4852	5671	4570	4603	2607	184	25707
Linceurs et Bardeurs . .	6	30940	33755	47059	25487	20195	15409	1476	174237
Maçons et Limousins . .	526	5830	4298	4680	8254	10945	9089	5842	49464
Manœuvres	887	10641	13789	13911	15788	16621	15900	9845	95382
Charpentiers	1363	5630	2490	4797	8630	11860	9546	4668	48984
Menuisiers	"	"	"	"	963	6030	4893	2747	14633
Serruriers	"	650	5381	12294	20558	38239	25466	17885	120473
Couvreurs et Plombiers .	"	"	"	"	697	2670	5105	6506	14878
Fumistes	"	"	"	"	"	2568	2449	1374	6391
Peintres et Vitriers . . .	"	"	"	"	"	211	751	367	1329
Voteurs	"	"	"	"	"	"	336	"	336
Sculpteurs	"	1796	501	3047	10165	11361	3611	3244	33725
Marbriers	"	"	"	"	"	2732	4880	2969	10581
Divers : Charetiers, Chauffeurs Charrons, Quisatiers, etc	324	3149	5937	8574	5284	4297	4809	221	32595
<i>Totaux par année :</i>	<i>14730</i>	<i>153641</i>	<i>159035</i>	<i>166978</i>	<i>126388</i>	<i>177875</i>	<i>174416</i>	<i>70952</i>	<i>1048974</i>

Travaux de nuit.

Conducteurs	"	260	"	"	"	"	"	"	260
Mécaniciens	"	42	"	"	"	"	"	"	42
Chauffeurs	"	196	"	"	"	"	"	"	196
Quisatiers	"	180	"	"	"	"	"	"	180
Berrassiers	"	1441	"	"	"	"	"	"	1441
Charpentiers	"	215	25	"	"	"	"	"	240
	"	2334	25	"	"	"	"	"	2359

Tableau C'. — Ouvriers blessés sur les chantiers de l'Opéra.

Profession.	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	Total.
Ecrasseurs	4	6	"	"	"	"	1	"	11
Baillieurs de pierre, Seieurs de pierre, Ravailleurs	"	10	5	4	"	3	10	1	33
Maîtres compagnons	"	"	"	"	"	"	"	1	1
Toueurs, Ficheurs, Linceurs en Bardeurs	"	30	13	20	13	4	—	1	88
Maçons et Limousins	"	6	"	3	"	2	3	3	17
Manœuvres	"	4	2	2	3	2	3	8	24
Charpentiers	"	1	1	"	2	5	"	2	11
Menuisiers	"	"	"	"	"	2	"	"	2
Serruriers	"	"	1	3	14	11	25	28	87
Charrniers	"	"	"	2	"	"	1	"	3
Couvreurs, Plombiers	"	"	"	"	"	1	1	5	7
Marbriers	"	"	"	"	1	1	1	"	3
Luisantiers	"	1	"	"	"	"	"	"	1
Chausseurs et Torgerons	"	1	"	2	"	"	"	"	3
Charbons	"	"	"	"	"	1	"	"	1
	4	59	22	41	33	32	52	49	292

Ouvriers tués sur le chantier.

Profession.	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	Total.
Bardeurs	"	1	1	1	1	"	"	"	4
Serruriers	"	"	"	"	1	"	"	"	1
Charpentiers	"	"	"	"	"	3	1	"	4
Baillieurs de pierre	"	"	"	"	"	1	"	"	1
	"	1	1	1	2	4	1	"	10

Tableau D.

Matériaux employés dans la construction jusqu'au 31 Décembre 1868.

Nature des matériaux.		1862.	1863.	1864.	1865.	1866.	1867.	1868.	Total.
Pierres.	Mouillons.	844.75 ^m	2965.00 ^m	638.00 ^m	"	102.35 ^m	" ^m	"	4548.10 ^m
	Meulière.	690.00	850.00	10.00	"	32.48	35.00	"	1617.48
	Plâtre.	163.00	62.50	300000.00	3024.85	2093.25	1339.90	1115.00 ^m	37798.50
	Briques façon Bourgogne en du pays.	122300	515000	1000000	906600	254100	119100	12800	2929200
	Briques de Bourgogne.	269200	395900	56300	984150	85100	18400	249800	2058800
	Ciment (ordinaire et Portland).	1021443 ^k	1819000 ^k	108750 ^k	150651 ^k	32897 ^k	50969 ^k	459282 ^k	3642992 ^k
	Briques creuses.	256500	365500	150000	289100	110100	71380	287440	1530680
	Briques réfractaires.	"	"	2000	"	"	"	"	2000
	Ebaux.	2809.25 ^m	"	300 ^m	26.74	84.00	91.00	110.15	3421.15
	Sable.	8144.35	"	400 ^m	537.50	425.30	473.80	679.40	10660.35
	Cailloux.	7065.45	"	"	"	31.20	1105.00	655.55	8837.20
	Bois pour cheminée.	"	"	"	"	"	4750.	"	4750
	Sais de Brauvilliers.	2354.00	3355.00	"	"	"	9.84	"	5696.84
	Roche de Brauvilliers.	3497.00	3849.00	"	"	"	"	"	7346.00
	Roche de Bourgogne.	9752.05	21399.00	7518.70	"	1255.00	118.23	"	40043.88
Ferrer.	Roche de la Plaine.	1640.79	1040.00	"	"	12.12	2.80	"	3295.71
	Roche royal (Mézy, Marly et Conflans).	231.32	485.00	8215.04	2548.11	2859.81	1305.17	"	15334.45
	Roche d'Enville.	"	1070.00	3500.	2999.77	584.41	240.22	229.02	8614.02
	Roche de Bagnaux.	"	"	124.24	"	"	"	"	134.24
	Vergeré.	"	"	6750.14	1307.44	3702.75	2424.92	"	14685.25
	Abbaye du Val.	"	"	"	1032.47	"	"	"	1032.47
	St Vaast.	"	"	"	1243.94	"	"	"	1243.94
	Roche de Cherveche.	97.35	"	"	"	"	"	"	97.35
	Château-Landon.	"	"	"	"	"	"	400.00	400.00
	St Urie.	"	"	"	"	"	"	500.00	500.00
	Fonten.	"	10000 ^k	132648 ^k	200000 ^k	418000 ^k	700648 ^k	21934	1543230.00
	Fers en tôle.	"	254000	1076084.95	942100	2210000	4582184.95	655420	9819789.90
	Quincaillerie en divers.	"	"	"	"	"	"	8600	8600.00
	Zinc.	"	"	"	5838	15981	8350	43200	73369.00
	Alomb.	"	"	"	16600	45778	38450	93237	244065.
Canalisation du gaz.	Cuivre.	"	"	"	60	300	6000	430	6790.
	Tubes en fer.	"	"	"	"	"	"	65	65.
	Fer forgé.	"	"	"	"	"	"	10	10.
	Pierre en cuivre.	"	"	"	"	"	"	8	8.

Chapitre XX.

Devis en dépenses.

Le 7 Décembre 1868, en sur la demande qui m'en avain été faite par Monsieur le Directeur des Bâtiments civils, j'avais l'honneur d'adresser à Monsieur le Secrétaire général, un rapport ou plutôt une note relative à la situation des crédits en des dépenses du Nouvel Opéra. Dans cette note, j'indiquais les causes qui avaiem amené les excédants, mais dans cette note aussi, je prévenais Monsieur le Secrétaire général que dans mon rapport annuel j'entretenais dans plus de détails, et que je donnerais des chiffres plus exacts. Je puis remplir cette dernière promesse par l'envoi du devis complet que je joins à ce rapport, mais je me sens quasi incapable de remplir la première; en relisant cette note du 7 décembre, je la trouve assez claire et assez détaillée dans sa concision, et il me semble que tout ce que je pourrais y ajouter n'éluciderait en rien la question, ce ne serain qu'une affaire de phrases à ajouter, un développement de petits faits peu intéressants en eux-mêmes, et qui tout en grossissant le rapport, ne le rendrain pas plus utile. De plus, Monsieur le Ministre, voici près de sept mois que mes journées se passent au milieu des chiffres: situations, dépenses, crédits, rédaction de devis, etc, et j'avoue que malgré toute l'importance d'une pareille besogne, je ne voudrais pas laisser trop de côté les nombreux dessins qui me restent encore à faire; or, pour estimer avec exactitude les travaux qui ont été occasionnés par suite des retards dans l'exécution, c'est-à-dire pour rechercher les excédants qui ne pouvaient être prévus, il faudrain revoir les anciens mémoires, en sortir une multitude d'articles, en faire un devis des dépenses à effectuer encore pour ces objets. Pour cela exigeraim un temps bien considérable pour un bien petit résultat, car la différence entre les chiffres probables indiqués dans ma note et les chiffres plus exacts trouvés par ce travail, serain sans doute assez insignifiante. Cela au surplus n'a, je crois, qu'une importance secondaire.

Quand j'expliquerais quand, comment et pourquoi l'argent a été dépensé, cela ne mettrait pas un centime de plus dans la caisse du Nouvel Opéra; en tout en justifiant les faits, je ne les empêcherais pas d'être accomplis; il vaudrait mieux, je crois, se résigner à accepter le passé en tâchant de mieux prévoir l'avenir. C'est ce que je me suis efforcé de faire en produisant un devis complet fait avec beaucoup de soin, en qui, autant qu'il m'en est possible de l'apprécier, me paraît d'une grande exactitude.

Si les chiffres que je produis aujourd'hui sont enfin acceptés, on n'aura plus, je pense, de mécomptes à craindre, et les travaux de l'Opéra pourront alors se terminer sans occasionner les inquiétudes et les ennuis qui ne m'en ont guère manqué depuis deux ans.

La situation bien nette et bien définitive qui ressort du résumé détaillé placé à la fin du devis est celle-ci :

Somme dépensée jusqu'à la fin de l'année 1868 :	21 079 224 ^f .98
Somme à dépenser pour terminer l'Opéra :	9 420 775.02

Total : 30 500 000.00

Il est bien entendu que cette somme ne comprend pas l'ameublement ni la machination théâtrale; j'ai déjà dit à Votre Excellence ce qui motivait cette suppression provisoire: Je ne pourrai produire de devis d'ameublement que lorsque l'Administration m'aura fait connaître ses intentions à ce sujet; je ne pourrai produire de devis de machination que lorsque le système en sera arrêté et que Votre Excellence l'aura approuvé. Mais seulement, pour fixer un peu les idées, je puis dire que l'ameublement complet pourrait s'élever à environ 500 000^f., et qu'il faut au moins 1 500 000^f., pour la machination théâtrale, sans compter les 500 000^f., dépensés jusqu'à ce jour pour les grils et les ponts, et qui ont été supprimés de la dépense totale faite en secourerie.

Comme cela porterait donc le chiffre total de la dépense du Nouvel Opéra, prêt à être habité, à la somme de 33 000 000^f..

Je pourrai bien encore comparer cette somme avec le volume énorme de l'Opéra, puis comparer tout cela avec d'autres édifices, en montrant avec vérité que le prix de revient relatif du nouveau théâtre est beaucoup moins élevé que celui de la plupart des monuments parisiens, mais à quoi serviraient maintenant ces comparaisons ? elles ne diminueraient pas la dépense totale, et pour ne pas être accusé cette fois de monter au Capitole, je me borne donc à exposer les faits et à produire les chiffres, tout près cependant, cela va sans dire, à donner à Votre Excellence tous les renseignements qu'Elle croira utile de me demander.

Chapitre XXI.

Marche future des travaux.

Je n'ai pas besoin de redire à nouveau que la marche des travaux de l'Opéra est soumise à l'importance des crédits mis à ma disposition : si l'argent est mesuré, les constructions iront lentement ; si l'argent est abondant, le monument pourra se terminer rapidement. Tout commentaire sur cette vérité banale serait oiseux, et je n'ai plus à m'étendre sur une question tant de fois rebattue. Je ne veux pas non plus me plaindre de l'insuffisance des crédits, car je suis bien convaincu que Votre Excellence la regrette plus que personne. Il est manifeste que ce sont les circonstances amenées par la crise économique qui ne permettent pas une plus large distribution, et tout en trouvant fâcheux les retards apportés dans l'exécution des travaux, je n'ai pas le droit d'en être plus préoccupé que l'administration de Votre Excellence.

Je n'ai donc qu'à accepter tout simplement la position actuelle, et à combiner les ouvrages de cette année avec le crédit voté pour 1869 ; je n'ai même pas à réclamer sur la diminution de 80 000^f, qui viennent d'être soustraits de ce budget annuel, et c'est d'après ces données que je dois fixer la marche des travaux de la campagne de 1869.

Dans la répartition des crédits que j'ai eu l'honneur d'adresser,

il y a quinze jours, à Votre Excellence, tous les travaux que je pensais faire cette année étaient indiqués dans une colonne spéciale ; ce sont ces divers articles qui indiquent d'une manière complète les opérations futures ; je n'aurai donc à indiquer ici que l'ensemble général de ces diverses opérations, ce qui se résume en ceci :

Si je puis engager le budget de 1870 de quatre ou cinq cent mille francs, je terminerais complètement tous les extérieurs, en cela vers la fin du mois de septembre, les barrières seront enlevées, les appareils à gaz placés, le bâtiment clos en couvert partout, en résumé, le Nouvel Opéra sera totalement achevé pour les personnes qui le verront seulement du dehors.

Cela sera déjà un résultat fort important, le quartier sera débarrassé en entier, le monument sera à l'abri de toutes les causes de détérioration, et l'on pourra dès lors attendre avec plus de patience et moins d'inquiétude le vote des crédits successifs.

Dans tous les cas, cette somme de quatre à cinq mille francs, ne sera engagée qu'après le vote du budget de l'an prochain, et lorsque l'on aura la certitude de pouvoir solder ces dépenses excédantes, et de pouvoir conserver encore une somme suffisante pour ne pas faire craindre chômage en 1870.

Si je ne suis pas autorisé au moins officiellement à engager un peu le crédit futur, alors il faudra attendre encore au mois de Juin ou Juillet 1870 pour livrer l'extérieur du monument, mais néanmoins le bâtiment sera encore tout couvert cette année, sauf diverses parties décoratives, et si les barrières ne peuvent être enlevées, si l'édifice ne peut être clos, au moins il n'aura plus à redouter les pluies et les neiges de l'hiver prochain.

En surplus, Monsieur le Ministre, d'ici à la fin d'Avril ou de Mai, les travaux qui vont se faire à l'Opéra, seront ceux qui pourront être payés dans l'année et il sera temps à cette époque de prendre une décision, soit celle de continuer les travaux jusqu'à la concurrence d'une somme fixée par l'Administration, soit celle de fermer le chantier en mettant en magasin les ouvrages terminés en livrés. Ainsi donc,

certitude de couvrir tout l'édifice en probabilité de terminer complètement l'extérieur, c'est ce qui résultera des travaux de cette campagne.

A partir de ce moment en pour la marche des travaux à venir, je suis dans la plus complète incertitude ; je ne puis dire que ceci, c'est que si, par une circonstance quelconque, l'Administration voulait achever promptement l'Opéra, je pourrais en deux ans au plus exécuter tous les travaux restant encore à faire en livrer le monument complet, en supposant toutefois que je n'aie pas de retards du côté du système de machination théâtrale.

Cela done, Monsieur le Ministre, tous les faits qui intéressent l'édification du Nouvel Opéra.

Je suis avec respect, Monsieur le Ministre,
de Votre Excellence
le très-humble et très-obéissant serviteur,

L' Architecte de l'Opéra

Signé : Ch. Garnier.

Paris, le 27 Janvier 1869.

A Son Excellence Monsieur le Ministre
des Beaux-Arts.

Rapport annuel. — Marche des
travaux.

Paris, 20 Janvier 1870.

A Son Excellence Monsieur le Ministre
des Beaux-Arts .

Monsieur le Ministre .

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le rapport annuel sur les travaux du Nouvel Opéra ; il me paraît inutile de le faire précéder d'un aperçu général des faits antérieurs à cette année , faits relatés dans mes précédents rapports et déposés au Ministère des Beaux-Arts ; je me borne donc à ce qui se rapporte seulement aux travaux exécutés en 1869, sans les quelques propositions que j'aurai à soumettre à Votre Excellence en ce qui touche la marche des travaux futurs .

Quelques soient les crédits mis à la disposition de l'Architecte , il est évident qu'ils doivent être employés pour les travaux les plus indispensables ; c'est ce qui a été fait au Nouvel Opéra , et la plus grande partie des dépenses a été reportée sur la couverture du comble de la Salle et sur celui de la Scène , y compris quelques autres parties des combles antérieurs , qui n'étaient pas encore complètement terminés à la fin de 1868 .

Après ces travaux dont l'urgence s'explique d'elle-même , et qu'on ne pouvait ajourner plus longtemps , il restait encore à exécuter presque tous les travaux extérieurs bordant les voies publiques sur tout le périmètre du monument . Et , l'état d'avancement du ravalement des façades , la nécessité de livrer à la circulation des piétons tous les trottoirs extérieurs sur un développement d'environ 500 mètres , et celle de débarrasser le plus tôt possible tout le monument de cette barrière en planches

donc l'aspect est préjudiciable à tout le quartier, nous prescrivait de porter tous les efforts sur ces points, à l'exclusion d'autres travaux intérieurs qui pouvaient être ajournés.

Aujourd'hui la plupart des travaux précités sont exécutés, et il est facile d'apprécier qu'ils ont absorbé la plus forte part du crédit de cette année; ce qui pouvait en rester devait être employé avec circonspection pour continuer d'autres travaux commencés et dont le détail est porté en leur chapitre respectif.

Chapitre 1^{er}

Maçonnerie.

Désignations sommaires	Description des travaux exécutés en 1869.
	Zône A
Ravalement des Galeries antérieures et latérales.	(Du 3 Janvier au 24 Octobre. — Suite et achèvement du ravalement des voûtes en pendentifs et des murs de la galerie antérieure, puis des voûtes des deux galeries latérales précédant les deux escaliers secondaires, à droite et à gauche.
Travaux de doublage des fenêtres sur les façades latérales.	(Du 1 ^{er} Juillet au 30 Septembre. — Travaux de doublage des fenêtres en pierre de Jura rouge formant appuis de croisées dans les baies du Rez-de-Chaussée.
	Ainsi que je l'ai fait dans mes précédents rapports, je divise les bâtiments du Nouvel Opéra en 4 zones divisées ainsi qu'il suit :
	Zône A. Toute la partie antérieure du bâtiment (Vestibule, foyers, escaliers).
	Zône B. La Salle et les deux Loges.
	Zône C. La Scène et ses dépendances.
	Zône D. L'Administration.

(Désignations sommaires)	Description des travaux exécutés en 1859.
Pose des marches des Terrons.	<i>(Du 10 Juillet au 31 Décembre . —</i> Pose des marches du grand Terron , au devant de la façade principale , puis des quatre petites secondaires qui conduisent aux galeries latérales . Ces petites , exécutées en pierre de St Ysle (Jura) , sont aujourd'hui pour ainsi dire terminées .
Ravalement du doublement des façades latérales.	<i>(Du 25 Août au 18 Octobre . —</i> Ravalement du doublement en pierre de St Ysle sur les deux façades latérales , puis ravalement des piédestaux supportant les groupes de sculpture adossés aux quatre cheminées d'avant-corps de la façade principale .
Mourdage de la voûte en arcs de cloître au-dessous du grand escalier.	<i>(Du 9 Octobre au 7 Novembre . —</i> Mourdage léger , fait en brique tubulaire en plâtre , du plafond formant voûte en arc de cloître au-dessous du grand ordre décoratif de l'Escalier principal .

Zone B.

Ravalement des portes d'entrée du Pavillon Impérial.	<p><i>(Du 1^{er} Mars au 25 Juillet . —</i> Exécution de quelques parties de ravalement sur les deux portes d'entrée du Pavillon Impérial , postérieurement à la pose des motifs décoratifs des dites portes .</p> <p>Aujourd'hui , il reste encore à faire le ravalement extérieur d'une partie du doublement de ce pavillon dans toute la hauteur des rampes carrossables , ainsi que tout le ravalement intérieur depuis le sol du rez-de-chaussée jusqu'au plancher bas de la descente à cheval .</p>
Ravalement extérieur du doublement des façades du pavillon des abonnés.	<i>(Du 25 Mars au 15 Juillet . —</i> Suite et achèvement du ravalement extérieur du doublement des façades du pavillon des abonnés , tout le ravalement intérieur du rez-de-chaussée reste à faire .
Construction des rampes carrossables du Pavillon Impérial.	<i>(Du 7 Mai au 31 Décembre . —</i> Suite de la construction des rampes carrossables du Pavillon Impérial , y compris celle des voûtes considérées construites en brique et ciment romain , ainsi que le

Désignations sommaires.	Description des travaux exécutés en 1869
	<p>garnissage des reins des dites, avec chape au-dessus pour les protéger contre l'infiltration des eaux.</p> <p>Cette construction comprend aussi la pose de deux colonnes corinthiennes en granit d'Ecône, sur piédestaux en marbre blanc placées aux premiers points de départ des rampes, puis celle des piédestaux compris dans les balustrades.</p>
Ravalement des murs des rampes du pavillon Impérial.	Du 25 Août au 31 Octobre. — Ravalement des murs des rampes précédentes, depuis le socle en pierre de Chateau Sandon jusqu'à et y compris le bandeau rampant qui doit recevoir les balustrades.
Hourdage du plafond du Salon du Glacier.	Du 1 ^{er} Mai au 3 Juin. — Hourdage des voûtures légères du plafond du grand salon circulaire du glacier.
Motifs d'éclairage des entrées principales du pavillon des Abonnés.	Du 1 ^{er} Octobre au 31 Décembre. — Ravalement en mise au point de la sculpture des piédestaux supportant les motifs d'éclairage posés en avant des deux entrées principales du pavillon des abonnés.
Zône C.	
Ravalement du soubassement sur les 2 façades latérales.	Du 3 Mai au 1 ^{er} Octobre. — Ravalement du soubassement en pierre de St Yllie (Jura) sur les deux façades latérales à droite et à gauche de la scène.
Hourdage des passerelles de service de la scène.	Du 25 Juillet au 4 Octobre. — Hourdage en plâtre de plusieurs étagères en fer, longeant le grand mur de refend de la scène, pour le service du dépôt actuel des toiles du fond.
Pose des soubassements des fenêtres sur les 2 façades latérales.	Du 25 Août au 31 Décembre. — Pose des éléagements de fenêtres en pierre du Jura rouge, formant appuis de croisées dans les baies cintrées au-dessus du soubassement, sur les deux façades latérales.

Désignations sommaires	Description des travaux exécutés en 1869.
Pose des pieds-droits de l'entrée de la scène.	<p>Du 1^{er} Octobre au 31 Décembre. — Pose des deux pieds-droits en pierre de l'échaffaud de l'entrée de la scène à droite et à gauche de celle-ci : ce travail va continuer dans interruption.</p>
Ravalement des portes et des murs de clôture sur la Cour d'Admin ^{on} .	<p>Du 3 Janvier au 24 Octobre. — Exécution complète du ravalement des portes d'entrée et des murs circulaires de clôture sur la Cour de l'Administration.</p>
	<p style="text-align: center;">Zones A, B, C, D.</p>
	<p>Du 1^{er} Mai au 15 Octobre. — Pose des balustrades en pierre polie de St Yllie, avec balustres en marbre bleu turquin, formant alignement sur les voies publiques latérales à droite et à gauche.</p>
	<p>Les statues lampadaires placées sur les piédestaux intermédiaires sont posées, et les 3 colonnes totiales placées sur les piédestaux aux angles des balustrades le seront prochainement.</p>
	<p>Du 15 Novembre au 31 Décembre. — Pose des bordures de trottoirs en granit, au pourtour de l'Opéra sur un développement de 500 mètres, très-approximativement.</p>
	<p>Aujourd'hui 280 mètres linéaires de ces bordures sont posées et ce travail va continuer dans interruption.</p>
	<p style="text-align: center;">Chapitre II.</p>
	<p style="text-align: center;">Secture II.</p>
	<p style="text-align: center;">Zone A.</p>
Voussures du plafond du Grand Escalier.	<p>Du 1^{er} Février au 31 Mai. — Pose des voussures du plafond, formant arc de cloître au-dessus du Grand Escalier, celle du lanternon au-dessus et placée au centre du dit, puis enfin la pose de plusieurs chassia de combles au-dessus du même.</p>

Désignations sommaires.	Description des travaux exécutés en 1889.
Pose de châssis dormant dans les grandes baies du Foyer en de la Loggia.	<i>(Du 8 Février au 20 Avril.)</i> — Pose des châssis dormant en fer- en fonte enfoncée dans les sept portes de communication du Grand Foyer en de la Loggia.
Armatures des groupes en galvanoplastie au- dessous de la façade princ ^{ale} .	<i>(Du 1^{er} Juin au 31 Juillet.)</i> — Pose des armatures complémentaires destinées à supporter les groupes de sculpture en galvanoplastie placés au-dessous des avant-corps de la façade principale.
Pose des châssis dormant dans les baies cintrées sur les façades latérales.	<i>(Du 15 Juillet au 31 Octobre.)</i> — Pose des châssis dormant en fer- en fonte enfoncée dans les baies cintrées du rez-de-chaussée sur les deux façades latérales.
Pose des grilles dans les baies des portes du rez-de- chaussée sur la façade princ ^{ale} .	<i>(Du 1^{er} au 31 Décembre.)</i> — Pose des grilles ouvrantes dans les baies d'entrée du rez-de-chaussée sur la façade principale.
Zône B.	
Achèvement du comble de la salle en des bas combles à droite et à gauche.	<i>(Du 3 au 31 Janvier.)</i> — Achèvement des bas combles à droite et à gauche de la Salle, en pose complémentaire des pannes du comble de la dite, moins l'armature destinée à supporter le couronnement du dôme.
Voussures du Salon du Glacier.	<i>(Du 1^{er} au 30 Avril.)</i> — Pose des voussures du plafond du grand Salon du Glacier.
Armature du couronnement du dôme de la Salle.	<i>(Du 1^{er} au 30 Juin.)</i> — Pose de l'armature en fer destinée à supporter le couronnement du dôme de la Salle.
Voussure du Salon Im- périal.	<i>(Du 2 Novembre au 31 Décembre.)</i> — Pose des voussures du pla- fond du grand salon Impérial.
Zône C.	
Passerelles suspendues pour le service de la scène	<i>(Du 1^{er} Mai au 31 Août.)</i> — Pose des passerelles transversales sus- pendues aux grils supérieurs de la scène pour le service des décors, en pose de passerelles analogues supportées par des poteaux scellés dans le grand mur de refend de la scène.

Désignations sommaires.	Description des travaux exécutés en 1869.
Lyres en fonte en chassis dans les aîles de bœuf des façades de la Scène.	Du 1 ^{er} Juillet au 30 Septembre. — Pose des lyres en fonte ornée, en pose des chassis de fermeture dans les aîles de bœuf des quatre façades de la Scène.
Armature en fer du groupe d'Apollon.	Du 1 ^{er} au 31 octobre. — Pose de l'armature en fer devant à relier les pièces en bronze du groupe d'Apollon placé au sommet du fronton de la façade antérieure de la Scène.
Pose des chassis dormant dans les baies cintrées des façades latérales.	Du 2 Novembre au 31 Décembre. — Pose des chassis dormant en fer en fonte cuivrée dans les baies cintrées, au-dessus des sou-bassements sur les deux façades latérales.
Zone D.	
Supports des réservoirs d'eau placés au-dessus du foyer de la Danse.	Du 1 ^{er} au 31 Décembre. — Exécution en pose de plusieurs potences en fer, pour supporter deux réservoirs en tôle placés au dessus du foyer de la Danse, en destinés à alimenter le calorifère à eau chaude construit dans les caves au-dessous.
Zones A, B, C, D.	
Pose des paratonnerres et des conducteurs des dits.	Du 1 ^{er} Mars au 31 Décembre. — Pose des paratonnerres en de leurs conducteurs au-dessus des combles, en communiquant à quatre conducteurs principaux qui aboutissent à la nappe d'eau souterraine. Deux de ces conducteurs descendent au-dessous des deux cours de ventilation à droite et à gauche de la Salle, en les deux autres au-dessous des cours de l'Administration, à droite et à gauche du foyer de la Danse; ce travail est aujourd'hui fort avancé.

Travaux exécutés et amenés à pied-d'œuvre
mais non posés.

1^{er} 11 grilles ouvrantes à deux vantaux pour les 11 portes

réexécuter dans les balustrades latérales de l'extérieur.

2° 8 panneaux de grilles dormant pour former alignement, en prolongement des balustrades précitées.

3° Les chassis en fer à feuillure pour le comble de la scène, ces chassis seront posés prochainement.

Travaux en cours d'exécution.

1° Les grilles ouvrantes pour les portes d'entrée du pavillon des Abonnés.

2° 5 grilles ouvrantes pour les portes du mur de clôture sur la Cour de l'Administration.

Serrurerie légère. - Quincaillerie.

Serrurerie - Quincaillerie.

Les seuls travaux de serrurerie légère qui sont exécutés pendant l'année 1869 se composent de ce qui suit :

1° Fermeture des portes-croisées placées dans les baies de fenêtres du 1^{er} étage sur les façades des deux pavillons latéraux.

2° Fermeture des chassis placés dans les grandes baies centrales de la façade postérieure de la scène, en prenant jour au-dessus du comble du foyer de la danse.

3° et enfin, la fermeture d'une quinzaine de portes placées à différents étages du bâtiment d'Administration.

Chapitre III.

Charpente.

Dose des colonnes en
marbre dans le Salon
Impérial

Du 3 Janvier au 31 Mars. - 1° Dose des 8 colonnes en marbre campan de l'ordre décoratif du Grand Salon Impérial.

Démolition de l'échafaud du fronton antérieur de la scène

Démolition du grand échafaud dans l'intérieur de la scène.

Levage d'un échafaud pour le montage en la pose du groupe d'Apollon

Levage de 2 échafauds pour le montage en la pose des groupes.

Démolition de l'échafaud des sculpteurs sous la loggia.

Pose des statues allégoriques sur la façade princ^{ale}

Echafauds qui ont servi à la pose des cariatides du pavillon impérial.

Démolition des baraquements des groupes de sculpture sur la façade princ^{ale}

Transport d'un Légende.

Pose des motifs d'éclairage placés en avant des entrées du pavillon des abonnés puis aux points de départ des rampes carrossables du pavillon impérial

2^e Démolition du grand échafaudage qui avait été élevé pour les sculpteurs, au-devant du fronton de la façade antérieure de la scène.

Du 1^{er} avril au 30 Juin. — 1^{er} Démolition de toute la partie inférieure du grand échafaudage dans l'intérieur de la scène, y compris la sortie des bois, puis leur transport au chantier de l'entrepreneur.

2^e Etablissement d'un échafaud sur le sommet du fronton de la façade antérieure de la scène, pour servir au montage, puis à la pose du groupe d'Apollon exécuté en bronze.

Du 1^{er} Juillet au 30 Septembre. — Etablissement de deux échafauds au-dessous des avant-corps de la façade principale, pour servir au montage en à la pose des deux groupes allégoriques exécutés en galvanoplastie, en pose de ces groupes.

3^e Démolition, descente en transport des bois, de l'échafaud qui avait été établi sous la loggia pour le service des sculpteurs, des mosaïstes et des ouvriers marbriers.

3^e Transport en pose des statues allégoriques placées sur le devant des trumeaux intermédiaires de la façade principale.

4^e Démolition des échafauds qui ont servi au montage, puis à la pose des quatre cariatides placées sur le devant des deux entrées du pavillon Impérial.

5^e Démolition des baraquements établis pour le service des sculpteurs chargés de l'exécution des quatre groupes allégoriques placés sur les deux avant-corps de la façade principale.

6^e Vers la fin de Septembre, transport de l'un des Légendes depuis les ateliers de M^r Endry, jusqu'à l'Opéra.

Du 1^{er} Octobre au 31 Décembre. — 1^{er} Pose des marbres de quatre motifs d'éclairage placés en avant des deux entrées principales du Pavillon des abonnés, en pose de deux autres motifs similaires placés aux points de naissance des deux rampes carrossables du Pavillon Impérial. Ces différents motifs exécutés en marbre d'Italie et en granit d'Écosse, sont détaillés au chapitre de la Maîtrise

Pose du Tégade à droite
de la scène.

2^e Levage en pose de L'échafauds devant servir au montage
en à la pose des deux Tégades, placés sur les deux angles anté-
rieurs, à droite en à gauche de la scène, en pose de l'un des Tégades
sur l'angle de la droite.

Transport du second
Tégade.

3^e Au commencement de Novembre, transport d'un deuxième
Tégade, des ateliers de M^r Gaudry jusqu'à l'Opéra; vu l'état de
la saison d'hiver, il y a toute probabilité que ce second Tégade ne
pourra être posé que dans le courant de Février 1870.

Pose des statues lampadaires
au-dessus des piédestaux
des balustrades extérieures.

4^e Pose de 22 statues lampadaires en bronze placées au-
dessus des piédestaux intermédiaires des balustrades d'alignement
sur les voies publiques latérales.

Travaux divers.

En ajoutant aux travaux précédents quelques autres tra-
vaux de régie, pour journées de charpentiers mis au service des
sculpteurs, des bronziers et des marbriers, etc, on aura l'ensemble
des travaux de Charpente, exécutés en 1869.

Chapitre IV.

Menuiserie.

Ligne A.

Menuiserie de l'Atelier
de peinture artistique
de M^r Baudry.

(Du 5 Janvier au 28 Février. — Exécution en pose des menuiseries
pour clore et fermer l'atelier de peinture artistique de M^r
Baudry, y compris les dépendances du dit atelier, lequel est placé
au-dessus de l'Escalier latéral à gauche.

Pose des croisées dans
les galeries latérales à
(46-13).

(Du 8 Mars au 17 Avril. — Pose des 4 portes-croisées dans
les fenêtres à balcon des deux galeries latérales du 1^{er} Etage, à
la cote de (46-13).

Zone B.

Pose du parquet en de menuiserie légère au-dessous de la Salle.

Du 1^{er} Mars au 31 Mai. — Pose des lambourdes en du parquet, puis de diverses autres menuiseries légères, dans le grand comble au-dessus de la Salle, où est installé aujourd'hui l'atelier de peinture artistique de M^r Leneveu.

Pose de croisées dans les deux pavillons latéraux à 46,13.

Du 20 Mars au 8 Avril. — Pose de 2 portes-croisées dans les fenêtres à balcons du 1^{er} étage, à 46,13 au-dessus des deux entrées principales de chacun des deux pavillons latéraux.

Pose de croisées dans les mêmes pavillons.

Du 2 au 28 Octobre. — Pose de 3 portes-croisées sur plan circulaire dans les baies de fenêtres à balcons de la façade cylindrique de chacun des mêmes pavillons et au même étage.

Zone C.

Pose de fenêtres dans les grandes baies centrales de la façade post^{re} de la scène.

Du 1^{er} Mars au 30 Juin. — Exécution et pose des chassias de croisées dans les grandes baies centrales de la façade postérieure de la scène, en prenant jour au-dessus du comble du foyer de la Danse.

Pose de croisées dans les galeries latérales de la Scène.

Du 9 au 17 Avril. — Pose de deux portes-croisées dans les baies des fenêtres à balcons du grand étage à 45,63 sur les deux avant-corps des façades des galeries latérales de la Scène.

Pose de la remise des équipages de l'Empereur.

Du 10 Août au 30 Septembre. — Exécution de la porte d'entrée de la remise des voitures de l'Empereur en transport de la dite porte dans les ateliers de M. Oudry, pour y procéder à l'ajustement des ferrures ornées en cuivrées.

Zone D.

Pose de 15 portes dans le bâtiment d'administration

Du 1^{er} Février au 31 Mars. — Exécution et pose de 15 portes en bois de chêne et sapin, placées dans trois étages, aux cotés respectifs de (45,63), (49,93) et (53,53).

Pose du parquet du magasin central des costumes.

(Du 2 Novembre au 31 Décembre. — Pose des lambourdes et du parquet à l'anglaise en bois de sapin, dans le magasin central des costumes, placé au-dessus du foyer de la Danse.

Travaux divers.

Aux travaux ci-dessus précités, si on ajoute quelques autres menuiseries moins importantes, exécutées et posées dans les archives du Nouvel Opéra, puis quelques remaniements d'anciennes menuiseries légères et provisoires devant à clore les ateliers, on aura l'ensemble des travaux de menuiserie, exécutés pendant l'année 1869.

Chapitre V.

Couverture, Plomberie et Gaz.

Zône A.

Achèvement du comble au-dessus du Grand Escalier.

(Du 3 au 31 Janvier. — Achèvement du comble au-dessus du Grand Escalier, compris raccords.

Pose de marches en zinc soudé sur le comble au-dessus du foyer.

(Du 1^{er} au 31 Août. — Pose des chemins de service formés de marches et de paliers en zinc soudé vers les extrémités du comble au-dessus du Grand foyer.

Même travail au-dessus du grand Escalier.

(Du 5 Novembre au 24 Décembre. — Même travail exécuté sur le comble au-dessus du Grand Escalier.

Zône B.

Chéneaux du comble de la Salle.

(Du 5 Janvier au 28 Février. — Pose des chéneaux en plomb au bas du comble de la Salle.

Travail préparatoire exécuté en plâtre sur le comble de la Salle.

(Du 1^{er} Mars au 22 Mai. — Travail préparatoire de la couverture du comble de la Salle, ce travail se compose d'un renfort en plâtre, fait suivant le galbe parabolique annulaire du Dôme.

Pose de la couverture
du comble de la Salle.

Du 23 Mai au 31 Juillet. — Pose de la couverture du din-comble, exécutée en cuivre rouge en forme de suzeaux, suivant le galbe indiqué ci-dessus, depuis la base du comble jusqu'à celle du couronnement mentionné ci-après.

Pose du couronnement
du Dôme de la Salle.

Du 21 Juin au 6 Août. — Pose du couronnement artistique du Dôme de la Salle, exécuté en cuivre rouge repoussé.

Pose du socle du din et
montage de l'un des
couvre-joints.

Du 2 Septembre au 31 Décembre. — Pose du socle en cuivre rouge formant l'entablement autour de la base du din-couronnement, et montage de l'un des couvre-joints ornés et repoussés, formant nervures divisionnaires du Dôme en suzeaux.

Raccords de couverture
au pourtour de la Salle.

Du 8 Septembre au 31 Octobre. — Suite des nombreuses parties de raccords sur les bas combles tout autour de la Salle, puis au pourtour des cours de ventilation.

Garniture en plomb
derrière les antefixes.

Du 3 au 31 Décembre. — Pose de garniture en plomb derrière les antefixes couronnant la façade circulaire de la Salle.

Zone C.

Travail préparatoire
de la couverture du
comble de la Scène.

Du 15 Février au 20 Juin. — Exécution du travail préparatoire de la couverture du comble de la Scène, composé de la pose en des scellements de lambourdes, des membrures de faitage et de l'entassement de service longitudinales, en enfin du voligeage et des membrures de jonction autour des châssis vitrés.

Couverture du comble
de la Scène.

Du 15 Mai au 20 Octobre. — Pose de la couverture en zinc sur le grand comble de la Scène, moins les travaux suivants :

Travaux complémentaires
de couverture du comble de
la Scène.

Du 21 Octobre au 31 Décembre. — Garniture des membrures du faitage en des chemins de service longitudinales, puis des jonctions autour des châssis, en enfin la pose des marches en zinc fondu, pour le service du comble.

Aujourd'hui tous ces travaux sont fort avancés, mais ils ne pourront être complètement terminés que lorsque les deux

Légendes des travaux posés.

Pose des marches en zinc
fondus sur les combles des
galeries latérales de la scène.

Du 1^{er} au 31 Août. — Pose des marches en zinc fondus aux
extrémités Nord des combles des galeries latérales à droite et à
gauche de la Scène.

Zône D.

Raccords de couverture
sur les combles du bâti-
ment d'administration.

Du 10 au 31 Août. — Raccords de couverture exécutés sur les
combles de l'Administration, longeant la façade postérieure de la
scène, après l'enlèvement des échafaudages de la dite façade.

Pose des marches en zinc
fondus sur les combles ad-
ossés à la façade post^{re} de la
Scène.

Du 2 au 30 Novembre. — Pose de quatre emmarchements en
zinc fondus sur les combles des deux pavillons adossés à la façade
postérieure de la scène, à droite et à gauche de celle-ci.

Canalisation du Gaz.

Canalisation du gaz
au-dessous de la loggia.

Du 2 Janvier au 5 Mars. — Suite en achèvement de la
pose des tubes en fer pour la canalisation du gaz au-dessous du dal-
lage de la loggia, en pose des tubes verticaux placés au centre des
piédestaux qui doivent supporter les 16 candélabres destinés au service
d'éclairage de ce foyer ouvert.

Pose des tubes de cana-
lisation du gaz installés
dans l'axe des motifs

Du 2 au 13 Août. — Pose des tubes en fer de canalisation
du gaz, dans l'axe des piédestaux des 2 motifs principaux d'é-
clairage placés au départ des rampes carrossables du Pavillon
Impérial, puis des quatre motifs similaires placés aux entrées du
pavillon des abonnés; ces tubes se raccorderont ultérieurement avec
les conduites générales, puis avec les appareils d'éclairage.

Pose de la conduite prin-
cipale du gaz sous les
trottoirs extérieurs de
l'Opéra.

Du 2 Août au 15 Septembre. — La Compagnie générale du gaz
s'est chargée de poser la conduite principale au-dessous des trottoirs extérieurs
sur tout le périmètre du Nouvel Opéra sur près de 500 mètres.

de développement.

Canalisation posée sur l'axe des points principaux de la balustrade extérieure.

Du 28 Octobre au 31 Décembre. — Pose des conduites en plomb, sur l'axe des piédestaux des balustrades extérieures, en devant alimenter plus tard les brûleurs supportés par les statues lampadaires et par les colonnes rostrales de la dite balustrade ; ce travail va continuer dès le mois de Janvier 1870, si la saison le permet, afin de pouvoir bientôt éclairer les voies publiques au moyen de ces appareils.

Chapitre VI.

Marbrierie en pierres polies.

Les travaux de marbrierie en de pierres polies exécutés en 1869 se composent des suivants :

Zône A.

Pose des revêtements en marbre sous la Loggia.

Du 2 Janvier au 31 Décembre. — Suite en achèvement de l'exécution en de la pose des revêtements en marbre, de nature diverse, appliqués sur les murs du mur séparatif de la Loggia et du Foyer, puis de ceux en bleu fleuri, formant encadrement autour des portes de communication.

Revêtement des socles des groupes de sculpture au-dessus de la façade principale.

Du 2 au 27 Août. — Pose de revêtements analogues en marbre brocatelle violette, sur les deux socles en pierre supportant les deux groupes en galvanoplastie au-dessus de la façade principale.

Zône B.

Pose des colonnes dans le Salon Impérial.

Du 2 Janvier au 28 Février. — Pose des 8 colonnes en marbre Campan de l'ordre décoratif du grand Salon Impérial.

Pose des motifs d'éclairage.

Du 1^{er} Mars au 30 Novembre. — Exécution du travail préparatoire

placée aux entrées des
Pavillons latéraux.

pour l'encastrement des bronzes d'art sur les marbres des piédestaux, pyramides et colonnes des 6 motifs d'éclairage placés aux entrées des deux pavillons latéraux, et pose complète des dits.

Deux de ces motifs placés au départ des rampes carrossables du Pavillon Impérial se composent :

- 1^o D'une forte base en pierre,
- 2^o D'un piédestal en marbre blanc d'Italie,
- et 3^o d'une colonne en granit d'Ecosse.

Les 4 autres motifs, placés en avant des autres entrées principales du pavillon des abonnés, se composent :

- 1^o D'un piédestal en pierre,
- 2^o D'un autre piédestal en marbre blanc,
- 3^o D'un piédonche en bleu turquin,
- 4^o Enfin, d'une pyramide en brèche violette.

Zone C.

Pose des balustrades d'alignement sur les voies publiques latérales.

(Du 1^{er} au 15 Octobre. — Pose des balustrades d'alignement sur les voies publiques latérales à droite et à gauche du monument.

Les piédestaux, les socles et les tablettes du couronnement des dites balustrades sont en pierre de St Yllie (Jura) et les balustres sont en marbre bleu turquin.

Travail préparatoire sur les colonnes rostrales des dites balustrades.

(Du 2 Novembre au 31 Décembre. — Travail préparatoire exécuté sur les colonnes rostrales, placées aux angles des dites balustrades, ces colonnes se poseront prochainement.

Zone D.

Pose de deux tables décoratives en marbre, placées au-dessous de la porte d'entrée de la Cour d'administration.

En Octobre et Décembre. Pose de deux tables en marbre placées dans les cadres au-dessous de la porte d'entrée principale de la Cour d'administration, l'une au dehors portant l'Inscription : Théâtre de l'Opéra. Administration ; la seconde, toute décorative, est placée du côté de la Cour.

Avec quelques cheminées, dites capucines, posées dans le bâtiment d'Administration, tels sont les travaux de marbrerie en de pierres polies exécutés en 1869.

Chapitre VII.

Chauffage en Ventilation.

Les seuls travaux de chauffage en de ventilation exécutés dans le cours de l'année 1869, se composent simplement de ce qui suit :

Canalisation d'eau
chaude en tuyaux de
fonte.

1^o Pose de plusieurs conduites en fonte tant dans le sous-sol que dans les étages supérieurs, en destinées au service des deux calorifères qui se poseront ultérieurement dans les caves, à droite en à gauche des dessous de la Scène.

Dits.

2^o Pose de plusieurs conduites semblables dans le bâtiment d'Administration pour chauffer le foyer de la Danse.

Bouches de chaleur en
intérieur de cheminées.

3^o Pose d'une grande partie de bouches de chaleur dans le dit bâtiment, puis de quelques intérieurs de cheminées dans le même.

Réservoirs d'eau.

4^o En enfin, exécution en pose de deux réservoirs en tôle, placés dans l'atelier au-dessous du foyer de la Danse, pour alimenter les chaudières du calorifère placé dans les caves au-dessous dudit foyer.

Chapitre VIII.

Peinture en Vitrerie.

La limite restreinte des travaux de menuiserie exécutés en 1869, aussi bien que l'ajournement forcé de tous autres travaux ultérieurs, font comprendre tout de suite le peu d'importance de ceux de peinture en de vitrerie effectués pendant le même exercice, ces

exercice ; ces derniers travaux ne se composent donc que de ce qui suit :

Impression au minimum
des gros fers.

1^{re} Impression au minimum détrempé à l'huile électro-métallique des gros fers , au fur et à mesure de leur pose.

2^{de} des chassis de comble .

2^{de} Impression au minimum et à l'huile des chassis de comble en fer et autres de croisée id. , puis de toutes les ferrures des menuiseries neuves.

3^{de} des menuiseries .

3^{de} Impression de peinture au blanc de zinc et à l'huile de toutes les menuiseries posées en 1869.

Seconde couche de peinture sur les menuiseries.

4^{de} Application d'une seconde couche de peinture sur toutes les croisées du bâtiment d'Administration , posées pendant les années précédentes .

Vitrerie.

Vitrerie des chassis de
Comble .

1^{re} Vitrerie en verre coulé et cannelé des chassis de comble des zones A et B .

Vitrerie des Croisées .

2^{de} Vitrerie de 8 croisées de lucarnes du Pavillon Impérial , puis de plusieurs autres croisées dans les mêmes pavillons .

Vitrerie simple et provisoire .

3^{de} Enfin , vitrerie simple et provisoire dans les ateliers de sculpture et de peinture artistique .

Notice sur mixtion à l'huile .

Notice des 2 groupes au-dessus de la façade principale .

1^{re} Des deux groupes en galvanoplastie placés au-dessus des avant-corps de la façade principale , et de divers motifs décoratifs de la loggia .

2^{de} des lyres en fonte au poutrel de la scène .

2^{de} Des lyres en fonte ornées placées dans les arcs de bœuf des façades de la scène , puis de la lyre en bronze du groupe d'Apollon .

3^{de} de l'Inscription au-dessus de la porte d'Admin^{on}.

3^{de} Enfin , de l'inscription gravée sur marbre au-dessus de l'Entrée principale du bâtiment d'Administration.

Chapitre IX.

Sculpture d'Ornement

Les travaux de sculpture d'ornement ont été cette année aussi restreints que possible ; j'ai dû seulement commander quelques modèles pour les travaux urgents qui doivent se faire cette année, en faire exécuter les motifs qui compléteront les décorations intérieures du Nouvel Opéra.

Ces travaux se décomposeront ainsi qu'il suit :

Modèles.

Supports des candélabres du Grand Escalier.

Portes du rez-de-chaussée du Grand Escalier.

Chapiteaux cariatides de la porte centrale du Grand Escalier.

8 Masques pour les colonnes de la Salle.

Exécution.

19 Eléa de voûte, portiques d'entrée en galerie de la queue.

Commencement des lampadaires, pavillon des abornes.

Continuation des fûts inférieurs des colonnes de la Salle.

Fronton en ornements de la porte d'entrée de l'Administration.

Chapitre X.

Œuvres d'art.

Les travaux d'art destinés au Nouvel Opéra ont été exécutés ainsi qu'il suit :

1^{re} Peinture.

Grand-Foyer. Vauddures
et dessus de portes.

M^r Baudry a terminé les dix vauddures latérales, sans les retoucher sur place ; il a terminé également, sans toujours les reprendre, les dix dessus de portes et une des grandes vauddures du foyer.

La dernière vouture est en cours d'exécution, et sera très probablement terminée cette année.

Grand Escalier.

M. *Fils* a entièrement terminé une des voutures; une seconde est presque achevée; les études et les cartons des deux dernières sont pour ainsi dire avancées.

Grande Salle.

M. *Senepren*, qui depuis près de deux ans avait terminé toutes les esquisses et toutes les études nécessaires à son travail, a commencé cette année l'exécution sur les parois du cuivre formant coupole. Un quart est entièrement terminé, un autre quart est en cours d'exécution et les parties restantes sont préparées.

Foyer de la Danse.

M. *Boulangier* a à peu près terminé les quatre grands panneaux qui font partie de la décoration générale du Foyer de la Danse. Les esquisses des deux voutures sont aussi arrêtées.

Avant-Placier.

MM. *Ehoman*, *Harpignies* et *Lanoue* ont terminé leur travail. M. *Lanoue*, empêché par la maladie d'exécuter lui-même son tableau, a chargé M. *Bénouville* de remplir ses obligations.

Avant-Foyer.

M. *de Cuzon* a terminé les quatre grands panneaux décoratifs de la voûte. J'aurai l'honneur d'adresser à Votre Excellence la demande de régularisation de la soumission, qui, par suite de diverses circonstances n'a pas encore été approuvée.

2^e Sculpture statuaire.

Groüpes de la façade.

MM. *Jouffroy*, *Guillaume*, *Perraud* et *Carpeaux* ont terminé leur travail.

Par suite d'un arrêté de M. le Ministre de la Maison de l'Empereur en des Beaux-Arts, il a été décidé que le groupe de M. *Carpeaux* serait enlevé de la place qu'il occupe pour être placé dans l'intérieur de l'Opéra; M. *Gumery* est chargé de l'exécution du nouveau groupe.

Statues sur les tombeaux

MM. *Dizelm*, *Chapu*, *Dubois* et *Falguières* ont terminé

leur travail.

Grand Escalier.

M. Jules Thomas a terminé les modèles des deux cariatides de la porte d'entrée de l'Amphithéâtre, et exécute actuellement en marbre de couleurs ces deux compositions.

Pignon de la Scène.

M^{rs} Miller en squelette ont complètement achevé leur travail.

Chapitre XI.

Galvanoplastie.

M. M. Christophe et C^{ie} ont terminé les reproductions des grands groupes du couronnement de la façade ; ces groupes sont actuellement posés, et seront découverts vers le mois de Mars, en même temps que l'extérieur de l'édifice.

M^r Gudy a complètement terminé les reproductions des groupes d'angles des pignons de la scène ; un de ces groupes est actuellement posé, l'autre le sera incessamment et tous deux seront découverts à l'époque ci-dessus indiquée.

Chapitre XII.

Fonte cuivrée en Fonte artistique.

M^r Gudy a terminé la livraison des fontes artistiques des meneaux des arcades du rez-de-chaussée ; la pose de ces meneaux est entièrement terminée. M^r Gudy a livré de plus une partie des colonnes corinthiennes extérieures ; la suite de la livraison suivra prochainement, de façon à être complète pour le mois de Mars. En outre, M^r Gudy a fourni les meneaux en fonte cuivrée qui séparent le foyer de la loggia.

Chapitre XIII.

Bronzes d'or.

M. M. Sacchini et C^{ie} ont terminé les grands candélabres extérieurs de

la façade ; la pose en va être faite incessamment.

On a livré en outre les deux grands candélabres de l'entrée de la rampe de l'Empereur.

M^r Denière a terminé la fourniture et la pose de la reproduction en bronze du grand groupe central du pignon de la scène ; il a fourni en livre également les 22 statues candélabres placées sur la balustrade extérieure de l'Edifice.

M^r Mathias a fourni en livre toutes les pièces composant les grandes colonnes rostrales de l'entrée de la rampe de l'Empereur ; il a livré en outre les 16 candélabres de la même rampe , plus les 16 candélabres de la loggia . Ces dernières pièces seront posées pour le mois de Mars.

M^r Fédide a livré et posé toutes les pièces de rapportant aux quatre grandes lampadaires du pavillon de la descente à cheval des voitures .

Chapitre XIV.

Cuivre repoussé.

M^{rs} Monduin et Béchon ont terminé complètement la fourniture et la pose de la grande lanterne couronnant la Salle . Les arêtières qui doivent compléter cette partie sont en cours d'exécution et seront livrées et posées dans un bref délai .

M^{rs} Monduin et Béchon ont également livré la coupole intérieure de la salle.

Chapitre XV.

Mosaïques.

Dur suite de l'insuffisance des crédits , il n'a pu être exécuté cette année aucun travail de mosaïque.

Chapitre XVI.

Photographies.

Les photographies faites cette année sont au nombre de 12. J'ai l'honneur d'adresser la collection à Votre Excellence.

Etudes en Dessins.

Dessins faits jusqu'à la fin de 1868.		Dessins faits en 1869.		Balance.
1 ^{re} Partie artistique.				
Etudes préparatoires, dessin gr ^e aigle	1880		110	1990
Dessins terminés				
{ Plans 243	718	10	25	743
{ Coupes en détail 378		11		
{ Façades 97		4		
Autographica, Nombre égal	718		25	743
				<u>3476</u>
2 ^o Construction (études).				
Serrurerie	709		18	727
Maçonnerie	1207		15	1222
Charpente	34		8	42
Ventilation	145		10	155
Menniserie	36		6	42
Divers	"		20	20
				<u>2208</u>
3 ^o Construction (détails).				
Maçonnerie	5125		60	5185
Serrurerie	503		10	603
Charpente	101		2	103
Chauffage et ventilation	427		12	439
Menniserie	442		15	457
Divers	220		20	260
				<u>6740</u>
4 ^o . Attachements en triple expédition				
Maçonnerie	2407	12	36	2443
Serrurerie	120	2	6	126
Chauffage et ventilation	75	10	39	114
				<u>2783</u>
Total général				15216

Chapitre XVIII.

Renseignements complémentaires.

Pour compléter ce qui intéresse les lecteurs du Nouvel Opéra, je joins ici, comme d'habitude, divers tableaux se rapportant aux manœuvres et aux journaliers.

Tableau A. Journées d'ouvriers employés à l'Opéra pendant l'année 1870.

Désignation des Ouvriers.	Janvier.	Fevrier.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Total par profession.
Maîtres compagnons	30	28		2	28	28	35	14	"	"	"	"	165
Baillens de pierre et Ravaleurs.	1 137	714	434	263	263	1606	2961	1064	623	768	672	826	12 331
Liseurs et Fichiers	"	"	"	"	"	34	35	14	"	"	"	"	73
Ingénieurs et Bardeurs	"	"	56	80	112	164	344	196	112	264	140	165	1 633
Maçons et Limousins	216	420	378	438	468	180	417	420	220	268	224	228	3 577
Manœuvres	510	714	644	873	497	538	862	630	411	541	448	487	7 155
Charpentiers	348	332	317	596	622	410	536	568	480	619	522	608	5 958
Menuisiers	304	254	301	419	430	357	402	98	142	155	84	78	3 024
Serruriers	1 221	928	728	1 174	647	502	778	637	37	402	287	622	8 383
Couvreurs, Lingues et Plombiers.	517	560	876	1 076	810	755	1 095	1 014	603	558	936	556	9 386
Peintres	20	20	20	"	"	2	"	"	"	17	2	20	101
Plumiers	106	114	104	86	41	"	"	"	3	19	18	73	564
Peintres, Vitriers et Dorers	53	48	27	27	48	58	145	155	114	23	11	6	715
Maçons	314	233	242	280	56	437	1 052	432	452	364	192	227	4 281
Sculpteurs	69	60	56	105	102	72	58	38	41	259	183	211	1 254
Ouvriers divers, mécaniciens, charretiers, etc.	"	28	"	30	"	"	"	"	"	"	"	"	58
Total par mois :	4 845	4 453	4 183	5 449	4 824	5 123	8 720	5 280	5 658	4 297	3 719	4 107	58 658
													Total général : 58 658 journées

Tableau B. JOURNÉES D'OUVRIERS DEPUIS L'ORIGINE DES TRAVAUX.

Professions.	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	Total par professions.
Cerradiers	11 305	10 020	412	„	322	„	1543	828	„	24 520
Commis en appareilleurs . .	„	2 346	2399	2441	1104	791	536	„	„	9 617
Maîtres compagnons	319	647	698	1256	1082	709	770	397	165	6 042
Taillens de pierre. — Ravaleurs	„	72 352	71 184	52 974	20 166	41 691	66 138	12 399	12 331	349 235
Sciens de pierre	„	11 420	13 338	10 284	3318	2352	578	„	„	41 200
Tocours en fischeurs	„	3 220	4852	5671	4570	4603	2607	184	73	25 780
Lincoers en Bardeurs	6	30 940	38 755	47 059	25 487	20 195	15 409	1476	1633	175 870
Maçons en limondins	526	5830	4298	4680	8254	10 945	9089	5842	3577	53 041
Manceuvres	887	10 641	13 789	13 911	15 788	16 621	15 900	9845	7155	102 526
Charpentiers	1363	5630	2490	4797	8630	11 860	9546	4668	5958	54 942
Mennisiers	„	„	„	„	963	6030	4893	2747	2024	17 657
Securiers	„	650	5381	12 294	20 558	38 239	25 466	17 885	8383	128 856
Concreurs en plombiers . . .	„	„	„	„	697	2670	5105	6506	9386	24 264
Pariers	„	„	„	„	„	„	„	„	101	101
Tumistes	„	„	„	„	„	2568	2449	1374	564	6 955
Tentiers, Vitriers en doteurs .	„	„	„	„	„	211	1087	367	715	2380
Sculpteurs	„	1790	501	3047	10165	11361	3611	3244	1281	33 006
Marbriers	„	„	„	„	„	2732	4880	2969	1254	11 835
Divers : Chauffeurs, Charetiers Luisatiers, etc .	324	3 149	5937	8574	5284	4297	4809	221	58	32 653
Total par années	14 730	158 641	159 035	166 978	126 388	177 875	174 416	70 952	58 658	1 107 622

Travaux de nuit.

Conducteurs	„	260	„	„	„	„	„	„	„	260
Mécaniciens	„	42	„	„	„	„	„	„	„	42
Chauffeurs	„	196	„	„	„	„	„	„	„	196
Luisatiers	„	180	„	„	„	„	„	„	„	180
Cerradiers	„	1441	„	„	„	„	„	„	„	1441
Charpentiers	„	215	25	„	„	„	„	„	„	240
		2334	25	„	„	„	„	„	„	2359

Tableau C. Ouvriers blessés sur le chantier de l'Opéra.

Profession.	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	Total.
Escaliers	4	6	„	„	„	„	1	„	1	12
Bailleurs de pierre, Scieurs de pierre en Ravalerie . . .	„	10	5	4	„	3	10	1	3	36
Sculpteurs	„	„	„	„	„	„	„	„	1	1
Maîtres Compagnons . . .	„	„	„	„	„	„	„	1	„	1
Tourneurs, Fichiers, Linceurs en Bardes	„	30	13	20	13	4	7	1	1	89
Maçons en Limousins . . .	„	6	„	3	„	2	3	3	„	17
Manœuvres	„	4	2	2	3	2	3	8	4	28
Charpentiers	„	1	1	„	2	5	„	2	1	12
Menuisiers	„	„	„	„	„	2	„	„	1	3
Serruriers	„	„	1	8	14	11	25	28	5	92
Charrniers	„	„	„	2	„	„	1	„	„	3
Couvreurs en Plombiers . .	„	„	„	„	„	1	1	5	2	9
Marbriers	„	„	„	„	1	1	1	„	„	3
Luisantiers	„	1	„	„	„	„	„	„	„	1
Chausseurs en Toiletons . .	„	1	„	2	„	„	„	„	„	3
Chartrons	„	„	„	„	„	1	„	„	„	1
Total par année	4	59	22	41	33	32	59	49	19	311

Ouvriers tués sur le chantier.

Bardes	„	1	1	1	1	„	„	„	„	4
Charpentiers	„	„	„	„	1	„	„	„	„	1
Serruriers	„	„	„	„	„	3	1	„	„	4
Bailleurs de pierre	„	„	„	„	„	1	„	„	„	1
Total	„	1	1	1	2	4	1	„	„	10

Tableau D.
Matériaux employés dans la construction jusqu'au 31 Décembre 1869.

[illegible]

Chapitre XIX.

Devis et Dépenses.

A la fin de cette année, j'ai dû me rendre compte des sommes prévues pour les travaux exécutés pendant l'exercice 1869, en des sommes réelles qui ont été dépensées pour ces mêmes travaux. J'ai constaté qu'un excédant d'environ 60.000^f s'était produit malgré les précautions que j'avais prises pour ne pas dépasser les devis. Cette somme est heureusement peu considérable et peut être très facilement retranchée en la retranchant des sommes des dépenses futures ; en effet, comme je craignais que quelques parties du devis ne fussent insuffisantes, j'avais porté dans ce même devis divers travaux qui pouvaient, soit de supprimer au besoin, soit au moins de modifier sans porter atteinte à la composition et à la décoration générale de l'édifice. Ce sont ces travaux facultatifs qui non seulement peuvent comprendre l'excédant annoncé, mais encore permettre par leur simplification ou leur retranchement d'avoir un excédant de prévisions sur les dépenses.

J'ai donc immédiatement retranché du devis général une première série d'articles supprimables qui s'élèvent à environ 90.000^f, mais qui devront se réduire à 70.000^f environ lorsqu'on aura tenu compte des dépenses nécessaires pour remplacer ces articles par d'autres moins dispendieux, de sorte qu'en résumé, et en en prenant les choses telles qu'elles résultent de ce dernier travail, on peut considérer que les dépenses sont d'environ de 10.000^f au-dessous des prévisions.

Or, du reste, on comprend qu'avec la facilité qui m'était réservée de pouvoir ainsi ramener l'équilibre, j'aurais pu dépasser encore d'une partie les prévisions d'une somme plus considérable, en trouver encore dans les articles spéciaux les moyens de parfaire la balance. Néanmoins, ces articles sont limités et ne dépassent guère 260.000^f, de sorte que malgré la ressource qui m'en est offerte, il est toujours prudent de ne pas en abuser et de chercher à maintenir l'équilibre en dehors de ces articles supplémentaires, ce que

j'espère faire cette année où les imprévus sont moins grands par suite de l'avancement des travaux, de sorte que l'on peut prévoir que la situation déjà satisfaisante aujourd'hui ne pourra que s'améliorer par la suite.

Cependant, si les sommes prévues et dépenses d'équilibre, en résumé cet équilibre n'existe pas pour chaque chapitre en particulier, les uns ont dépassé les prévisions, les autres, au contraire, ne les ont pas atteintes. Comme cela forme des espèces de virements de crédits qui sont nécessités par la nature même du travail et des études de chaque jour; ce qui était prévu en pierre a dû être fait en marbre ou réciproquement; ce qui était prévu en plomb a pu se faire en zinc; des ravalements ont pris une importance qu'on ne soupçonnait pas, tandis que d'autres parties se sont simplifiées lors de l'exécution. Ce sont les économies apportées sur un chapitre qui ont permis quelques libérations sur les autres, ce sont quelques excédants constatés sur une partie qui ont conduit à en modifier une autre; mais ce sont là des questions de détails qui n'ont qu'une importance spéciale et pour ainsi dire toute personnelle. Ce qui doit avant tout être soigneusement étudié, c'est la balance générale, qui, comme je viens de le dire pour cette année être considérée comme en parfait équilibre.

Il m'a paru inutile d'adresser à Votre Excellence tous les chiffres en détails à l'appui du travail de comparaison que je viens de faire, cela remplirait au moins 60 pages descriptives du devis; ce qui importe seulement, ce sont les résultats, et ce sont eux que je joins à ce rapport.

Etat comparatif des dépenses et des prévisions pour l'année 1869.

Entreprises.	Prévisions des devis.	Somme des dépenses.	Difference en plus.	Difference en moins.	Observations.
Terrasse en épaissements	Néant	Néant			Les parties de terrasse exécutées cette
Maçonnerie	650 341.18 ^c	720 305.68 ^c	69 964.50 ^c	"	année ont été portées à la maçonnerie.
Serrurerie	424 698.94	540 230.04	115 531.10	"	
Charpente	46 830.00	32 613.74	"	14 216.26 ^c	
Couverture	311 218.61	220 809.06	"	90 409.55	Partie de ces travaux a été reportée à la
Menuiserie	36 471.77	40 845.13	4 373.36	"	cinquième année.
Chauffage en ventilation	59 600.00	43 204.35	"	16 395.65	
Fumisterie	2 340.00	1 800.92	"	539.08	
Canalisation du gaz	Néant	Néant	"	"	Travaux en cours d'exécution, mémoires
Peinture en bâtiment	4 875.00	4 043.54	"	831.46	en état de situation non produits, sauf
Doture	25 780.09	8 614.42	"	17 165.67	942 ^f .23 déjà payés.
Glaces en vitrerie	3 524.50	2 871.21	"	653.29	
Menuiserie	Néant	Néant	"	"	
Marbrerie	56 923.20	99 025.63	42 102.43	"	
Dallage en ciment et mosaïques	Néant	Néant	"	"	
Galvanoplastie	135 605.80	60 255.00	"	73 350.80	Partie de la galvanoplastie a été reportée aux autres
à reporter	1 758 209.09	1 774 618.72	231 971.39	215 561.76	

Entreprise.	Évaluation des biens.	Somme des dépenses.	Différence en plus	Différence en moins.	Observations.
Reporte :	1 758 209 . 09 ^f	1 774 618 . 72 ^c	231 971 . 39 ^f	215 561 . 76 ^f	
Encre et papier	296 600 . 00	317 141 . 68	20 541 . 68	"	Ces articles comprennent le cuivrage des portes-fenêtres et la fourniture des candélabres.
Encre et papier	149 680 . 00	194 738 . 70	45 058 . 70	"	Ces articles reportés à la destination.
Encre et papier	Plan	Plan	"	"	Plus partie des modèles a été comprise dans la galvanoplastie et le cuivrage galvanique.
Encre et papier	8 600 . 00	800 . 00	"	7 800 . 00	
Encre et papier	Plan	"	"	"	
Encre et papier	Plan	"	"	"	
Encre et papier	22 720 . 00	11 966 . 59	"	10 753 . 41	
Sculpture d'ornement	148 872 . 30	151 400 . 83	2 527 . 93	"	Les sommes de ces articles ont été reportées à la sculpture d'ornement.
Bois (modèles)	6 148 . 00	"	"	6 148 . 00	Bois observation générale.
Bois (exécution)	Plan	"	"	"	
Monnaie et frais d'agence	Plan	"	"	"	
Sculpture statuaire	Plan	"	"	"	
Peinture artistique	Plan	"	"	"	
Résultat total :	2 390 829 . 39	2 450 665 . 92	300 099 . 70	240 263 . 17	

+ 2 450 665 . 92^f
- 2 390 829 . 39

+ 300 099 . 70^f
- 240 263 . 17

Différence en plus : 59 836 . 53

Différence en plus 59 836 . 53 .

Pour terminer ce rapport, il faudrait encore y joindre deux chapitres, celui relatif à la répartition des crédits pour l'année 1870 en celui de rapportant à la marche future des travaux, mais je dois ajourner ces renseignements complémentaires, parce que je ne connais pas encore officiellement la somme qui sera mise à ma disposition pour la campagne courante, et que la marche future des travaux dépend de l'importance des crédits.

Dès que Votre Excellence m'aura fait connaître si je dois continuer le Nouvel Opéra avec les faibles ressources déjà votées, ou bien si, au contraire, une certaine somme doit être ajoutée au budget rectificatif, je m'empresserai de faire la répartition des travaux par nature d'entreprise, et je pourrai plus facilement et avec moins d'imprévu, indiquer la marche à venir de la construction du Nouvel Opéra.

Il serait à désirer, pour que je puisse prévenir tous les entrepreneurs en ne pas m'engager à l'avance, que je fusse instruit le plus tôt possible de ce qui aura été décidé quant aux crédits, et je prie Votre Excellence de vouloir bien presser la solution de cette question pendante.

Je suis avec respect, Monsieur le Ministre,

de Votre Excellence.

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

L'Architecte de l'Opéra


Signé : Ch. Garnier.

Paris, le 20 Janvier 1870.

À Son Excellence Monsieur le Ministre des
Beaux-Arts.

Répartition des crédits pour l'année 1870.

3 Février 1870.



A Son Excellence Monsieur le Ministre des
Beaux-Arts.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence la répartition des crédits affectés au Nouvel Opéra pour l'année 1870.

Cette répartition se compose de deux tableaux distincts : l'un, qui a pour base une somme de 1800 000 ^f, actuellement votée par les Chambres, et l'autre une somme de 2300 000 ^f, comprenant le premier chiffre plus un supplément de 500 000 ^f, actuellement accepté par le Conseil d'Etat, mais qui n'est pas encore régularisé.

Il va sans dire que je désire bien vivement que le supplément soit accordé, car s'il me fait défaut, la campagne annuelle sera bien peu importante, et le retard de 500 000 ^f occasionnera sans doute une année entière de retard dans la livraison de l'Opéra, je dirai plus loin quelques mots sur cette question ; pour ce chapitre, je me borne à présenter les deux répartitions.

Dans l'indécision où je suis de la connaissance exacte du chiffre définitif des crédits alloués, j'ai dû prévenir les entrepreneurs qu'ils devaient se conformer au 2^{ème} tableau, et qu'ils ne devaient sous aucun prétexte, dépasser les sommes actuellement disponibles. Je les avertirai ultérieurement si le supplément est accordé, afin qu'ils puissent alors se mettre en mesure de faire leurs approvisionnements. Cependant, il serait à désirer, tant dans l'intérêt des entrepreneurs que dans l'intérêt général des travaux, que la décision fût prise le plus tôt possible, afin de ne pas avoir à interrompre

certaines parties qui devraient ensuite être reprises. Je serais donc très-obligé à Votre Excellence si Elle peut me faire savoir dès à présent l'époque à laquelle le supplément du crédit sera voté, puis ensuite, en officiellement, le résultat du vote lorsqu'il aura eu lieu.

I.

Travaux à exécuter d'après devis.

(Nota : Les crédits alloués pour 1870 n'étant pas encore fixés, il est nécessaire de faire deux répartitions, une ayant pour base la somme de 2 300 000^f et l'autre la somme de 1 800 000^f.)

Maçonnerie.

Désignation des travaux à exécuter.	1 ^{re} répartition.	2 ^e répartition.
Achèvement de divers travaux en cours d'exécution, ravalements existents, balustrades, rampes de l'Empereur, etc, d'après devis, états de situation, en mémoires fournis ou à fournir	270 000	270 000
Grand Vestibule.		
Pièdestaux en Ravière	4 460	"
Grand Foyer.		
Ravalement en plâtre pour partie	8 000	"
Grand Escalier.		
Ravalement de la Cage	79 700	"
(pour partie)	"	50 000
Vestibule du Contrôle en pièces extrêmes.		
Ravalements	28 700	"
Avant-Foyer.		
Ravalement en plâtre.	7 000	"
A reporter :	397 860	320 000

	1 ^{re} répartition	2 ^e répartition
Reporte :	397 860	320.000
<i>Orans-Toyer, Salons extérieurs.</i>		
<i>Cloisons, boiseries en légers</i>	7 800	"
<i>Couloirs autour du Grand Escalier.</i>		
<i>Kavalements pour partie</i>	15 000	"
<i>2^e 2^e</i>	"	5 000
<i>Escaliers latéraux.</i>		
<i>Kavalements pour partie</i>	10 000	5 000
<i>Café et Glacier.</i>		
<i>Divers</i>	5 000	"
<i>pour partie</i>	"	2 000
<i>Tortiques latéraux.</i>		
<i>Kavalements en enduits</i>	14 000	14 000
<i>Vestibule circulaire.</i>		
<i>Dose des arcs et des colonnes</i>	10 000	"
<i>(partie pour rangement)</i>	"	2 000
<i>Cours de ventilation.</i>		
<i>Kavalements en enduits</i>	5 000	5 000
<i>Vestibule d'arrivée de l'Empereur.</i>		
<i>Kavalements</i>	7 700	"
<i>(Descente à couvert des abonnés.)</i>		
<i>Kavalements</i>	25 000	"
<i>(pour partie, moins la 2^e voûte)</i>	"	15 000
<i>Scène et dépendances.</i>		
<i>Divers</i>	5 000	5 000
<i>Administration.</i>		
<i>Divers</i>	5 000	5 000
<i>Perrons, côtés Empereurs et pavillon abonnés.</i>	4 500	4 500
<i>Divers</i>	10 000	6 000
<i>Totaux :</i>	521 860.	388 500.

Pavage en bitume.

Cour de l'Administration, Asphalte.

2^e Dallage en granit

Rampes de l'Empereur, Pavage.

Entourage extérieur, Asphalte en granit

Divers

Totaux :

5 800	5 800
4 900	4 900
12 800	12 800
37 000	37 000
8 000	4 000
68 500	68 500

Serrurerie.

Achèvement de travaux divers, d'après devis, états de situation en mémoires produits ou à produire.

Coupoles en voute de la Salle

Armature des marches du Grand Escalier

Grilles

2^e (partie)

Rapport en armatures

2^e (partie)

Grilles de l'Administration en grilles

Ferrures de portes en fenêtres

2^e (partie)

Divers

Totaux :

140 000	140 000
50 000	50 000
19 000	19 000
5 000	"
"	3 000
5 000	"
"	3 000
10 000	10 000
12 000	"
"	6 000
8 000	4 000
249 000	235 000

Charpente.

Achèvement de travaux divers, d'après devis, états de situation en mémoires fournis ou à fournir

Echafaudages Grand Escalier

2^e Grand Foyer

2^e pour sculpteurs

Dose de colonnes, Couloirs des Escaliers.

(pour partie)

Travaux divers

Totaux :

15 000	15 000
10 000	10 000
10 000	10 000
2 000	2 000
2 400	"
"	1 000
8 000	4 000
47 400	42 000

Couverture et Plomberie.

Achèvement de travaux divers en cours d'exécution, d'après devis, états de situation en mémoire de fournir ou à fournir

Travaux divers

Canalisation des eaux (pour partie).

Totaux :

88 800	88 000
15 000	12 000
8 000	"
111 800	100 800

Menuiserie.

Fermeture des arcades du Rez-de-Chaussée.

Portes du Rez-de-chaussée

Portes d'entrée des voitures de l'Empereur

Portes sous la descente de l'Empereur

Portes-croisées

Bibliothèque, parquer, pour partie

Vitrines et dépôts de costumes, pour partie

Travaux divers

Totaux :

9 000	9 000
2 700	"
7 000	7 000
2 000	2 000
2 000	"
4 000	4 000
8 000	8 000
8 000	4 000
42 700	34 000

Chauffage et Ventilation.

Achèvement du chauffage de l'Administration

Chauffage de la Scène

Totaux :

20 000	20 000
12 000	"
32 000	20 000

Fumisterie.

Travaux divers, mitrons, cheminées, etc.

(pour partie)

Totaux :

5 000	"
"	2 000
5 000	2 000

Canalisation du Gaz.

Grosse canalisation, pour partie

A reporter :

30 000	30 000
30 000	30 000

	Reports :	30 000	30 000
Branchements divers		30 000	,
d: (pour partie)			15 000
	Totaux:	60 000	45 000

Peinture en Douce.

Peinture diverse, etoiles, arcades	15 000	10 000
Docture diverse en accord		

Mitoticie en Yitetic.

Vitrages de chassin de combler en glace ,		
Extérieur, pour partie	8 000	4 000

Machete.

Achèvement de travaux divers, d'après devis,		
états de situation en mémoire produite et à produire	55 000	55 000
Grand localier, balustrades, limons, revêtements,		
balcons en divers, pour partie	80 000	30 000
Divers	5 000	3 000
	<hr/>	<hr/>
Total:		

Dallage en marbre.

Portiquen rez-de-chaussée	13 000	13 000
Dallage loggia	22 000	22 000
	<hr/>	<hr/>
Total:	35 000	35 000

Mosaique.

Ornithologie.		
Avant-Poyer, pour partie	8 000	2 000
Galvanoplastie.		
Divers	5 000	3 000

Quintetic dactyl.

Achèvement de travaux divers, d'après devis,		
états de situation et mémoires produits ou à produire.	70 000	70 000
Achèvement de la coupole	80 000	80 000
Totaux :	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>

Cuvrage galvanique.

Achèvement de travaux divers, d'après devis,
états de situation en mémoire.

Divers, raccords en poses

Total :

82 000	82 000
5 000	5 000
87 000	87 000

Moulages.

Divers

Lettres en Numéros.

Néant.

Sommes électriques.

Néant.

Divers.

Photographica, Autographica, fournitures
de bureaux, bois de chauffage, etc, etc.

(partie)

2 000	"
0	0
0	0
20 000	
"	15 000

Sculpture d'ornement (exécution).

Travaux divers à exécuter d'après devis,
états de situation en mémoire

Tavillon des abonnés (Michel Létit)

Portique en galerie de la queue (Jacob)

Grand Escalier (Choiselet et Chabaud)

" (Corboz) pour partie

Grande salle, Colonne (Chabaud) pour partie

Divers

Total :

62 000	62 000
33 000	p ^{te} 20 000
5 000	5 000
50 000	p ^{te} 20 000
15 000	"
20 000	p ^{te} 10 000
5 000	2 000
191 000	120 000

Sculpture d'ornement (modèle).

Voutes près la descente à couvrir

Grande salle, pour partie

A reporter

3 000	"
12 000	"
15 000	"

	Report.	15 000	,
Grand Foyer , pour partie		15 000	10 000
Divers		10 000	5 000
	Total :	40 000	15 000

Bronzes (exécution).

Achèvement de travaux divers en cours d'exécution			
D'après devis , états de situation , etc .		104 500	104 500
Candélabres en bronze divers		22 000	,
	Total :	126 500	104 500

Sculpture statuaire.

A Comptes en solde :

M. Lerraud	6 000	6 000
Guillaume	6 000	6 000
Toussy	6 000	6 000
Thomas	10 000	10 000
Cordier	2 000	,
Carrier-Belleuse	2 000	,
Le Père	3 000	2 000
Crauck	3 000	2 000
4 Statues , Vestibule , A Compte sur commande à faire	4 000	,
	Total :	42 000 32 000

Peinture artistique.

Solde ou à Compter :

M. Baudry	30 000	30 000
Barrias	5 000	,
Delannay	5 000	,
Lils	15 000	10 000
Lenepveu	15 000	10 000
A reporter.	70 000	50 000

	Report.	70 000	50 000
M. de Curzon (sur commande à régulariser)		10 000	10 000
Divers		10 000	.
	Totaux :	90 000	60 000
Agence, Honoraires de l'Architecte en vérification		100 000	90 000
Imprévue en somme à valoir		102 240	52 700

1^{er} Résumé Total : 2 300 000^f.

Maçonnerie	521 860
Lavage en Bitume	68 500
Serrurerie	249 000
Charpente	47 400
Couverture en Plomberie	111 800
Menuiserie	42 700
Chauffage et Ventilation	32 000
Fumisterie	5 000
Canalisation du gaz	60 000
Peinture en couleur	15 000
Menuiserie en Vitrerie	8 000
Marbrerie	140 000
Dallage en marbre	35 000
Mosaïque	8 000
Galvanoplastie	5 000
Cuivrerie d'art	150 000
Cuivrage galvanique	8 000
Moulages	2 000
Lettrés et Numéros	0
Sonneries électriques	0
À reporter :	1 588 260

	Report :	1 588 260
Divers		20 000
Sculpture d'ornement (exécution)		191 000
" (modèles)		40 000
Bronzes (exécution)		126 500
Sculpture statuaire		42 000
Peinture artistique		90 000
Honoraires en frais d'agence		100 000
Impression en sommes à valoir		102 240
	Total :	2 300 000

2^e Résumé Total: 1 800 000 ^f

Maçonnerie	388 500
Tavage en bitume	64 500
Serrurerie	235 000
Charpente	42 000
Couverture en Plomberie	100 800
Ménisseries	34 000
Chauffage et Ventilation	20 000
Tunisie	2 000
Canalisation du gaz	45 000
Peinture et Vitrerie	10 000
Miroiterie en Vitrerie	4 000
Marbrerie	88 000
Dallage en marbre	35 000
Mosaïque	2 000
Galvanoplastie	3 000
Cuivrerie d'art	150 000
Cuivrage galvanique	87 000
Moulages	0
	<hr/>
	A reporter
	1 310 800

	Report:	1 310 800
Lettres en Numéros		0
Sonneries électriques		c
Divers		15 000
Sculpture d'ornement (exécution)		120 000
d ^e (modèles)		15 000
Bronzes (exécution)		104 500
Sculpture statuaire		32 000
Peinture artistique		60 000
Honoraires et frais d'agence		90 000
Imprévu en somme à valoir		52 700
	Total:	1 800 000

II.

Marche future des Travaux.

Je dois répéter ici ce que j'ai déjà dit bien souvent : que la marche des travaux du Nouvel Opéra dépend des crédits qui seront alloués. C'est cette vérité banale qui pourrait suffire à tout autre raisonnement et condenser en une seule phrase positive tous les projets incertains que l'on pourrait faire sur ce sujet.

Néanmoins la question d'argent doit avoir pour corollaire la condition du temps nécessaire pour l'exécution ; il y a là une question pratique qui doit être prise en considération, et qui, malgré les aléas qui se produisent peut-être plus directement traitée par l'architecte que la question budgétaire qui passe au-dessus de lui.

Or, d'après les études que j'ai faites sur ce point, il est positif que si j'avais à ma disposition tous les crédits suffisants pour terminer l'Opéra, je pourrais achever tout l'édifice pour la fin de l'année 1871, en supposant toutefois que je fusse averti immédiatement ; mais je sais déjà que je ne puis espérer d'un seul coup des fonds aussi considérables et que la déclaration

que je fais ne peut être que théorique. Il faut donc repousser dès à présent l'époque que je viens d'indiquer en la reporter tout au moins à l'année suivante, en se rendant compte toutefois des sommes qui devraient être votées annuellement en des travaux qui devraient s'exécuter dans chaque campagne. En supposant que les 500 000 ^f soient accordés cette année, cela porterait la somme totale dépensée à la fin de 1870 à 25 500 000 ^f.

Le devis exact en maximum s'élève à 31 000 000 ^f, pour tous les travaux de construction et de décoration, et à 33 000 000 ^f pour l'achèvement total, comprenant l'aménagement et la machination théâtrale complète. C'est en somme ce dernier chiffre qu'il faut prendre, puisqu'il faut bien que l'édifice soit muni de ces deux parties importantes; il restera donc à dépenser à la fin de cette année la somme de 7 500 000 ^f, pour livrer le théâtre à l'exploitation.

Je n'ai plus à discuter l'importance de cette somme, elle a été admise par les Chambres et les nombreux rapports que j'ai faits à ce sujet établissent péremptoirement que de tous les monuments construits actuellement, l'Opéra est celui qui coûte le moins cher, en regard à ses dimensions; je prends donc la somme sans entrer dans de nouveaux détails et je la constate seulement. Si l'année prochaine, il m'était alloué 3 500 000 ^f, et si l'année suivante le crédit était porté à 4 000 000 ^f, on aurait ainsi l'assurance de pouvoir terminer le monument pour la fin de l'année 1872. Ce résultat même pourrait encore être atteint si l'on supprimait 500 000 ^f de l'un des crédits, car bien des parties intérieures de l'édifice pourraient se compléter une fois la livraison faite, en cela sans nuire aux services généraux;

Je pense même que l'ajournement pourrait être fait pour une somme encore plus forte en être portée à 1 000 000 ^f, sans retarder encore le jour de l'ouverture et sans entraver l'exploitation, de sorte que si pour l'année 1871, on accordait 3 000 000 ^f, et qu'on accordât ensuite 3 500 000 ^f pour l'année 1872, on pourrait d'après ces crédits arriver à l'époque indiquée.

Si c'était ainsi que Votre Excellence pensait proposer les crédits, il me serait indispensable d'en être prévenu dans un bref délai. J'ai encore à faire ou à faire faire un nombre considérable de dessins et d'études

en suivant la marche probable des travaux, j'organiserais ces études de façon à ce qu'elles suivissent un ordre logique et méthodique. De plus, il y a encore un certain nombre de commandes importantes à faire, soit pour la partie artistique, soit pour la décoration, soit pour la machination ou l'ameublement, et ces travaux devant exiger un temps fort long, il serait nécessaire de les commander à l'avance, en des qu'on prévoiera l'instant où ils pourront être livrés et payés.

Il est inutile pour l'instant de m'étendre davantage sur ce point; il suffit, je pense, d'indiquer l'époque probable et possible de l'achèvement des travaux et l'importance des crédits qui devront être alloués. Quant à cette année, la marche des travaux est indiquée dans l'état même de répartition qui mentionne les divers ouvrages à exécuter; je dois dire seulement que d'après mes prévisions, tout l'extérieur de l'Opéra sera terminé et dégagé dans trois mois environ.

Je suis, etc., etc.

Signé : Ch. Garnier.

3 Février 1870.

A Monsieur Charles Garnier
Architecte du Nouvel Opéra.

*Note sur la Machinerie du Nouvel
Opéra.*

Mars 1870.

A Monsieur Charles Garnier
Architecte du Nouvel Opéra.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous remettre l'étude, dont vous avez bien voulu me charger, d'un avant-projet de la machination du Nouvel Opéra, basée sur le principe d'un gril mobile, placé dans les dessous de la scène, en commandant dans son mouvement les diverses parties du plancher, suivant que les tiges de support de ces différentes parties, y sont ou n'y sont pas fixées.

Il eût été utile ici, d'entrer dans des considérations générales sur ce principe et sur les résultats qu'on doit en attendre; mais votre note à ce sujet, adressée à la Sous-Commission (Juillet 1868) est si complète, que refaire cette description eût été m'exposer à des redites, et à exprimer moins clairement tous les avantages qui doivent résulter de l'application de ce principe.

Je me bornerai donc à une description technique de l'étude que j'ai faite, en la prenant du commencement, en la faisant, au fur et à mesure, accompagner des calculs et des observations qui se rattachent aux idées de chaque jour, car ce sont précisément les résultats donnés par les chiffres qui ont amené les principales modifications.

Cette manière de procéder sera peut-être aussi, je crois, une réponse aux objections qui pourraient être faites, tout d'abord, par les défenseurs des idées ou des moyens premiers, que l'étude m'a amené à modifier ou à abandonner.

Occupons-nous d'abord, du cas où il n'y aurait qu'un seul pont pour donner, soit les mouvements d'ascension, soit les mouvements de descente.

Il est évident que la division en plan, de ce pont, dépend de la division du plancher de la Scène, il faut donc premièrement déterminer cette dernière. Or cette division est ordonnée elle-même par la position des ponts-volants déjà établis, les ponts-volants, devant, dans tous les cas, être suspendus à l'aplomb du milieu des grandes rues.

De là, le plancher de la Scène sera divisé en 8 plans de 2^m.186 de profondeur; chaque plan sera partagé en une longueur de trappes de 1^m.166 en deux largeurs de trapillons d'ensemble 1^m.02, y compris les rainures de passage des chariots qu'ils comportent. Sur l'avant de la scène, une partie fixe de 5^m.087, et sur l'arrière 2 petites rues d'ensemble 1.02 en une partie fixe de 2^m.401.

Soit 26^m.00, profondeur totale de la Scène. L'épaisseur des sablières, supportant les divers parties du plancher, étant de 0.10; l'espace libre sous les trappes sera de 0.966 et sous les trapillons de 0.25.

La partie mobile du plancher, dans chaque plan, est divisée en 5 compartiments à partir de l'axe milieu; chacun de ces compartiments, ayant une longueur de 2^m.60, nous avons pour la largeur totale mobile 26^m.00.

Dans le sens de la profondeur, la partie mobile se compose de 8 plans de 2^m.186, plus de 2 petites rues d'ensemble 1^m.02. Soit 18^m.508.

La surface mobile du plancher de la Scène sera donc de 481^m.21, formant 80 cases qui se décomposent en 80 trappes et 180 trapillons.

Nous devons considérer cette division du plancher comme obligée et définitive.

Le pont mobile de 28^m.00 de largeur, en y comprenant des poutres de rive, sur 19^m.00 de profondeur, est placé à 2^m environ au dessus du sol du dernier dessous, et supporté à ses quatre angles sur les têtes des

pistons de quatre presses hydrauliques.


Il est à claire-voie, formé de tranches en fer à I, de largeur de brides de 0,24, dans lesquelles passent à frottement doux les luges du support des diverses fractions du plancher; ces tranches sont assemblées à leurs extrémités sur une poutre de rive à 3 âmes, en espacées entre elles de 0,25 pour les petites tues et de 0,966 pour les grandes tues; elles laissent complètement libre une largeur de 26^m.00; de sorte que les grandes et les petites tues sont entièrement dégagées dans toute la hauteur de dessous.

Cherchons quelle doit être la hauteur de ce pont, et la valeur des sections de ses diverses parties pour les conditions du travail qu'il doit remplir.

Ce pont doit pouvoir supporter toute la partie mobile du plancher de la Scène dont la surface est de 481^m².

Et, le poids de cette partie mobile se décompose ainsi :

Section des luges.



481 ^m de parquet de sapin de 0,04 d'épaisseur	11500 ^k
1040 luges, fer creux, de 0,05 de diamètre et de 13 ^m de longueur moyenne, le mètre pesant 6 ^k .80, soit 88 ^k .40 pour une	91936 ^k
54 sablières de longueur, par plan 26 ^m .00, auxquelles s'articulent les extrémités des luges, et qui portent le plancher proprement dit, soit 1404 ^m à 14 ^k le m. c ⁵	19656 ^k
500 personnes sur la Scène, à 60 ^k l'une	30000 ^k
Praticables, décora, matériel, etc.	7000 ^k
	<hr/>
	160092 ^k

Soit 160000^k, poids duquel nous ne pouvons rien retrancher, et qu'au contraire, il faut considérer comme minima.

La charge par mètre superficiel sera de $\frac{160000}{480} = 333$ ^k.

La charge supportée par deux poutres consécutives d'une grande tue, sera donc de $1^m.696 \times 26^m.00 \times 333 = 14683$ ^k.96.

Et pour une poutre, cette charge sera de $\frac{14683^k.96}{2} = 7342$ ^k.

L'équation d'équilibre de cette poutre est donnée par la formule $\frac{RI}{n} = \frac{(P+P')L}{8}$ dans laquelle R indique l'effort qu'on peut faire supporter par unité de surface, soit 6000000^k.

I, moment d'inertie de la section de la poutre,

n, moitié de la hauteur de la poutre,

P, charge supportée par la poutre uniformément répartie égale à 7342^k,

P', poids propre de la poutre; en prenant pour hauteur de cette poutre, le $\frac{1}{26}$ de sa longueur, c'est-à-dire 1^m, et le poids du mètre courant étant supposé de 260^k, le poids de la poutre entière sera de 6890^k.

Nous aurons donc :

$$\frac{RI}{n} = \frac{(7342 + 6890) \times 26.50}{8} = 47143.$$

La poutre ayant la section constante ci-contre, réduite, en tenant compte des trous des tiges qui avec le jeu nécessaire auront 0,06 de diamètre et qui réduisent la largeur utile à 0,120

On aura :

$$I = \frac{0,12 \times 1,00^3}{12} - \frac{0,09 \times 0,88^3}{12} - \frac{0,02 \times 0,78^3}{12} = 0,004083$$

n étant égal à 0,50

$$\frac{I}{n} = \frac{0,004083}{0,50} = 0,008166$$


L'équation d'équilibre deviendra alors

$$R \times 0,008166 = 47143$$

$$\text{donc } R = \frac{47143}{0,008166} = 577300^k.$$

Soit 5^k.77 par millimètre carré de section.

La poutre sera donc ainsi dans de bonnes conditions de résistance.



Poutre de rive de 19 mètres.

Calculs préliminaires.

Supposons un poids pour la poutre de	40000 ^k
Le poids des autres poutres du pont s'appuyant sur une	
poutre de rive sera de $27 \times \frac{14232}{2} =$	191000 ^k
	<hr/>
Total	231000 ^k

Le moment de fatigue au milieu sera

$$\frac{RI}{n} = \frac{231000 \times 19}{8} = 548626$$

Et la section d'une membrane S sera à priori

$$S = \frac{548626}{6000000 \times 1^m} = 0.0900 \text{ composée comme il suit :}$$

4 cornières	$\frac{125 \times 125}{15} =$	100
Contre-brides	$0.37 \times 0.015 =$	55
Brides	$0.90 \times 0.09 =$	810

965 Section forcée

Formant la section, en calculant la valeur exacte de I , on aura

$$I = \frac{0.90 \times 1.16^3}{12} - \frac{[(110 + 295)2] \times 0.97^3}{12} - \frac{0.06 \times 0.75^3}{12}$$

$$I = \frac{0.90 \times 1.16^3}{12} - \frac{0.81 \times 0.97^3}{12} - \frac{0.06 \times 0.75^3}{12} = 0.053332$$

$$I = \frac{0.053332}{0.58} = 0.90195$$

La vérification du moment d'élasticité $\frac{I}{n} = 0.90195$ fait voir que notre calcul préliminaire est d'une exactitude suffisante, en effet nous avons trouvé

$$\frac{RI}{n} = \frac{231000 \times 19}{8} = 548626$$

$$\text{Et comme } \frac{I}{n} = 0.90195, \text{ on aura } R = \frac{548626}{0.90195} = 6083000^k$$

Soit 6^k par millimètre carré.

L'épaisseur des brides ou plate-bandes ne sera pas constante, on fera seulement régner les deux premiers cours sur toute la longueur, les autres seront limités à la courbe des moments fléchissants.


La poutre milieu de deux petites rues aura à supporter

$$0.49 \times 26.00 \times 333^k = 4242^k,$$

charge bien moindre que celle qu'on a à supporter les poutres voisines, ce qui nous permet de réduire la hauteur de cette poutre à 0.80.

Nous obtiendrons ainsi une grande économie de poids en de métal, et en comptant encore les réductions que nous pourrions faire dans diverses parties des poutres de rive, nous arriverons pour le pont mobile à un poids total d'environ 200000^k.

Que ce poids ne paraisse pas exagéré, les poutres sont calculées dans les conditions les plus réduites, les diminuer serait s'exposer à avoir des fléchissements, et il ne faut pas oublier que la moindre flexion dans une quelconque des parties du pont, pourrait compromettre toute la marche du



système.

Dans le cas où il y aurait un second pont mobile pour les mouvements de descente, le premier ne servirait alors que pour les ascensions, ce second pont aurait les mêmes dimensions en sections que le premier, si ce n'est cependant que dans le sens transversal, il devrait être plus large de chaque côté (de la largeur de la poutre de rive), pour permettre le mouvement des 4 presses hydrauliques qui le supportent et qui sont indépendantes des premières.

Disons cela seulement pour mémoire; plus loin nous étudierons la question à un autre point de vue, en nous occupant de l'équilibre des ponts mobiles.

Mais pour bien ordonner notre description, étudions de suite ce que devrait être le moteur pour le cas qui nous occupe. Ce moteur devrait être hydraulique, nous arrivons naturellement à l'accumulateur.

Un accumulateur n'est réellement autre chose qu'une presse hydraulique; il consiste dans l'emmagasinement d'un travail produit par un moteur quelconque, en est disposé de façon que la pression de l'eau qu'il contient reste toujours constante, quelles que soient les variations du moteur qui le dessert, et la quantité d'eau qu'il doit fournir pour le travail à produire.

Examinons d'abord quel est le travail à produire pour une manœuvre complète de tout le plancher et pour une course totale de 4 mètres.

Nous avons déjà dit que le pont mobile repose à ses 4 angles sur 4 presses hydrauliques qui lui donnent son mouvement. Ces 4 presses ont donc à supporter, d'abord le poids du pont 200 000^k, plus le poids de la partie du plancher fixée sur ce pont, poids qui dans le cas d'une manœuvre générale est de 160 000^k.

Soit donc une charge totale de 360 000^k pour 4 presses, ou pour une seule presse 90 000^k.

Fixons, pour être dans des conditions pratiques raisonnables, le diamètre des pistons des presses à 0.50.

La section du piston sera de 0.1963.

En la charge par centimètre carré sera de $\frac{90000}{1963} = 46$ K, charge

correspondante à 46 atmosphères.

Donc, dans ces conditions, pour rompre l'équilibre et donner un mouvement au système, il faut exercer sur la surface des pistons des presses, à priori, une pression de 46^k par centimètre carré, en en tenant compte de la vitesse à fournir, des résistances et des frottements à vaincre que nous pouvons aisément évaluer à 25 p. %, il nous faudra une pression de 58 atmosphères.

Les presses hydrauliques devant fournir une course de 4 mètres, la capacité intérieure de chacune d'elles sera de $0.1963 \times 4 = 0.785$, et pour les quatre, nous aurons un volume de 3^m.14, dépense d'eau obligée pour chaque manœuvre de course totale de 4^m, que cette manœuvre s'applique à la totalité du plancher, ou seulement à une de ses parties.

Ici, se présente une objection délicate, la dépense d'eau étant toujours la même pour une course totale, que le plancher se meuve entièrement ou partiellement, la pression de l'eau doit-elle dans tous les cas, être la même ?

Evidemment non.

La question est très importante, nous la traiterons en discutant en arrêtant la nature de nos appareils.

Nous avons vu plus haut que pour une seule manœuvre de 4 mètres de course, il nous fallait dépenser un volume d'eau de 3^m.14, et si cette manœuvre comprend tout l'ensemble du plancher, cette eau doit être pressée à 58 atmosphères.

Pour que dans ces conditions, le mouvement ait lieu, il faut évidemment que l'accumulateur puisse fournir la quantité d'eau qui nous est nécessaire, c'est-à-dire que son volume soit au moins de 3^m.14.

Supposons donc que le diamètre de son piston soit de 0.85, et que sa course soit 6 mètres (plus grande course qu'on puisse donner par rapport à la hauteur des conduits contenant la Cuve) le volume intérieur de l'accumulateur sera alors de 3^m.40, et la section du piston sera

de $0^m 5672$.

La pesanteur du contre-poids agissant sur la tête du piston incapable de nous fournir la pression de 58 atmosphères, sera donc de $5672 \times 58 = 328976^k$ moins le poids du piston lui-même.

Poids énorme sur un appareil considérable lui-même. En tout cela pour une seule manœuvre, chose insuffisante évidemment dans une soirée; supposons de plus un second pom pour les mouvements contraires. En en serons-nous?

Faudra-t-il multiplier ces appareils pour répondre à tous les besoins? Ce n'est guère possible.

J'ai été effrayé de ces masses considérables, pour en somme produire si peu, et j'ai voulu me rendre compte par moi-même de l'application de ces appareils en Angleterre. J'y ai vu de grandes installations parfaitement entendues, mais toujours des masses énormes de métal, et pas de remède à notre mal, qui peut n'en être pas un dans les conditions de certaines industries, mais qui en est un grand dans celles où nous nous trouvons.

L'application de ces contre-poids étant à peu près impossible, il fallait trouver un moyen de les réduire au plus petit volume possible, tout en obtenant de même la pression d'eau qui nous est utile.

Si donc, au lieu d'agir directement sur les pistons par un poids de 328976^k , nous avons recouru à une moufle à 4 brins, travaillant par renvoi sur un levier reliant les têtes des pistons, le poids qui devra agir sur cette moufle ne sera plus que de $\frac{328976}{4} = 82244^k$ moins la résistance opposée par le poids du piston.

Mais alors les accumulateurs devraient être placés horizontalement; on pourrait les coupler deux à deux pour avoir en magasin un plus grand volume d'eau forcée. Leurs pistons glisseraient par roulement, au moyen de galets, sur des rails placés sur le sol, de manière à rester bien guidés dans la ligne d'axe de leur enveloppe (Coulis latéraux, feuille 1).

Nous trouverions dans cette application un autre avantage, celui d'avoir des pressions variables, suivant qu'on ferait varier la valeur du contre-poids.

agissant sur le moufle.

La course des pistons des accumulateurs étant de 6 mètres, celle du contre-poids agissant aux extrémités du moufle, devra naturellement être de $4 \times 6 = 24$ mètres, course qu'il pourrait parcourir dans une cheminée construite à cet effet, contre le mur postérieur de la Scène.

Nous en avons assez dit sur les accumulateurs pour fixer les idées, il nous faudrait d'ailleurs y revenir après avoir étudié l'équilibre des ponts, la question va alors changer de face et se simplifier considérablement.

Le moyen le plus rationnel d'aplanir les difficultés qui précèdent est de diminuer autant que possible la somme du travail à produire, c'est-à-dire le poids du système.

La matière n'a d'action que par le mouvement, et toute action est le développement d'une force; or la matière est paresseuse et elle tend toujours à rester en repos. Donc, pour imprimer un mouvement à un corps, il faut agir sur lui par l'effet d'une action au moins égale à sa réaction ou à la résistance qu'il présente.

Diminuer cette résistance, la force utile à dépenser diminuera également.

D'après les considérations précédentes, l'installation du plancher peut se diviser en deux parties distinctes :

Le plancher proprement dit et les accessoires qui lui appartiennent, et les ponts mobiles qui doivent lui donner le mouvement.

Donc, pour qu'il y ait effet, il faut dépenser un travail capable d'abord, de soulever le pont, puis le nombre plus ou moins grand des parties du plancher qui y sont fixées.

1° Poids du pont. 200 000 ^k, charge toujours constante.

2° Poids du plancher, charge qui peut varier de 1 à 100, et dont la valeur maximum est de 160 000 ^k.

Il y a-t-il pas ici une anomalie? nous avons dans tous les cas un premier effort à faire pour vaincre 200 000 ^k, quel que soit l'effet utile à produire 1 ou 100. L'effort est choqué de toute cette force à

dépendre presque en pure perte sur un engin intermédiaire.

Cherchons donc à diminuer cette résistance, de façon à n'avoir, autant que possible, à fournir que le travail de l'effort utile réel.

Nous y arriverons en cherchant à équilibrer les ponts mobiles; faisons 2 cas :

- 1^o Celui où il n'y aura qu'un seul pont pour toutes les manœuvres.
- 2^o Celui où on emploierait 2 ponts, l'un pour les mouvements d'ascension, l'autre pour les mouvements de descente.

Les feuilles (p. 9, 10) indiquent assez clairement les moyens de suspension à employer dans les 2 cas, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer dans de grands développements sur leur installation.

Dans le 1^{er} cas, des colonnes verticales en fonte supportent, à leur partie supérieure, un support solidement fixé sur elles et sur les murs latéraux de la scène. Ce support est ouvert dans son milieu, et dans cette ouverture est placée une poulie de grand diamètre, dont les axes reposent sur des coussinets pris dans ce support, et sur laquelle s'enroule un câble en fil d'acier fixé solidement à la poutre de rive du pont mobile; l'autre extrémité du câble passe sur une seconde poulie formant renvoi, dont les axes sont supportés par une armature que le dessin indique, et descend ensuite verticalement dans les couloirs latéraux de la Cuve, où vient se rattacher le contre-poids d'équilibre du pont, par autant de points qu'il y a de colonnes et de supports. Ces colonnes verticales serviront en outre à guider le mouvement du pont, pour que dans toutes ses positions, il reste toujours dans un plan parallèle à sa position normale, chose obligée par la condition importante de la verticalité absolue des tiges portant le plancher.

Si au lieu de perdre les voûtes et de perdre ainsi une grande partie des deux couloirs latéraux par l'occupation à demeure des contre-poids d'équilibre, on peut disposer d'une partie de la largeur des dessous de la scène, ce contre-poids pourrait être disposé comme l'indique la feuille 4.

Dans le second cas, les deux ponts s'équilibrent l'un par l'autre, nous avons toujours des colonnes verticales en fonte, servant de guide aux poutres de rive de chaque pont en supportant des supports ouverts pour le

passage d'une poulie sur laquelle passe le câble en fil d'acier fixé aux deux poutres de rive des ponts inférieur et supérieur. Les renvois sont supprimés, une seule poulie est suffisante pour chaque point d'attache, et nous économisons le contre-poids brut qui se trouve remplacé par le second point mobile. Nous travaillons seulement sur le pont inférieur, et nous obtenons, par cette seule manœuvre, des mouvements d'ascension et de descente, chose impossible dans le 1^{er} cas.

L'avantage est donc ici incontestable.

Seulement, nous n'avons plus que 2^m de course pour chacun des deux mouvements, si cette course peut suffire, nous n'avons rien à dire sur l'adoption de ce système, nous pensons qu'il doit être admis sans discussion.

Quelle est maintenant la résistance à vaincre pour une manœuvre générale d'ascension ou de descente ?

Nous avons :

1^o Le poids du plancher 160 000 ^K

2^o La différence du poids du pont inférieur et du pont supérieur, le premier étant plus lourd que le second, d'abord à cause de ses plus grandes dimensions en largeur, puis pour que sans pression, le système revienne de lui-même à sa position normale. Estimons cette différence de poids à 10 000 ^K environ.

3^o Frottements et résistances passives 30 000 ^K

Soit un total de 200 000 ^K.

La question, on le voit, se trouve bien simplifiée ; étudions les accumulateurs capables de cette force, et nous allons voir que nous arrivons à des appareils raisonnables et à des dépenses modérées.

Les pistons des presses hydrauliques conservant leur diamètre de 0,50, mais leur course n'étant plus que de 2 mètres, le volume de chaque presse ne sera plus que $0,1963 \times 2 = 0,3926$, et pour quatre presses, ce volume sera de $1,5704$. La charge sur chaque presse sera de $\frac{200000}{4} = 50000$ ^K, ou $\frac{50000}{1,963} = 25$ ^K. par centimètre carré. Comptons 20 p. % en plus pour la force motrice ascensionnelle, nous aurons pour la pression de l'eau dans les

accumulateurs 30^k ou 30 atmosphères.

Donnons au piston de l'accumulateur un diamètre de 0.60 et conservons la course de 6^m. Son volume sera de 0.2827×6 égale $1^m^3.696$. Le volume dépende pour une course totale des 4 presses est de 1.570. Un seul accumulateur chargé peut donc fournir une manœuvre complète ; en en plaçant un second, nous aurons toujours assez de force en magasin ; de plus, pendant la dépense, en faisant fonctionner les pompes de chargement, nous aurons dans tous les cas, assez d'eau forcée pour répondre à tous les besoins.

Le contre-poids nécessaire est de $2827 \times 30 = 84810^k$, le piston de l'accumulateur pesant lui-même 13500^k , il reste pour le contre-poids 71300^k , en di, pour exercer la pression, nous nous servons d'une moufle à 4 brins, nous aurons un contre-poids d'environ 20000^k .

Il n'y a plus rien ici d'impossible ou d'exagéré, l'emploi d'accumulateurs dans ces conditions est chose facile ; cependant plus loin, je proposerai un autre moteur, travaillant directement sous la pression de l'eau de la ville, en basé sur la différence des sections de deux parties solidaires.

Ce sera la question simplifiée autant que possible.

Le chargement rapide des accumulateurs ne présentera aucune difficulté, donnons-nous, par exemple, une demi-heure pour opérer ce chargement complet.

Les eaux de la Dhuya sont celles qui desservent le quartier du Nouvel Opéra ; d'après les renseignements pris auprès de l'Administration, nous pouvons compter sur une hauteur de chute réelle de 60 mètres, soit 6 atmosphères.

Le chargement d'un accumulateur en une demi-heure revient donc à : Elever 1700 litres en 1800 secondes, soit 1 litre environ par seconde à 30 atmosphères, ou bien 300^k en eau montée.

Nous emploierons pour effectuer ce travail une machine à colonne d'eau pompe, mue par une pression de 60 mètres et rendant 60 % en eau montée au minimum. Cette machine dépensera par seconde un volume de

$$\frac{300}{60 \times 0.6} = 8 \text{ lit. } 3.$$

Si nous prenons directement l'eau d'aspiration à la pression de 60 mètres, ce qui serait bien préférable, nous n'aurons plus à refouler qu'à 24 atmosphères, et le volume d'eau ne serait plus que $\frac{240}{60 \times 0.6} = 6\frac{2}{3}$, litres par seconde.

Une semblable machine aurait environ une course de 0^m.150, ferait 120 tours par minute. Le diamètre du piston moteur serait de 0.113, et celui du piston de la pompe monté sur la même tige que le précédent serait de 0^m.050.

Nous aurions autant de machines semblables que d'accumulateurs.

La pensée de M^r Etesca de remplacer les accumulateurs par des appareils à deux pistons solitaires de sections différentes, l'action du moteur agissant directement sur le plus grand des deux pistons, m'a amené à étudier l'appareil suivant :

Soit un grand piston X et un petit piston Y, dont le rapport des sections est comme 5 est à 1.

Ces deux pistons sont reliés par une même tige et se meuvent chacun dans un cylindre correspondant à leur diamètre. Si donc le grand piston se meut en vertu d'une certaine pression qui s'exerce sur lui, le petit piston se mettra également en mouvement, avec toute la pression du grand, mais comme il exerce cette pression sur une section 5 fois plus petite, il est évident que tous les points de la surface pressée par le petit piston, le seront avec une pression 5 fois plus grande que la pression motrice exercée sur les points de la surface du grand piston.

Disons en passant, que pour que les 4 presses, supportant le pont mobile inférieur, agissent d'une manière bien uniforme, il est nécessaire qu'elles reçoivent bien en même temps l'eau forcée qui doit leur donner le mouvement.

Nous établirons donc au centre des 4 presses un récepteur de l'eau forcée, qui lui-même, par un robinet à 4 eaux, distribuera en même temps les 4 presses hydrauliques.

Soit donc O le grand cylindre, X le grand piston, P le petit cylindre, Y le petit piston, A le récepteur, S le tuyau conduisant l'eau du cylindre P

au récepteur, t les tuyaux conduisant l'eau du récepteur aux presses hydrauliques, Q le tuyau de remplissage du petit cylindre, R le robinet de retenue (Machine - feuille 15. 16).

La pression de l'eau de la Ville agit directement sur l'appareil. A l'extrémité du grand cylindre est une boîte J , recevant l'eau de la Ville par le tuyau I .

Z est un tuyau de vidange ou d'échappement du grand cylindre; ce tuyau se prolonge intérieurement dans la boîte J , de façon à n'avoir avec elle aucune communication, et à communiquer seulement avec le grand cylindre par le couvercle G de ce cylindre. Ce couvercle porte un certain nombre d'orifices indiqués sur le dessin; une plaque K , montée sur le tuyau Z , en pouvant tourner autour de son axe, vient s'appliquer sur le couvercle du cylindre, et porte les mêmes orifices que ce dernier; l'on voit à la seule inspection de la coupe, que dans une certaine position les orifices de la plaque et du couvercle du cylindre peuvent communiquer entièrement et se confondre, et que dans une autre position, tous ces orifices peuvent être entièrement bouchés.

Cette plaque ou ce papillon K porte une couronne dentée engrenant avec le petit pignon N , monté sur l'arbre M traversant un presse-étoupe; cet arbre porte extérieurement une manivelle qui lui donne son mouvement, et qui sera le levier de mise en marche de l'appareil.

L'on voit déjà toute la simplicité du mécanisme.

Examinons la marche de la machine.

Nous voulons mettre en mouvement les 4 presses hydrauliques.

Les pistons X et Y , étant au commencement de leur course, nous ouvrons le robinet R en communication avec l'eau de la Ville, nous ouvrons également le robinet A communiquant du récepteur aux 4 presses, l'eau de la Ville, par sa pression, remplira naturellement le cylindre P , le tuyau S , le récepteur et les tuyaux t . Des échappements d'air convenablement disposés nous indiqueront lorsque le tout sera plein. Nous fermons le robinet R .

Ne croyons pas que cette eau que nous venons de prendre à la

Ville doit perdre, ou bien que ce soit une dépense continuelle à faire pour chaque manœuvre, nous verrons tout-à-l'heure que c'est un volume d'eau acquis qui restera toujours là, que nous soyons en mouvement ou en repos.

A ce moment, les pistons X et Y, étant au commencement de leur course, si nous imprimons un mouvement à la tige M, le pignon N fera marcher le papillon K, en mettra ses orifices en regard de ceux du couvercle du cylindre. La boîte J, étant remplie d'eau par le tuyau I communiquant avec la Ville, l'eau entrera dans le grand cylindre et pressera la face du grand piston qui commencera alors à avoir un mouvement dans le sens indiqué par la flèche; ce mouvement sera aussi celui du petit piston qui agira en même temps sur l'eau contenue devant lui dans le petit cylindre. Cette eau refoulée avec une pression suffisante, obligera les pistons des presses hydrauliques à s'élever et par là, le pont mobile qu'ils supportent.

Pour qu'il n'y ait pas de départ brusque, ni de choc au commencement ou à la fin du mouvement, les orifices sont disposés de manière à se découvrir progressivement jusqu'au point où l'on atteint la vitesse voulue; on sera alors à demi-course; à ce point on retournera l'arbre M en arrière de façon qu'à la fin de la course les orifices soient fermés. Il n'y aura ainsi aucun choc, les pistons auront parcouru leur plus grand chemin, ainsi que les pistons des presses hydrauliques.

Les parties du plancher fixées sur le pont ascendant ou sur le pont descendant auront naturellement aussi parcouru le même chemin.

Elles resteront dans cette position au repos.

Nous voulons maintenant ramener le tout au point de départ, c'est-à-dire à la position normale.

Nous ouvrons le robinet Z d'échappement d'eau du grand cylindre, toute cette eau sortira en vertu de l'excès de pression de tout le système, et nous reviendrons au point de départ, pour recommencer quand il sera besoin.

Remarquons que nous pouvons avoir toutes les amplitudes de mouvement, depuis zéro jusqu'à la course maximum, en vice versa, par les

robinets I et Z que nous pouvons fermer à un point quelconque de la course du grand piston, qu'il marche en avant ou en arrière, en arrêter ainsi ce piston à n'importe quel point de sa course.

De ce qui précède, il résulte que la course maximum des pistons X et Y doit être égale à la plus grande course des pistons des presses hydrauliques. Nous ne dépendons d'eau que lorsque nous en aurons besoin, en la prenant directement sur la conduite de la Ville.

La hauteur de chute dont nous pouvons disposer étant de 60^m ou 6 atmosphères, en agissant directement sur le grand piston avec cette pression, le rapport de 5 à 1 entre les deux pistons, nous donnera pour la pression exercée par le plus petit, 30 atmosphères qui est la pression que nous avons déjà déterminée pour les accumulateurs.

Il serait bon d'employer 2 appareils semblables pour l'ensemble des manœuvres, disposés comme l'indique la feuille.

Les deux appareils devront donc pouvoir nous fournir dans une seule course le volume d'eau pressée à 30 atmosphères en nécessaire pour remplir les 4 presses hydrauliques jusqu'à leur course maximum, soit 1700 litres.

Le piston Y étant celui qui agit directement sur les presses, le volume de son cylindre devra être de $\frac{1700}{2} = 850$ litres, en la course étant de 2 mètres, la section du petit cylindre sera de 0^{m²}.425, correspondante à un diamètre de 0.74.

Le grand cylindre, devant avoir une section 5 fois plus grande ou $0.425 \times 5 = 2^{m²}.125$, son diamètre sera de 1^m.65.

Les eaux d'échappement seront reçues dans un récipient spécial, en au moyen d'un siphon, on les déversera dans l'égoût qui se trouve dans l'axe du bâtiment d'Administration.

Les sections des tuyaux se déterminent d'après la formule $v = \sqrt{2gh}$ qui représente la vitesse théorique des molécules liquides en qui se déduit des formules générales des corps pesants.

Sous la hauteur de chute de 60 mètres, nous aurons pour la vitesse de l'eau arrivant dans la boîte J , 34^m par 1^s.

Il nous sera donc facile d'après cela de déterminer le diamètre du

luyau I , en tenant compte du temps que nous voudrions mettre à remplir le grand cylindre ou les corps des presses hydrauliques.

Il nous reste à étudier une question d'une importance capitale, car c'est de sa solution que dépend la marche possible du système.

Nous avons des appareils capables de fournir le travail utile pour mettre en mouvement l'ensemble du système. Pour fixer les idées représentons la valeur de ce travail par 100. Autour nous pouvons à le produire entièrement, ou n'aurons-nous, au contraire fréquemment, qu'à en produire des fractions?

Nous avons une force constante de 100, en nous n'avons besoin, par exemple, que 5 parties de cette force. Que faisons-nous de l'excès de 95?

N'oublions pas que notre agent de force est l'eau; l'eau n'est pas compressible. Si nous nous servons d'accumulateurs de pression, il est bien évident que toute l'eau que nous y prendrons, jusqu'à sa dernière goutte, sortira et travaillera avec la pression qu'elle avait dans l'appareil; le même principe existera également dans la machine à 2 pistons que nous venons de décrire.

Remarquons en outre, que nous faisons mouvoir l'ensemble du plancher ou seulement une de ses trappes à la course de 2 mètres, nous dépendrons dans les deux cas le même travail mécanique, car il faudra toujours que les corps de presses hydrauliques soient remplis d'eau, et cette eau, dans le dernier cas, a une puissance beaucoup trop considérable pour l'effet à produire.

Nous n'avons donc pas d'effet régulier, il n'y a plus d'équilibre et nous sommes exposés à des désordres incalculables.

Il est donc nécessaire de rechercher les moyens de toujours conserver l'équilibre dans le système, quelle que soit la fraction du travail total sur laquelle on agit. Commençons d'abord l'idée d'une contre-pression égale à l'excès de la force inutilisée se présente à l'esprit.

Il y a bien des manières de rechercher cette solution qui, d'abord m'a

paru impossible ou du moins bien difficile , en je dois avouer que longtemps je l'ai cherchée avant d'arriver à des moyens simples, sûrs et économiques.

Perdons-nous entièrement l'excès du travail mécanique qui nous gêne, ou exerçons-nous une contre-pression que nous pourrions, après qu'elle aura agi, recueillir et enmagasiner de manière à nous en servir quand nous le voudrions; les cas d'application ne nous manqueront d'ailleurs pas.

C'est dans ce dernier sens que j'ai cherché à résoudre le problème en de tous les éléments qui peuvent être employés, l'air est celui qui me paraît présenter le plus d'avantage.

L'air, à l'inverse de l'eau, partageant avec les autres fluides aériiformes, cette propriété de pouvoir être comprimé indéfiniment et de reprendre exactement son volume primitif quand on a cessé de le presser, va nous fournir un ressort de contre-pression, d'intensité illimitée que nous pourrions toujours faire égale à l'excès de notre puissance motrice et obtenir par là l'équilibre constant qui nous est indispensable.

Voici la disposition employée :

Dans les têtes des pistons *C* des presses hydrauliques, s'articule un balancier, oscillant autour du point fixe *A* (feuille 16), en imprimant au piston *B* d'une pompe à air, un mouvement en sens inverse de celui du piston des presses hydrauliques. Le piston *B*, dans ce mouvement comprimera l'air renfermé dans son cylindre *D*, et exercera sur le piston *C* une contre-pression qu'il sera toujours facile de déterminer, d'après le diamètre que nous donnerons au cylindre, la course du piston, course que nous pouvons faire varier à volonté, en faisant varier aussi le rapport des leviers du balancier.

De plus, nous pouvons aussi joindre au corps de la pompe à air, un récipient régulateur *E*, dans lequel s'accumule à l'avance de l'air comprimé à une pression que l'effet utile à fournir déterminera lui-même, et un simple manomètre sera notre indicateur d'équilibre.

On peut aussi combiner le mouvement de ces deux actions de puissance et de résistance, de manière à ce qu'elles se fassent automatiquement.

Dans les cas où cette contre-pression, qui devient une force acquise, ne servirait pas, elle peut être recueillie dans le récipient *E*, et employée

comme force motrice dans les nombreux mouvements qui nous restent à exécuter en dehors de ceux de la mobilité du plancher.

Pour empêcher l'encombrement dans les dessous, il fallait éviter de supporter les 1^{er} et 2^e dessous par des colonnes ou des poteaux ayant leur point d'appui dans le fond de la scène. Nous avons donc cherché à les réunir en un point à claire-voie formant deux étages, en avons, à cet effet, établi une série de poutres à treillis de la hauteur d'entre ces dessous, assemblées à leurs extrémités, à deux poutres de rive supportées par trois colonnes et d'une portée de 28^m.20. Ces poutres à treillis étant de même largeur que les bandes du pont mobile inférieur en espacées également, nous obtenions ainsi 2 planchers à claire-voie parfaitement rigides, en dans chaque plan un couloir de circulation de 0.966 sous chacune des grandes rues. Mais dans le sens longitudinal, nous n'avons comme communication que les deux couloirs de 1^m.30 laissés entre les colonnes de support et les murs latéraux. C'est d'ailleurs la raison d'avoir ces couloirs qui nous a obligés de nous servir de colonnes de support, au lieu d'encastrer simplement les poutres à treillis dans les murs des côtés (feuille 2).

En examinant les besoins du service, on voit que ces deux couloirs de circulation, trop éloignés l'un de l'autre, ne sauraient suffire, et cette considération nous a fait ménager sur la longueur des poutres trois ouvertures donnant un libre accès dans tous les plans. Mais ces ouvertures ont l'inconvénient de diminuer considérablement la solidité de la poutre, et de plus l'établissement de passages de circulation dans ces conditions, ne pouvant pas être répété un assez grand nombre de fois, sera toujours trop restreint.

Nous avons donc abandonné cette installation au profit d'une série d'ares d'une seule volée de la largeur de la scène, de 1^m.00 de flèche et de 0^m.30 de hauteur, de même disposition dans l'ensemble et de même largeur que les bandes du pont mobile inférieur (feuilles 4 et 6).

Les parties du plancher à claire-voie du 1^{er} dessous seraient portées sur ces arcs, au moyen de colonnettes.


les planchers du 1^{er} et du 2^e dessous sont de niveau par le transept, mais ils sont inclinés dans le sens longitudinal, parallèlement au plancher de la Scène.

Calcul de l'arc (Sections 1 et 2. — Feuille 17).

Le plancher du 2^e dessous doit pouvoir supporter le poids proprement dit du plancher de la Scène, plus le plancher du 1^{er} dessous, les chaises et les décorations qu'ils supportent.

D'après les poids établis précédemment, faisons la charge que doit supporter chaque tranche d'arc du 2^e dessous égale à 15000 K.

L'Equation d'équilibre sera :



$$T \times f = P \frac{l}{2}, \text{ dans laquelle}$$

P représente la charge sur une demi-travée 7500 K
 T " tension horizontale ou plutôt compression à la clé.
 f " flèche égale 1^m.
 l " moitié de la corde égale $\frac{31^m.50}{2} = 15^m.75$.

On a alors :

$$T = \frac{Pl}{2f} = \frac{7500 \times 15.75}{2} = \frac{118125}{2}$$

Soit T en nombre rond égal à 60000 K.

La résultante Q , passant par le culée, sera

$$Q = \sqrt{T^2 + P^2}$$

$$Q = \sqrt{60000^2 + 7500^2} = 60400.$$

d'où la section $S = \frac{60400}{600} = 100$ centimètres carrés.

La section rectangulaire établie (Feuille 17), étant de 126 cm.², notre arc sera dans de bonnes conditions.

En tenant compte du poids de l'arc qui sera de 6000 K environ, on aura $T = \frac{10500 \times 15.75}{2} = 80000$ K.

L'arc sera encore assez fort aux points les plus faibles, c'est-à-dire au droit du passage des tiges.

Section de l'arc.

Parties horizontales	$2 \times 24 \times 3 =$	144
Côtés	$2 \times 24 \times 15 =$	72
		<hr/>
		216
À déduire les trous $4 \times 6 \times 3$		72
		<hr/>
Reste pour la section :		144

Par conséquent l'arc travaillera à

$$\frac{80000}{144} = 560 \text{ K.}$$

Soit 5^K,60 par millimètre carré.

Six rangs de cylindres munis de leurs tambours, en montant sur des chaises palières desserviront tous les services des dessous de la Scène. Ils sont disposés en alternés de chaque côté de l'axe milieu, de manière qu'il n'y ait aucune partie du théâtre, d'où l'on ne puisse renvoyer directement des fils sur quelque portion de leur plein (feuille 1).

Les deux cylindres du milieu que nous désignerons par : Cylindres principaux ou Tambours d'appel (droite et gauche) desserviront par des renvois de mouvements alternatifs, les échelles ou chariot des feuilles de décoration des plans principaux. Les deux autres lignes de cylindres latéraux (droite et gauche) serviront à manœuvrer les chariot portant les décorations situées dans des plans secondaires, en à faire monter au théâtre ou à en faire descendre les fermer, les plans accidentels de décoration et tous objets accessoires.

La répartition des cylindres latéraux laisse un chevauchement entre leurs abouts, sans cependant avoir de grandes ni de petites rues ne correspondant pas avec le corps de l'un d'entre eux, en ménage, entre les extrémités de ces cylindres, des passages de circulation, au droit de quelques unes des grandes rues, sans jamais interrompre le service des petites rues.

Les chaises-palières, portant les tourillons de ces cylindres, sont donc naturellement placées au dessous de l'aplomb des grandes rues.

La division en largeur du plancher de la Scène, (5 compartiments de chaque côté à partir de l'axe milieu) nous a forcément amenés, à

cause de la position des tiges centrales, à placer deux cylindres principaux, au lieu d'un seul dans l'axe, comme cela existe généralement dans les théâtres, et à diviser ainsi le service des chariots portant la décoration principale.

Nous ne voyons, du reste, aucun inconvénient à dédoubler ce service, il serait d'ailleurs toujours facile de conjuguer les mouvements des deux cylindres, en l'on aura de plus cette ressource de pouvoir les faire marcher dans le même sens ou en sens contraire.

Dans le 2^e dessous, une ligne de treuils est établie sur ce plancher, (en dehors des mouvements de la partie mobile) pour élever en scène ou en retirer les objets accessoires les plus usuels. On peut encore, pour faire face à tous les besoins, y placer autant de lignes de cylindres latéraux qu'il y en a dans le dernier dessous, en les alternant, non-seulement entre eux, mais encore en les mettant en opposition avec la répartition des cylindres des dessous.

Dans la recherche des dimensions respectives des cylindres, de leurs tambours en des contre-poids, on doit considérer :

- La longueur du fil de traction qu'il faut enrouler sur le cylindre d'appel.
- Le nombre des tours que doit faire ce cylindre pour envider exactement, dans un temps déterminé, le fil de traction.
- La développée de la circonférence de ce même cylindre,
- La développée de la circonférence du tambour de retraite,
- Le rayon du cylindre,
- Le rayon du tambour,
- La hauteur de chute du contre-poids,
- La résistance opposée par le corps à déplacer ou à faire mouvoir.
- La pesanteur du contre-poids.

La course des chariots ou des feuilles de décorations latérales, pouvant être de plus de 10 mètres, si nous supposons le diamètre des cylindres destinés à les faire mouvoir, de 0,60, le nombre de tours à enrouler sur ces cylindres pour obtenir la course demandée sera d'environ 6 tours.

De même, le tambour de retraite qui tourne avec son cylindre, devra en même temps 6 tours de cordage de suspension du contre-poids, en

soit que la hauteur de la verticale parcourue par ce dernier pendant sa descente, sera toujours égale à la longueur développée de 6 tours de cordage déroulés de dessus la circonférence de ce tambour.

Il sera toujours facile de déterminer la relation de ces deux diamètres, d'après le chemin à parcourir par les chassins de décoration, et la hauteur de chute du contre-poids.

De plus, en augmentant les diamètres des cylindres et des tambours, le nombre de tours à enrouler sur chacun d'eux, diminuera en raison inverse, mais on ne peut pas non plus donner à ces diamètres des dimensions trop considérables, et nous croyons que le diamètre de 0,60 pour les cylindres est une dimension convenable. Il reste donc à savoir, si le nombre de 6 tours de cordage à enrouler n'est pas trop grand, en raison du temps dont on peut disposer pour l'exécuter. (Les manœuvres étant supposées faites à bras d'homme, et d'après les formules d'expérience, une manœuvre agissant sur une roue à chevilles ou à tambour, au niveau de l'axe de la roue en donnant une vitesse de 0,15 par seconde sous une résistance de 60 ^K).

Si les manœuvres étaient exécutées mécaniquement, les cylindres étant mis par l'effet d'un moteur hydraulique, ces considérations ne seraient plus importantes, car on pourra régler la vitesse de ces cylindres, comme on le voudra, de manière à obtenir les effets nécessaires dans un temps donné.

Dans ce cas, la disposition générale resterait la même. Chaque ligne de treuil serait montée sur une transmission coupée vers le centre, de manière à laisser transversalement un passage de circulation, et serait commandée à ses deux extrémités par un arbre transversal desservi directement par l'action du moteur hydraulique.

Les cylindres d'une même ligne, montés sur un même arbre, seraient fous sur cet arbre, et indépendants les uns des autres; un embrayage, à cône de friction, lui donnerait le mouvement pour le travail à fournir, et après débrayage, un simple cliquet d'arrêt ou un frein manœuvré à la main, les maintiendrait en repos sur l'arbre, bien que celui-ci continue son mouvement.

Il faut donc que cette condition (manœuvres à bras d'homme ou ma-

manœuvre par l'action d'un moteur) soit d'abord arrêtée avant de déterminer les dimensions respectives des différentes machines, soit des dessous, soit des lanternes du Cintre.

Nous nous bornerons donc à énoncer les deux propositions suivantes qui serviront dans tous les cas à la détermination de ces dimensions.

1^{re} La longueur du fil, enroulé sur un cylindre d'appel, est à la longueur du cordage de suspension du contre-poids, comme la circonférence de ce cylindre est à la circonférence de son tambour de retraite.

2^{re} Le rayon du cylindre d'appel est au rayon du tambour de retraite, comme la pesanteur du contre-poids est à la résistance à vaincre.

Mais, quel que soit le soin avec lequel, on aura établi les proportions les plus convenables entre la résistance à vaincre et le contre-poids qui doit déterminer la translation, il faudra de plus donner à ce contre-poids, un excès de pesanteur suffisant, non seulement pour rompre l'équilibre, mais encore pour vaincre la force d'inertie, les frottements et toutes les résistances passives. Cet excès, dont une portion devient libre, tout aussitôt après le départ, accroît subitement l'action gravitante de tout le système, et surcharge la retraite à la main ou le frein de retenue.

Il faut donc aussi prévoir cette surcharge, de façon à pouvoir accroître à temps la résistance, en modérer la vitesse progressive du mouvement.

Les feuilles 12, 13, 14, Plan en Coupe des cintres, indiquent assez clairement la disposition des machines qui y sont placées, dans qu'il soit besoin d'entrer dans tous les développements de leur installation.

Les lanternes y sont chevauchées entre elles, comme le sont les cylindres latéraux du dessous, pour qu'on puisse y placer commodément tous les fils des manœuvres du cintre, correspondant aux divers plans de décorations.

Les cylindres dégradés accolés à ces lanternes serviront à enrouler les fils auxquels on suspend les différents objets que l'on veut faire descendre à diverses hauteurs au-dessus du sol du théâtre.

Or, les chemins parcourus sur la circonférence de ces divers degrés de cylindres, varient à chaque tour comme leurs diamètres. Donc, en calculant ces

diamètres, d'après les effets à obtenir, il s'en suit qu'on pourra, pour un même nombre de tours, faire varier l'abaissement ou l'élévation des objets supportés par les fils enroulés sur ces cylindres.

La lanterne *L* dégradée, dont la gorge est tendue en spirale hélicoïde, sera à faire le service du rideau de l'avant-scène.

La développée de l'hélicoïde doit être égale à la hauteur de la courbe du rideau, ou à la chute du contre-poids destiné à mettre en action le cylindre sur lequel il est adapté. Sur cette gorge hélicoïdale s'enroule le cordage d'un contre-poids modérateur, de manière que le mouvement du rideau soit uniforme, car les rayons vecteurs de cette hélicoïde peuvent être considérés comme les leviers d'une action ou d'une résistance.

La longueur de ces leviers s'accroît successivement comme les termes de la progression 1. 3. 5. 7. de la vitesse de la chute des graves pour chacun des points du périmètre de la courbe développée, supposée divisée en parties égales représentant les unités de temps écoulés.

Et si, dans le sens contraire de l'enroulement du cordage de suspension du contre-poids sur le tambour de retraite, on a partir du sommet du cône de l'hélicoïde, on enroule dans sa gorge un cordage auquel on suspend un autre poids un peu moindre que le précédent, ce contre-poids s'élèvera à mesure que le moteur descendra. Or, la longueur du levier qui supporte le contre-poids, s'accroissant progressivement pendant le mouvement du cône, la résistance qu'il opposera au mouvement du contre-poids augmentera justement comme l'accélération que ce dernier aurait acquise dans sa chute. Il en résultera, à la fin de la course, équilibre entre les deux poids, et un mouvement uniforme dans le système.

Le moyen est d'ailleurs employé avec succès, en si nous en avons parlé, c'est seulement sous le point théorique.

On pourrait aussi simplifier et régler sûrement le service des retraitements à la main, en évitant d'une autre façon les effets de l'accélération progressive de la chute des contre-poids; on pourrait y arriver en équipant chacun d'eux sur un petit chariot roulant sur la concavité d'une courbe

cycloïdale. Il est vrai que ceci compliquerait ou augmenterait de beaucoup le nombre des machines du cintre, mais on pourrait cependant en faire une application utile dans les plans principaux.

Dans les galeries de service, sont placés des treuils servant à remonter les contre-poids des tambours en des lanternes du cintre, en dont les cheminées sont accolées contre les murs latéraux de la Scène. Ces treuils sont placés de façon qu'il y en ait un au droit de chacune des grandes et des petites rues.

Sans nous étendre davantage sur ces dispositions, disons seulement que, comme les tambours du dessous, les lanternes du cintre peuvent être mises en mouvement au moyen de l'arbre de commande placé sur l'attache du Gril, feuille 14.

Cet arbre recevrait directement son mouvement, du moteur du bas, en comme il y a environ une distance de 50 mètres, on pourrait employer pour transmission un petit câble en fil de fer très-malléable.

L'Exposition universelle nous a offert un exemple de ce mode de transmission d'une longueur de plus de 200 mètres en fonctionnant avec succès.

Nous nous trouvons dans des conditions meilleures, notre transmission étant verticale.

Les cylindres seraient sous sur leur arbre, maintenus au repos au moyen d'un petit frein, et mis en mouvement par un embrayage. Les vitesses pourraient se régler à volonté.

Il y a une question très-importante, c'est celle du serrage des tiges. Sans vouloir combattre d'une façon absolue l'emploi de la clavette, puisque ce mode d'arrêter a eu l'agrément de la Commission, je ne puis m'empêcher, à mon sens, de le trouver défectueux.

D'abord les tiges vont se trouver considérablement affaiblies par les nombreuses entailles nécessaires à loger ces clavettes. Ces tiges, dans ces conditions, conserveront-elles la résistance obligée pour leur rigidité

en pour le travail auquel elles doivent résister ? Il peut y avoir doute, en je crois qu'il y a lieu à une expérience.

Ensuite, mettre en place ces clavettes, les retirer, les placer dans un endroit spécial lorsqu'elles ne servent pas, oblige à une sujétion qui peut nuire au service.

Supposons tout le système au repos et le plancher à sa position normale ; nous voulons faire un défoncement d'une trappe, par exemple.

Le système étant au repos, les tiges sont fixées sur l'arc faisant sol du 2^e dessous. Pour faire immédiatement une descente, il faudra, d'abord que le bas de l'une des entailles des tiges corresponde exactement avec le dessous du pont mobile descendant, et mettre les clavettes dans les entailles correspondantes des 4 tiges de la trappe que nous considérons ; clavettes qui devront porter exactement, en de prime-abord, sur le pont descendant, dans quoi nous aurons tout-à-l'heure un coup de bélier. Ensuite, il nous faut dégager les clavettes placées dans ces mêmes tiges en reposant sur le sol du 2^e dessous. Mais remarquons que ces quatre dernières clavettes portent la charge de 4 tiges, plus le poids de la trappe ; il ne faudra donc pas songer à les retirer à la main, ni essayer de soulager le système.

De là, le marteau. Dans peu de temps, l'extrémité de ces clavettes sera refoulée sur elle-même ; en pour les retirer, on forcera l'entaille des tiges. On pourra bien mettre ces clavettes en bon état, c'est vrai ; mais, admettons un oubli, une négligence ; il arrive un cas pressé, le préposé à ce travail force la clavette à entrer quand elle ne le peut pas. Voilà une tige faussée.

Qui en admet une, peut en admettre deux, dix, vingt, en le système est compromis, car les réparations ne seront pas commodées, et les réparations il faut les éviter le plus possible.

Nous répondons que le système fonctionnera admirablement, mais à cette condition toujours nécessaire, de la parfaite verticalité des tiges.

Je proposerais donc de remplacer la clavette par une douille conique

entourant la tige, en faisant ressort par l'effet de 2 traits de scie d'équerre (feuille 18). Cette douille est filetée extérieurement en recevant un écrou de serrement.

Le serrage sera excessivement solide, il n'y a là rien à craindre, on aura la faculté de serrer à un point quelconque des tiges, chose impossible avec les clavettes.

La tige restera parfaitement intacte dans toute sa hauteur.

Il y a cependant une objection que vous m'avez déjà faite. On ne saura jamais, de visu, si une douille est serrée ou desserrée.

D'abord toute douille desserrée tombera par son poids en se trouvant sur le point, ce sera déjà un indicateur, on pourra en être difficile d'adopter un repère montrant que la douille est serrée ou desserrée ? Je ne le pense pas.

Il me semble donc que l'emploi de cette douille, comme moyen de serrage, aura un précieux avantage sur l'emploi de la clavette.

Nous avons vu que le plancher de la Scène se compose de 80 trappes en de 180 trapillons reposant sur des sablières auxquelles s'articulent les têtes des tiges de support. Chacune de ces trappes sera formée d'un panneau rectangulaire dont les dimensions sont déterminées par la longueur et l'espacement des sablières. Toutes ces trappes seront posées jointives les unes contre les autres à la place qu'elles doivent occuper, on pourra glisser à frottement doux sur la même file des sablières d'un même plan, de façon que si l'on pousse l'une d'elles, toutes celles qui la suivront obéiront à cette impulsion et glisseront également du côté où le mouvement sera dirigé, sans toutefois se déranger ni de leur alignement, ni de leur affleurement mutuel.

Ce mouvement nous permettra d'ouvrir le sol du théâtre en un point quelconque pris au-dessus des grandes rues, et pour refermer cette ouverture, il suffira de ramener les trappes à leur place en leur donnant une impulsion contraire à celle qui les en avait éloignées.

Dans la position normale du plancher, toutes les trappes doivent

s'affleurer parfaitement, en celles des extrémités latérales terminant la partie mobile, devront également affleurer au même niveau que le plancher dormant des côtés; alors l'épaisseur de ce dernier plancher pourrait arrêter les trappes mobiles dans leur mouvement pour ouvrir le sol du théâtre.

Le procédé actuel que l'on emploie pour résoudre cette difficulté, est parfaitement simple et peut être conservé. On creusera à cet effet, une feuillure dans l'épaisseur des sablières sous la portée de la trappe qui joint le plancher dormant; cette feuillure commence à rien à l'origine de la trappe et s'approfondit en plan incliné, jusqu'à ce qu'elle ait acquis l'épaisseur de cette trappe au point où commence le plancher dormant, et de là se resouillement de prolonge dans la profondeur et de niveau, le long des sablières fixes jusqu'au mur latéral de la Scène.

La trappe au dessous de laquelle on a creusé le plan incliné de cette feuillure, s'abaisse d'elle-même pour reposer sur ce plan, et se dégage ainsi du bord du plancher dormant qui la retenait, de sorte qu'elle peut ensuite glisser librement au dessous de ce même plancher, rien n'empêchera donc les autres trappes du même cours de suivre la même route, lorsqu'on voudra ouvrir le sol du théâtre dans quelques unes de ses parties.

Pour refermer cette ouverture, on ramènera les trappes à leur place, et il faudra naturellement relever le bord de la dernière pour la remettre au joint de niveau avec la rive du plancher dormant, ce qui se fait par le moyen d'une traverse cylindrique reposant sur des tourillons qui ne sont pas placés sur l'axe du cylindre, mais sur un point autant éloigné du centre que le resouillement fait à la sablière a de profondeur à la partie la plus basse de son plan incliné. Cette traverse est manœuvrée par un levier (*Chénier, Constant et Filippi*).

Les trapillons se construiront comme les trappes et fonctionneront aussi comme elles.

Le problème de la mobilité du plancher laisserait beaucoup à désirer, si l'on ne cherchait à pouvoir donner aux trappes un mouvement d'inclinaison dans le sens transversal, précieuse ressource pour les principaux effets que

l'on n'oublie qu'à l'aide de grands praticables.

Ce mouvement d'inclinaison jusqu'à la limite de 45° peut s'obtenir facilement en constituant la sablière supportant le plancher, en deux parties dont l'une serait une coulisse, en qui glisserait dans l'autre à frottement doux.

La résistance pour lui donner le mouvement serait très faible, et la construction, bien qu'elle paraisse compliquée au premier abord, se borne à une question de rabotage (feuille 19).

Les deux tiges d'une même ligne seraient fixées, l'une sur la première partie de la sablière, l'autre sur la seconde partie faisant coulisse.

Les charriots porte-chassis seront de construction métallique, et on leur donnera la plus grande longueur possible pour qu'ils présentent la plus grande stabilité et qu'ils résistent mieux au déversement que tend à leur donner la grande élévation des chassis dont ils sont chargés.

Nous ne pouvons entrer dans les développements d'installation de tous les accessoires qui entrent dans les diverses parties de la Scène, ces détails appartiennent mieux à l'étude définitive, d'autant plus qu'ils ne présentent pas de difficultés réelles. Nous avons pensé que notre programme de bornes à l'étude générale basée sur le principe énoncé, et aux grands mouvements qu'il engendre, mouvements dont la simplicité et la combinaison, tout en augmentant les ressources de la décoration, faciliteront la tâche importante du machiniste.

Signé : Sabathier.

Mars 1870.





